



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 24 de junho de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, encaminhamos, por meio deste, resposta ao Requerimento nº **1006/2025**, de autoria do Vereador **BALDA**, que solicita informações sobre o andamento e previsão de conclusão da obra da ponte "Jornalista Fernanda Manécolo", que liga os bairros Jardim Aclimação e Jardim Maria Luiza III.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, prestou as seguintes informações:

1. Status atual da obra

A obra encontra-se paralisada, em virtude do encerramento do contrato com a empresa inicialmente contratada por meio de processo licitatório. A rescisão contratual decorreu do não cumprimento dos prazos pactuados e da inobservância de procedimentos técnicos adequados à execução do aterro da ponte. Com o fim da vigência contratual, os serviços foram interrompidos.

2. Cumprimento do cronograma físico-financeiro

O cronograma físico-financeiro previsto no contrato original não está sendo cumprido, uma vez que a paralisação inviabilizou a continuidade dos trabalhos. Ressalte-se que, até o presente momento, não foi contratada nova empresa para dar prosseguimento à obra.

3. Nova previsão de conclusão

Não há, até a data desta resposta, previsão oficial de retomada ou conclusão da obra, em razão da indisponibilidade orçamentária do Município. A obra vinha sendo executada com recursos próprios e atualmente, a Administração está envidando esforços junto à esfera estadual para a captação de recursos financeiros que possibilitem a recontração e finalização dos serviços.



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

4. Risco de perda de recursos ou necessidade de aditivos

Não há risco de perda de recursos, uma vez que os valores aplicados até o momento são provenientes do orçamento municipal, não vinculados a convênios ou emendas parlamentares. No entanto, como não houve dotação orçamentária prevista para essa obra no exercício de 2025, tampouco abertura de novo processo licitatório no exercício de 2024, a continuidade do projeto dependerá da garantia de nova fonte de financiamento.

5. Percentual de execução física e financeira

De acordo com os registros técnicos da Divisão de Drenagens, até a terceira medição (etapa que fundamenta os pagamentos devidos à empresa contratada), a obra atingiu 27,50% de execução, o que corresponde ao valor de R\$ 357.149,55, frente ao total contratado de R\$ 1.298.849,83, conforme estipulado no Contrato nº 1768/2024.

Complementarmente, a referida Secretaria esclarece que, tratando-se de uma obra do Orçamento Participativo, sua continuidade está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros, cuja viabilização está sendo analisada com empenho pela Administração Municipal.

Aproveitamos para reafirmar o compromisso da Prefeitura em atender, sempre que possível, as prioridades apontadas pela população.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, e renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal