



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 26 de outubro de 2023

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 646/2023**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE DRENAGENS

OFÍCIO Nº: 074/2023-SOSP-COP-GDREN

Ao Coordenador Executivo de Obras Públicas
Sr. Ernesto Rebuglio Velloso

Referência: REQUERIMENTO 646/2023

Servimos do presente para encaminhar resposta ao requerimento em epígrafe sobre as obras do teatro Municipal.

Em relação aos questionamentos formulados pela Exma. Sr. Vereador Rafael de Angeli encaminhamos nossa devolutiva.

1. Qual é o status atual das obras em andamento no Teatro Municipal de Araraquara?

Resp.: A obra foi retomada através do contrato nº. 1761/2023, a cargo da empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ/MF 09.262.709/0001-30.

2. Quais são os principais elementos pendentes ou faltantes para a conclusão das obras do Teatro Municipal?

Resp.: Os serviços mais representativos desta etapa são:

- Substituição total do telhamento;
- Substituição do piso de madeira do palco;
- Paisagismo e calçamento da praça;
- Auto de Vistoria do Bombeiro.

3. Existe um cronograma oficial estipulado para a conclusão das obras do Teatro Municipal de Araraquara? Em caso afirmativo, qual é a data prevista para a conclusão?

Resp.: O cronograma de execução conforme previsto em edital é de 150 dias, a partir da data de emissão da ordem de serviço em 30/08/2023, desde que não ocorram imprevistos durante a execução dos serviços.

4. Quais são os principais obstáculos enfrentados durante a reforma do Teatro Municipal e quais medidas estão sendo implementadas para superá-los?





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE DRENAGENS

Resp.: Por se tratar de obra antiga, que nunca passou por uma revisão geral como a que está andamento, a cada etapa iniciada aparecem novos problemas que não estavam previstos, bem como necessidades de adequação.

5. Qual é o montante total já despendido até o momento nas obras e qual é o orçamento adicional planejado para a conclusão do projeto?

Resp.: Favor remeter a administração e contratos para informação.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Araraquara, 10 de outubro de 2023.

Marcos
Roberto de
Oliveira

Assinado de forma
digital por Marcos
Roberto de Oliveira
Dados: 2023.10.10
09:31:32 -03'00'

ENG. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Gerência de Drenagens





MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Em complementação à resposta ora apresentada, temos a esclarecer que o projeto de lei orçamentária anual é elaborado com base em fixação das despesas da administração e estimativa de receitas. Tais receitas são muito inferiores as despesas que se fazem necessárias, considerando que os municípios cada vez mais têm assumido parcelas de responsabilidades dos governos estadual e federal. Sendo isso, as melhorias nos próprios municipais muitas vezes extrapola o orçamento não sendo possível executá-las. Por esse motivo a reforma do Teatro Municipal, que é de grande vulto, foi dividida em diversas etapas e/ou contratos.

- O valor investido até o momento foi de R\$ 5.051.363,20 conforme tabela abaixo:

Ernesto Rebuglio Velloso

Coordenador Executivo de Obras Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura do Município de Araraquara

Ano	Objeto	Valor
2018	Pintura Hidrofugante das estruturas de Concreto Aparente, Recomposição da Manta Asfáltica Aluminizada	R\$ 230.816,82
2018	Iluminação da área externa - Praça do Teatro	R\$ 315.897,94
2019	Adequação do Sistema de Hidrantes	R\$ 32.600,00
2020	Reforma e Adequação (Parcial)	R\$ 272.976,39
2020	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico SPDA	R\$ 489.321,06
2022	Reforma e Adequação (Parcial)	R\$ 428.826,85
2023	Reforma e Modernização (Ultima etapa) - Em Execução	R\$ 3.280.924,14
		R\$ 5.051.363,20