



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 12 de fevereiro de 2026.

Ao

Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 026/2026**, de autoria de **VOSSA EXCELÊNCIA**, que solicita informações atualizadas sobre execução contratual e conclusão das obras da EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes, a Secretaria Municipal de Educação, com base nos dados técnicos fornecidos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, informa que o percentual atual de execução física da obra é de 12%, enquanto a execução financeira correspondente aos serviços medidos até o momento totaliza R\$ 212.672,96. Esclarece, ainda, que a empresa responsável pela execução permanece a mesma vencedora do último processo licitatório, sendo a GAVE Construções LTDA, não havendo, portanto, qualquer alteração contratual nesse sentido.

Quanto ao prazo de execução, o contrato estabelece período de 180 dias corridos, contados a partir da expedição da ordem de serviço, formalizada em 13 de outubro de 2025, o que projeta a conclusão da obra para 10 de abril de 2026. No tocante ao acompanhamento técnico, a Secretaria informa que a nova contratação contempla itens que não estavam previstos em fases anteriores, mas que se mostram tecnicamente imprescindíveis para a conclusão integral da obra e para o adequado funcionamento da unidade escolar. O contrato firmado com a empresa GAVE Construções LTDA vem sendo executado conforme o cronograma estabelecido e sob fiscalização permanente da Subsecretaria de Obras e Serviços Públicos, não havendo, até o presente momento, qualquer apontamento de intercorrências, falhas, paralisações ou inconformidades, tampouco notificações dirigidas à contratada.



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Em relação aos aspectos financeiros contratuais, o valor total firmado é de R\$ 2.610.000,00, dos quais R\$ 82.216,38 já foram pagos, restando saldo de R\$ 2.527.783,62. Por fim, quanto ao retorno dos alunos à unidade escolar de origem, a Secretaria Municipal de Educação, considerando o prazo estimado para a conclusão da obra, trabalha com a previsão de que esse retorno ocorra no segundo semestre do ano letivo de 2026, ressalvando-se que tal estimativa está condicionada ao cumprimento efetivo do cronograma físico da obra.

Renovamos nossos votos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


LUCIMEIRE DE FÁTIMA LAURINDO
Prefeita Municipal em Exercício



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A37E-B905-CAA9-1832

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 13/02/2026 16:43:18

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 13/02/2026 17:21:33 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A37E-B905-CAA9-1832>