



Acompanhe via internet em <https://araraquara.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 201.517.128.464.001.515

Situação geral em 18/03/2026 09:43: Finalizado

**J S O CONSTRUCOES LTDA**

contratos@jsoconstrucoes.com.br

CC

SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Entrada\*: Site

Para

SOSP-UTA - Unida...

9 setores envolvidos

SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DOEP

SOSP

SGOV-SSRI

SGOV-SSRI-DGC

SFP-GCGM-DECOG

SFP-SSPGF-DGFG

SFP-GCGM

SFP-GCGM

11/04/2024 11:40

### Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
OP JSO	Há 1 ano 11 meses 5 dias — 17/04/2024	Não configurado	Todos

CNPJ\*: 09.262.709/0001-30

Razão Social\*: JSO CONSTRUÇÕES LTDA

Número da medição\*: 11ª

Número do Contrato\*: 1737-2023

Objeto do contrato\*: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato **1737-2023**, cujo objeto é **EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"**, composta da documentação anexa.

Medição nº **11ª**.

Sem mais,



[C 1737 2023 11 MEDICAO CASA DA CULTURA 28CCT assinado.pdf](#) (385,18 KB)

17 downloads

[C 1737 2023 OFICIO 11 MEDICAO CASA DA CULTURA 28CCT assinado.pdf](#) (673,41 KB)

7 downloads

[C 1737 2023 RELATORIO FOTOGRAFICO 11 MEDICAO CASA DA CULTURA 28CCT assinad  
o.pdf](#) (1,06 MB)

2 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

### Despacho 1- 23.750/2024

11/04/2024 13:38

(Encaminhado)

Gisele R. SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DOEP -...

A/C Carlos Z.

CC

À G.O.E.P.

Para análise e manifestação

—  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

**Gisele Botan Rosa**

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

11/04/2024 13:38:37

Gisele Botan Rosa SOSP-UTA arquivou.

11/04/2024 13:38:37

Gisele Botan Rosa SOSP-UTA parou de acompanhar.

### Despacho 2- 23.750/2024

12/04/2024 08:47

(Encaminhado)

Carlos Z.

SOSP-SSOP-DOEP

SOSP - Gabinete ...

CC

Sr<sup>a</sup>. Secretária.

A medição está correta. Trata-se de convênio estadual. Favor encaminhar para Coordenadoria Executiva de Articulação Intergovernamental.

Atte,

—  
**Eng. Carlos Eduardo Zem**

*Gerente de Obras de Edificações Públicas*

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

12/04/2024 08:48:01

Carlos Eduardo Zem SOSP-SSOP-DOEP arquivou.

12/04/2024 08:48:01

Carlos Eduardo Zem SOSP-SSOP-DOEP parou de acompanhar.

### Despacho 3- 23.750/2024

A CAI

14/04/2024 16:32

(Encaminhado)

Renata B. SOSP

SGOV-SSRI - Subs...

CC

Medição correta. Para providencias.

—  
**Renata C. Bratfisch** - CRA - SP. 6-006531

**Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos**

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/04/2024 16:32:39 Renata Cristina Bratfisch SOSP arquivou.

14/04/2024 16:32:39 Renata Cristina Bratfisch SOSP parou de acompanhar.

### Despacho 4- 23.750/2024

16/04/2024 10:11 (Respondido)

PAULO F. SGOV-SSRI

**J S O CONSTRUÇOES LTDA**

contratos@jsoconstrucoes.com.br

CC

SGOV-CAI-GGC - Gerência de Gestão de Convênios

—

Com base na medição nº 11, **solicito a emissão da nota fiscal de serviços no valor de R\$ 12.529,78.**

Peço a emissão da nota neste valor, pois é o saldo que temos na conta exclusiva do convênio, e precisamos esgotar o saldo para realizar a prestação de contas ao Estado, visando a liberação da 3ª parcela de recursos financeiros.

Sendo assim, a medição nº 11 ficará em aberto no valor de R\$ 66.645,59, que será paga assim que o Estado aprovar a prestação de contas e o repasse for creditado na conta exclusiva do convênio.

Atenciosamente,

—  
**Paulo José Ferreira**

Gerente de Gestão de Convênios

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 10:12:03 PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI assinou digitalmente **Protocolo 4- 23.750/2024** com o certificado **PAULO JOSE FERREIRA** CPF 345.XXX.XXX-19 conforme **MP nº 2.200/2001** .

16/04/2024 10:12:04 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue, lido (26) ⇐

16/04/2024 10:12:13 PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI arquivou.

### Despacho 5- 23.750/2024

16/04/2024 11:17

(Respondido)

**J S O CONSTRUÇOES LTDA**

contratos@jsoconstrucoes.com.br

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Bom dia!

Anexo nota fiscal 834, documentação previdenciária e trabalhista.  
As guias de INSS e FGTS, irão vencer no dia 19/04 e colocarei os comprovantes aqui.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana

[2024\\_04\\_19\\_DARFWEB\\_COMP\\_03\\_2024\\_R\\_49850\\_4\\_7.pdf](#) (131,07 KB) 2 downloads

[Extrato Mensal Adiantamento 2024\\_02.pdf](#) (343,80 KB) 1 download

[Folha de Pagamento 2024\\_03.pdf](#) (330,89 KB) 2 downloads

[GFD Mensal.pdf](#) (180,56 KB) 1 download

[NF 834\\_28CCL\\_ARARAQUARA\\_11\\_MEDICAO\\_16\\_04\\_2024\\_.pdf](#) (101,06 KB) 12 downloads

[Relatorio Bancario pagamento.pdf](#) (55,75 KB) 1 download

[Relatorio GFD.pdf](#) (198,13 KB) 0 downloads

[Relatorio Pagamento de Adiantamento 2024\\_02.pdf](#) (42,39 KB) 0 downloads

[Resumo da Folha de Pagamento.pdf](#) (80,26 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

### Despacho 6-23.750/2024

16/04/2024 11:58

(Encaminhado)

PAULO F.

SGOV-SSRI-DGC

SFP-GCGM-DECOG -...

CC

Segue para liquidação a nota fiscal de serviços nº 834 no valor de R\$ 12.529,78.

Empenho nº 1935/2023.

Trata-se de recurso estadual já creditado em conta exclusiva do convênio, não envolve recurso próprio.

Atenciosamente,

—  
**Paulo José Ferreira**

Gerente de Gestão de Convênios

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 11:58:23

PAULO JOSE FERREIRA **SGOV-SSRI-DGC** assinou digitalmente **Protocolo 6- 23.750/2024**

com o certificado **PAULO JOSE FERREIRA** CPF 345.XXX.XXX-19 conforme **MP nº 2.200/2001** .



16/04/2024 11:58:49

PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI arquivou.

**Despacho 7-  
23.750/2024**

16/04/2024 15:34

(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.

CC

EMPENHO 1935/2023, RETENÇÕES OK.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**

GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 15:37:21

PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI arquivou.

**Despacho 8-  
23.750/2024**

16/04/2024 15:38

(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Ana O.

CC

Ana Paula Olivi - SPFIN-CPO-GECO

SEGUE PARA LIQUIDAÇÃO COM AS SEGUINTE RETENÇÕES:

RUBRICA 7 R\$ 375,89 - GERAR RECIBO GISSONLINE E ANEXAR -  
CÓDIGO 7.02 OBRAS

RUBRICA 234 R\$ 150,36

HISTÓRICO: PERÍODO 03/2024, 11ª MEDIÇÃO.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**

GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 15:43:33

PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI arquivou.

16/04/2024 15:54:39

Ana Paula Olivi SFP-GCGM-DECOG Adicionou prazo **OP JSO** a vencer em **17/04/2024**.

**Despacho 9-  
23.750/2024**

16/04/2024 15:55

(Respondido)

Ana O.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

PROTOCOLO 1 DOC Nº 23.750/2024

NF 834 EMISSÃO 16/04/2024

PERIODO MARÇO/2024 11ª MEDIÇÃO

—  
**Ana Paula Olivi Hartemam**

ASSISTENTE TECNICO

CC

[JSO\\_834.pdf](#) (93,46 KB)

7 downloads

[ofr00461\\_2024\\_04\\_16T155426\\_115.pdf](#) (19,26 KB)

6 downloads

[ofr00482\\_2024\\_04\\_16T155418\\_194.pdf](#) (6,88 KB)

3 downloads

Quem já visualizou?

16/04/2024 15:58:26 PAULO JOSE FERREIRA  arquivou.

16/04/2024 16:46:59 Erika Aparecida Sgarbosa  assinou digitalmente **Protocolo 9-23.750/2024** com o certificado **ERIKA APARECIDA SGARBOSA CPF 285.XXX.XXX-16** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

### Despacho 10-23.750/2024

16/04/2024 16:47

(Respondido)

Erika S.

A/C PAULO F.

CC

SEGUE PARA PAGAMENTO.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**

*GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO*

Quem já visualizou?

16/04/2024 16:48:01 Erika Aparecida Sgarbosa  arquivou.

16/04/2024 16:48:01 Erika Aparecida Sgarbosa  parou de acompanhar.

### Despacho 11-23.750/2024

16/04/2024 16:58

(Encaminhado)

PAULO F.

CC

Segue para pagamento.

Recurso do Estado já creditado na conta exclusiva do convênio, não envolve recurso próprio.

Aguardo os comprovantes para realizar a prestação de contas.

Atenciosamente,

—  
**Paulo José Ferreira**

Gerente de Gestão de Convênios

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 16:59:28 PAULO JOSE FERREIRA (SGOV-SSRI-DGC) assinou digitalmente **Protocolo 11- 23.750/2024** com o certificado **PAULO JOSE FERREIRA** CPF 345.XXX.XXX-19 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

16/04/2024 17:01:43 PAULO JOSE FERREIRA (SGOV-SSRI) arquivou.

17/04/2024 07:39:37 Roseli do Prado Bolsoni Alves (SFP-SSPGF-DGFG) arquivou.

17/04/2024 17:01:14 Roseli do Prado Bolsoni Alves (SFP-SSPGF-DGFG) reabriu para resolução.

### Despacho 12- 23.750/2024

17/04/2024 17:01

(Respondido)

Roseli A.

(SFP-SSPGF-DGFG)

(SGOV-SSRI-DGC - ...)

CC

Segue comprovante de pagamento.

—  
**Roseli Do Prado Bolsoni Alves**  
GERENTE DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

[1DOC\\_23750.pdf](#) (10,01 KB)

9 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/04/2024 17:01:46 Roseli do Prado Bolsoni Alves (SFP-SSPGF-DGFG) arquivou.

17/04/2024 17:01:46 Roseli do Prado Bolsoni Alves (SFP-SSPGF-DGFG) parou de acompanhar.

17/04/2024 17:56:47 PAULO JOSE FERREIRA (SGOV-SSRI) arquivou.

17/04/2024 17:59:50 PAULO JOSE FERREIRA (SGOV-SSRI-DGC) arquivou.

17/04/2024 17:59:50 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) [E-mail entregue, lido, clicado \(6\)](#)

12 Despachos não lidos

### Despacho 13- 23.750/2024

19/04/2024 17:26

(Respondido)

**J S O CONSTRUCOES LTDA**

[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando

Boa tarde!

Anexo comprovantes referente as guias de INSS e FGTS.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana

CC

[2024\\_04\\_19\\_GUIA\\_DE\\_FGTS\\_R\\_6522\\_92.pdf](#) (7,62 KB) 1 download

[2024\\_04\\_19\\_GUIA\\_DE\\_INSS\\_R\\_49850\\_47.pdf](#) (8,25 KB) 1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/04/2024 17:34:34 PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI arquivou.

19/04/2024 17:35:00 PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI-DGC arquivou.

19/04/2024 17:35:00 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue, lido, clicado (7)

28/11/2024 16:39:21 PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI-DGC reabriu para resolução.

### Despacho 14- 23.750/2024

03/01/2025 16:19

(Respondido)

Mariclea S. SGOV-SSRI-DGC

[J S O CONSTRUCOES LTDA](#)  
[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)  
CC

Solicitamos a emissão da NF no valor R\$ 66.645,59 referente o valor residual da 11ª medição aprovado no despacho 3.

Na nota fiscal deve constar a seguinte observação: **Convênio Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Ind. Criativas nº 2022CV00018. Local: Casa da Cultura "LUÍS ANTÔNIO MARTINS CORRÊA e do Teatro "O WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES."**

Atenciosamente,

—  
**Mariclea Martini da Silva**  
Contadora

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/01/2025 16:19:59 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue, lido (15)

### Despacho 15- 23.750/2024

03/01/2025 17:13

(Respondido)

[J S O CONSTRUCOES LTDA](#)  
[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando

Boa tarde!

Anexo nota 924, conforme solicitado.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana Paula

CC

11-93035-7010

E-mail: anapaula@jsoconstrucoes.com.br

[NF\\_924\\_28CCL\\_ARARAQUARA\\_11\\_MEDICAO\\_03\\_0\\_1\\_2025\\_.pdf](#) (259,51 KB) 18 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 16-  
23.750/2024**

06/01/2025 09:31

(Encaminhado)

Mariclea S.

SGOV-SSRI-DGC

SFP-GCGM-DECOG -...

CC

Segue NF 924 para liquidação , favor utilizar o Empenho nº 1935/2023.

Documentação Trabalhista previdenciária consta no despacho 5.

Trata-se de recurso estadual já creditado em conta exclusiva do convênio, não envolve recurso próprio.

Atenciosamente,

—  
**Mariclea Martini da Silva**  
Contadora

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/01/2025 11:34:36

Danilo Hamilton Alecio da Silva **SGOV-SSRI** arquivou.

**Despacho 17-  
23.750/2024**

09/01/2025 12:56

(Encaminhado)

WILLIAN R.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM - Gabin...

A/C ANDRESSA P.

CC

RETENÇÃO DE ISS 3% = R\$ 1.999,37 (ARREDONDAMENTO)

Para assinar.

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**  
Contador

[JSO\\_CAPINHA\\_03\\_2024.pdf](#) (321,16 KB) 11 downloads

[Recibo de ISS retido na fonte JSO NF 924.pdf](#) (94,64 KB) 4 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 18-  
23.750/2024**

09/01/2025 14:01

(Encaminhado)

Mariclea S.

Rose, segue para pagamento.

Trata-se exclusivamente de recursos de convênio, já disponível em conta corrente específica.

SGOV-SSRI-DGC

SFP-SSPGF-DGFG -...

CC

Aguardamos comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

—  
**Mariclea Martini da Silva**  
Contadora

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 19-  
23.750/2024**

09/01/2025 14:10

(Encaminhado)

Mariclea S.

SGOV-SSRI-DGC

SFP-GCGM - UNIDA...

CC

Rose, desconsiderar despacho anterior.

Atenciosamente,

—  
**Mariclea Martini da Silva**  
Contadora

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/01/2025 14:40:19 Danilo Hamilton Alecio da Silva SGOV-SSRI arquivou.

09/01/2025 16:11:28 Roseli do Prado Bolsoni Alves SFP-SSPGF-DGFG arquivou.

**Despacho 20-  
23.750/2024**

09/01/2025 19:07

(Encaminhado)

ANDRESSA P.

SFP-GCGM

SGOV-SSRI-DGC - ...

CC

Mariclea Martini da Silva - SGOV-CAI-GGC

para providencias

Att

—  
*Andressa Durães Silva Passos*  
Coordenadora Executiva de Planejamento e Orçamento  
Município de Araraquara  
Secretaria de Planejamento e Finanças  
(16) 3301-5287  
(16) 99618-3187

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/01/2025 19:07:47 ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS SFP-GCGM arquivou.

09/01/2025 19:07:47 ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS SFP-GCGM parou de acompanhar.

09/01/2025 19:32:41 ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS SFP-GCGM-DECOG arquivou.

09/01/2025 19:32:41 ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS SFP-GCGM-DECOG parou de acompanhar.

09/01/2025 19:33:50 ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS SFP-GCGM-DECOG reabriu para resolução.

10/01/2025 07:28:53 Roseli do Prado Bolsoni Alves SFP-SSPGF-DGFG arquivou.

10/01/2025 08:00:22 Danilo Hamilton Alecio da Silva SGOV-SSRI arquivou.

**Despacho 21-  
23.750/2024**

10/01/2025 09:29  
(Encaminhado)

Mariclea S.

SGOV-SSRI-DGC

SFP-SSPGF-DGFG -...

CC

Rose, segue para pagamento, valor exclusivamente de recursos de convênio.

Atenciosamente,

—  
**Mariclea Martini da Silva**  
*Contadora*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/01/2025 17:43:31 Danilo Hamilton Alecio da Silva SGOV-SSRI arquivou.

13/01/2025 16:58:06 Roseli do Prado Bolsoni Alves SFP-SSPGF-DGFG arquivou.

15/01/2025 13:35:13 Raoni Mota Lopes SFP-SSPGF-DGFG reabriu para resolução.

**Despacho 22-  
23.750/2024**

15/01/2025 13:35  
(Respondido)

Raoni L.

SFP-SSPGF-DGFG

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Segue comprovante de pagamento.

—  
**Raoni Mota Lopes**  
*assistente administrativo*

[1DOC\\_23750.pdf](#) (62,04 KB)

7 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/01/2025 13:35:30 Raoni Mota Lopes SFP-SSPGF-DGFG arquivou.

15/01/2025 13:35:30 Raoni Mota Lopes [SFP-SSPGF-DGFG] parou de acompanhar.

15/01/2025 14:52:11 Mariclea Martini da Silva [SGOV-SSRI-DGC] arquivou.

15/01/2025 16:08:48 Danilo Hamilton Alecio da Silva [SGOV-SSRI] arquivou.

15/01/2025 18:38:50 Luciana Fernandes [SFP-GCGM] arquivou.

15/01/2025 18:38:50 Luciana Fernandes [SFP-GCGM] parou de acompanhar.

### Despacho 23- 23.750/2024

10/02/2025 18:21  
(Encaminhado)

WILLIAN R.

[SFP-GCGM-DECOG]

[SFP-GCGM-DECOG -...]

A/C Erika S.  
CC

Para assinar.

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**

Contador

[ofr00461\\_11\\_.pdf](#) (19,52 KB) 8 downloads

[ofr00482\\_11\\_.pdf](#) (6,88 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/02/2025 09:04:45 Danilo Hamilton Alecio da Silva [SGOV-SSRI] arquivou.

11/02/2025 11:30:01 Erika Aparecida Sgarbosa [SFP-GCGM-DECOG] assinou digitalmente **Protocolo 23-23.750/2024** com o certificado **ERIKA APARECIDA SGARBOSA CPF 285.XXX.XXX-16** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

### Despacho 24- 23.750/2024

11/02/2025 11:31  
(Respondido)

Erika S.

[SFP-GCGM-DECOG]

[SGOV-SSRI-DGC - ...]

CC

Mariclea Martini da Silva - SGOV-SSRI-DGC

SEGUE PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAPINHA DO DESPACHO 17.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**

GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/02/2025 11:31:53 Erika Aparecida Sgarbosa [SFP-GCGM-DECOG] arquivou.

11/02/2025 11:31:53 Erika Aparecida Sgarbosa [SFP-GCGM-DECOG] parou de acompanhar.

11/02/2025 11:44:52

Danilo Hamilton Alecio da Silva **SGOV-SSRI** arquivou.

11/02/2025 14:10:36

Mariclea Martini da Silva **SGOV-SSRI-DGC** arquivou.

11/02/2025 14:10:36

E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br),  
[julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) **E-mail entregue, clicado (4)** ⇐

Prefeitura de Araraquara - São Bento, 840 - Centro Araraquara/SP - CEP: 14801-901

Impresso em 18/03/2026 09:43:47 por Carlos Eduardo Zem - Chefe de Divisão (matrícula 11853-2)



Á

Prefeitura do Município de ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS

A/C.: Eng. Carlos Zem

REF.: 11ª MEDIÇÃO


CONTRATO N.º 1.737-2023

OBJETO: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”,

A empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.262.709/0001-30, vem por meio desta apresentar a 11ª medição do contrato dos serviços executados na obra supracitada, conforme planilha de medição, memória de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras.

Atenciosamente,

São Paulo, 11 de abril de 2024

Documento assinado digitalmente  
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF  
Data: 11/04/2024 11:32:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**  
Engº Julio Ostronoff  
Sócio Diretor

10º MEDIÇÃO												
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"												
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	11ª medição		Acumulado		Saldo	
							quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT
					DATA BASE:		jan/23					
					RUA SÃO BENTO, Nº 909 - CENTRO		27,00%					
					Município de Araraquara							
					PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA							
<b>A</b>	<b>CASA DA CULTURA</b>					<b>1.399.030,26</b>						
<b>1</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>105.650,93</b>						<b>416.885,52</b>
1.1	Retirada de telhamento em barro	m²	800,98	11,06	8.858,84	-	-	800,98	8.858,84	-	-	0,00
1.2	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	140,00	5,05	707,00	-	-	140,00	707,00	-	-	0,00
1.3	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - ripas	m	2.800,00	1,08	3.024,00	-	-	2.800,00	3.024,00	-	-	-
1.4	Fornecimento e colocação de ripamento em estrutura de madeira da cobertura	m³	2,80	3.705,24	10.374,67	-	-	2,80	10.374,67	-	-	0,00
1.5	Telha de barro tipo francesa	m²	800,98	73,24	58.663,78	-	-	800,98	58.663,78	-	-	0,00
1.6	Cumeeira de barro emboçado tipo francesa	m	140,00	25,21	3.529,40	-	-	140,00	3.529,40	-	-	-
1.7	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	45,20	108,70	4.913,24	-	-	45,20	4.913,24	-	-	0,00
1.8	Andaime tubular facheiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²xmês	500,00	10,37	5.185,00	-	-	500,00	5.185,00	-	-	-
1.9	Montagem e desmontagem de andaime tubular facheiro com altura superior a 10 m	m²	500,00	20,79	10.395,00	-	-	500,00	10.395,00	-	-	-
<b>2</b>	<b>FORRO E PISO DE MADEIRA</b>					<b>975.152,82</b>						<b>256.727,59</b>
2.1	Retirada de forro de madeira inclusive estrutura	m²	1.530,00	8,05	12.316,50	-	-	1.530,00	12.316,50	0,00	0,00	-
2.2	Retirada de assoalho inclusive vigamento	m²	865,00	20,63	17.844,95	89,38	1.843,91	772,64	15.939,56	92,36	1.905,39	-
2.3	Assoalho em tábua de madeira aparelhada, conforme projeto	m²	865,00	520,45	450.189,25	52,31	27.224,74	772,64	402.120,49	92,36	48.068,76	-
2.4	Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado, conforme padrão existente, inclusive molduras	m²	1.530,00	149,37	228.536,10	55,25	8.252,69	1.294,65	193.381,87	235,35	35.154,23	-
2.5	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz antichamas com laudo do IPT em piso de madeira	m²	865,00	108,18	93.575,70	105,35	11.396,76	323,34	34.978,92	541,66	58.596,78	-
2.6	Lixamento com calafetação e aplicação de verniz antichamas com laudo do IPT em forro de madeira	m²	1.530,00	96,41	147.507,30	125,30	12.080,17	584,30	56.332,36	945,70	91.174,94	-
2.7	Lixamento com calafetação e aplicação de verniz antichamas com laudo do IPT em escadas	m²	222,00	96,41	21.403,02	-	-	-	-	222,00	21.403,02	-
2.8	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	135,00	19,77	2.668,95	-	-	119,84	2.369,24	15,16	299,71	-
2.9	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	135,00	8,23	1.111,05	-	-	119,84	986,28	15,16	124,77	-
<b>3</b>	<b>SANITÁRIOS - TÉRREO (REFORMA)</b>					<b>86.294,94</b>						<b>29.342,25</b>
3.1	<b>Serviços preliminares</b>					<b>6.992,84</b>						<b>0,00</b>
3.1.1	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	12,00	33,94	407,28	-	-	12,00	407,28	-	-	-
3.1.2	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	10,00	43,38	433,80	-	-	10,00	433,80	-	-	-
3.1.3	Retirada de torneira ou chuveiro	un	10,00	5,88	58,80	-	-	10,00	58,80	-	-	-
3.1.4	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	10,00	9,04	90,40	-	-	10,00	90,40	-	-	0,00
3.1.5	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	2,00	17,20	34,40	-	-	2,00	34,40	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1.6	Reitada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	10,00	10,31	103,10		-	10,00	103,10	-	0,00
3.1.7	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	105,11	9,30	977,52		-	105,11	977,52	-	0,00
3.1.8	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (contrapiso)	m³	7,36	267,04	1.965,41		-	7,36	1.965,41	0,00	0,00
3.1.9	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	0,95	62,07	58,97		-	0,95	58,97	-	0,00
3.1.10	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	26,34	108,70	2.863,16		-	26,34	2.863,16	-	0,00
3.2	<b>Alvenaria e divisórias</b>				<b>12.842,09</b>		-		<b>12.842,09</b>		<b>0,00</b>
3.2.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	6,25	68,70	429,38		-	6,25	429,38	-	0,00
3.2.2	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	1,89	187,67	354,70		-	1,89	354,70	-	0,00
3.2.3	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,23	1.606,66	369,53		-	0,23	369,53	-	0,00
3.2.4	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm, conforme projeto	m²	13,92	839,69	11.688,48		-	13,92	11.688,48	0,00	0,00
3.3	<b>Esquadrias de madeira</b>				<b>14.114,43</b>		-				<b>14.114,43</b>
3.3.1	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	un	3,00	594,29	1.782,87		-	-	-	3,00	1.782,87
3.3.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	cj	3,00	281,00	843,00		-	-	-	3,00	843,00
3.3.3	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 180 cm, conforme projeto	un	6,00	1.426,37	8.558,22		-	-	-	6,00	8.558,22
3.3.4	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	6,00	243,67	1.462,02		-	-	-	6,00	1.462,02
3.3.5	Ferragem adicional para porta vão simples em divisória	cj	6,00	244,72	1.468,32		-	-	-	6,00	1.468,32
3.3	<b>Esquadrias metálicas</b>				<b>846,54</b>		-		<b>846,54</b>		<b>0,00</b>
3.3.1	Revisão em caixilhos de ferro existentes, inclusive substituições de peças e vidros, se necessário	m²	2,46	344,12	846,54		-	2,46	846,54	-	0,00
3.3	<b>Revestimento</b>				<b>17.142,29</b>		-		<b>16.666,69</b>		<b>475,60</b>
3.3.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm	m²	80,50	5,77	464,49		-	80,50	464,49	-	0,01
3.3.2	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm	m²	80,50	18,29	1.472,35		-	80,50	1.472,35	-	0,00
3.3.3	Revestimento em porcelanato esmaltado polido 45x45cm, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado, conforme projeto	m²	80,50	160,40	12.912,20		-	80,50	12.912,20	-	-
3.3.4	Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm	m	32,20	14,77	475,59		-	-	-	32,20	475,59
3.3.5	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido, conforme projeto	m²	2,40	757,36	1.817,66		-	2,40	1.817,66	-	0,00
3.4	<b>Piso</b>				<b>8.989,16</b>		-		<b>8.989,15</b>		<b>0,01</b>
3.4.1	Lastro de pedra britada, e=3 cm	m³	1,15	147,75	169,91		-	1,15	169,91	-	0,00
3.4.2	Contrapiso em concreto sarrafeado fck= 20 MPa usinado, e=6cm	m³	2,30	737,25	1.695,68		-	2,30	1.695,68	-	0,01
3.4.3	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm	m²	37,06	22,59	837,19		-	37,06	837,19	-	0,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
3.4.4	Porcelanato reificado natural 45x45cm assentado com junta seca inclusive rejunte, conforme projeto	m²	37,06	158,35	5.868,45	-	-	37,06	5.868,45	-	0,00
3.4.5	Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	3,00	139,31	417,93	-	-	3,00	417,93	-	-
3.5	<b>Instalações Hidráulicas</b>				<b>7.952,84</b>				<b>5.595,51</b>		<b>2.367,33</b>
3.5.1	<b>Água Fria</b>				<b>4.735,63</b>				<b>2.368,30</b>		<b>2.367,33</b>
3.5.1.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	54,00	26,25	1.417,50	-	-	54,00	1.417,50	-	-
3.5.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m	12,00	47,31	567,72	-	-	12,00	567,72	-	-
3.5.1.3	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	2,00	65,50	131,00	-	-	2,00	131,00	-	-
3.5.1.4	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2'	un	2,00	126,04	252,08	-	-	2,00	252,08	-	-
3.5.1.5	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 3/4' - linha standard	un	4,00	94,51	378,04	-	-	-	-	4,00	378,04
3.5.1.6	Válvula de descarga, acabamento cromado tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/2'	un	1,00	985,81	985,81	-	-	-	-	1,00	985,81
3.5.1.7	Torneira de boia, DN= 3/4'	un	1,00	88,70	88,70	-	-	-	-	1,00	88,70
3.5.1.8	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	un	1,00	914,78	914,78	-	-	-	-	1,00	914,78
3.5.2	<b>Esgoto Sanitário</b>				<b>3.227,21</b>				<b>3.227,21</b>		<b>0,00</b>
3.5.2.1	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	30,00	66,71	2.001,30	-	-	30,00	2.001,30	-	0,00
3.5.2.2	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	6,00	40,14	240,84	-	-	6,00	240,84	-	-
3.5.2.3	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	12,00	31,28	375,36	-	-	12,00	375,36	-	-
3.5.2.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	3,00	97,34	292,02	-	-	3,00	292,02	-	-
3.5.2.5	Caixa de inspeção de polietileno, saída Ø 100 mm	un	1,00	317,69	317,69	-	-	1,00	317,69	-	-
3.5.3	<b>Acessórios</b>				<b>15.506,35</b>				<b>5.019,87</b>		<b>10.486,48</b>
3.5.3.1	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un	1,00	1.001,13	1.001,13	-	-	1,00	1.001,13	-	-
3.5.3.2	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un	6,00	669,79	4.018,74	-	-	6,00	4.018,74	-	-
3.5.3.3	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	7,00	40,99	286,93	-	-	-	-	7,00	286,93
3.5.3.4	Cuba de louça de embutir redonda	un	4,00	116,84	467,36	-	-	-	-	4,00	467,36
3.5.3.5	Lavatório de louça com coluna suspensa - linha especial	un	1,00	669,42	669,42	-	-	-	-	1,00	669,42
3.5.3.6	Válvula de metal cromado de 1"	un	5,00	41,44	207,20	-	-	-	-	5,00	207,20
3.5.3.7	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	un	5,00	29,23	146,15	-	-	-	-	5,00	146,15
3.5.3.8	Engate flexível metálico DN= 1/2"	un	5,00	36,40	182,00	-	-	-	-	5,00	182,00
3.5.3.9	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	5,00	136,03	680,15	-	-	-	-	5,00	680,15
3.5.3.10	Ducha higiênica com registro cromado	un	7,00	337,59	2.363,13	-	-	-	-	7,00	2.363,13
3.5.3.11	Desviador para duchas e chuveiros	un	6,00	67,23	403,38	-	-	-	-	6,00	403,38
3.5.3.12	Porta-papel de louça de embutir	un	7,00	59,37	415,59	-	-	-	-	7,00	415,59
3.5.3.13	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	4,00	66,29	265,16	-	-	-	-	4,00	265,16

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5.3.14	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	4,00	48,41	193,64	-	-	-	-	4,00	193,64
3.5.3.15	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m <sup>2</sup>	6,00	472,79	2.836,74	-	-	-	-	6,00	2.836,74
3.5.3.16	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm - porta	un	1,00	113,10	113,10	-	-	-	-	1,00	113,10
3.5.3.17	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm - bacia	un	3,00	148,50	445,50	-	-	-	-	3,00	445,50
3.5.3.18	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	un	2,00	198,80	397,60	-	-	-	-	2,00	397,60
3.5.3.18	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	m	0,90	459,37	413,43	-	-	-	-	0,90	413,43
<b>3.5.4</b>	<b>Pintura</b>				<b>1.898,40</b>						<b>1.898,40</b>
3.5.4.1	Massa corrida a base de PVA	m <sup>2</sup>	37,10	11,59	429,99	-	-	-	-	37,10	429,99
3.5.4.2	Látex acrílico antiformo em massa, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	37,10	23,02	854,04	-	-	-	-	37,10	854,04
3.5.4.3	Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	14,20	11,59	164,58	-	-	-	-	14,20	164,58
3.5.4.4	Esmalte em superfície de madeira	m <sup>2</sup>	14,20	24,99	354,86	-	-	-	-	14,20	354,86
3.5.4.5	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	2,50	37,97	94,93	-	-	-	-	2,50	94,93
<b>4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE</b>				<b>7.272,19</b>						<b>7.272,19</b>
4.1	Demolição manual de camada impermeabilizante	m <sup>2</sup>	81,62	12,48	1.018,62	-	-	-	-	81,62	1.018,62
4.2	Argamassa de cimento e areia para regularização	m <sup>3</sup>	2,00	676,11	1.352,22	-	-	-	-	2,00	1.352,22
4.3	Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxidica com alcatrão de hulha, sobre massa	m <sup>2</sup>	81,62	35,20	2.873,02	-	-	-	-	81,62	2.873,02
4.4	Argamassa de cimento e areia para proteção mecânica	m <sup>3</sup>	3,00	676,11	2.028,33	-	-	-	-	3,00	2.028,33
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>224.659,38</b>				<b>101.115,89</b>		<b>123.543,49</b>
5.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kW	un	1,00	8.518,48	8.518,48	-	-	-	-	1,00	8.518,48
5.2	Eletroduto corrugado flexível de PVC D= 3/4" (DE=25mm) alta resistência à compressão e antichamas NBR 15465 (predial-para embutir em alvenaria	m	1.870,00	7,71	14.417,70	-	-	1.870,00	14.417,70	-	-
5.3	Eletroduto corrugado flexível de PVC D= 1" (DE=32mm) alta resistência à compressão e antichamas NBR 15465 (predial-para embutir em alvenaria	m	400,00	16,08	6.432,00	-	-	400,00	6.432,00	-	0,00
5.4	Eletroduto corrugado de PEAD D=1.1/4" (30mm) alta resistência à compressão NBR 15715	m	90,00	8,81	792,90	-	-	90,00	792,90	-	0,00
5.5	Perfildado Perfurado de aço galv a fogo 38x38x3000mm (larg x alt comp) chapa 12	m	300,00	49,96	14.988,00	-	-	300,00	14.988,00	-	-
5.6	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 40 W	un	138,00	228,18	31.488,84	-	-	-	-	138,00	31.488,84
5.7	Projetor LED retangular, foco orientável, para fixação em parede ou piso, potência de 7.5 W	un	23,00	38,06	875,38	-	-	-	-	23,00	875,38
5.8	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	un	33,00	252,46	8.331,18	-	-	-	-	33,00	8.331,18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
5.9	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, fluxo luminoso de 500 lm, bivolt	un	26,00	152,62	3.968,12		-	-	-	-	3.968,12
5.10	Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios	m	220,00	130,28	28.661,60		-	-	-	-	28.661,60
5.11	Projektor LED retangular, foco orientável, para fixação em parede ou piso, potência de 7.5 W	un	243,00	38,06	9.248,58		-	-	-	-	9.248,58
5.12	Interruptor com 1 tecla simples e placa	un	64,00	21,15	1.353,60		-	-	-	-	1.353,60
5.13	Interruptor com 2 teclas simples e placa	un	17,00	30,02	510,34		-	-	-	-	510,34
5.14	Tomada 2P+T de 10 A- 250V, completa	un	73,00	21,58	1.575,34		-	40,00	863,20	33,00	712,14
5.15	Tomada 2P+T de 20 A- 250V, completa	un	41,00	25,45	1.043,45		-	30,00	763,50	11,00	279,95
5.16	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN/ 40 Bolt-on-225 A- sem componentes	un	4,00	1.192,62	4.770,48		-	4,00	4.770,48	-	-
5.17	Barramento de cobre nu	kg	13,00	110,63	1.438,19		-	5,00	553,15	8,00	885,04
5.18	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10A até 30A	un	24,00	27,46	659,04		-	-	-	24,00	659,04
5.19	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A	un	18,00	113,07	2.035,26		-	-	-	18,00	2.035,26
5.20	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1,00	152,76	152,76		-	-	-	1,00	152,76
5.21	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60A até 100A	un	7,00	174,88	1.224,16		-	-	-	7,00	1.224,16
5.22	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	un	2,00	700,16	1.400,32		-	-	-	2,00	1.400,32
5.23	Dispositivo diferencial residual de 25A x 30 mA- 2 polos (DS20F 1)	un	1,00	205,88	205,88		-	-	-	1,00	205,88
5.24	Supressor de surto monofásico, fase-terra, in.ou = 20Ka, Imax. De surto de 50 até 80 kA	un	12,00	206,09	2.473,08		-	-	-	12,00	2.473,08
5.25	Cabo de cobre 6 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V- isolamento em PVC 70°C	m	354,75	8,70	3.086,33		-	344,73	2.999,11	10,03	87,22
5.26	Cabo de cobre 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V- isolamento em PVC 70°C	m	3.122,93	3,01	9.400,02		-	2.872,97	8.647,62	249,97	752,40
5.27	Cabo de cobre 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V- isolamento em PVC 70°C	m	3.267,42	3,88	12.677,59		-	2.894,51	11.230,70	372,91	1.446,89
5.28	Cabo de cobre 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V- isolamento em PVC 70°C	m	2.826,29	5,95	16.816,43		-	2.686,75	15.986,13	139,55	830,30
5.29	Cabo de cobre flexível de 16 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV- isolamento HEPR 90°C	m	120,00	16,59	1.990,80		-	60,00	995,40	60,00	995,40
5.30	Cabo de cobre flexível de 25 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV- isolamento HEPR 90°C	m	100,00	23,82	2.382,00		-	50,00	1.191,00	50,00	1.191,00
5.31	Cabo de cobre flexível de 35 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV- isolamento HEPR 90°C	m	150,00	35,00	5.250,00		-	75,00	2.625,00	75,00	2.625,00
5.32	Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm	un	1,00	1.445,33	1.445,33		-	-	-	1,00	1.445,33
5.33	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	cj	60,00	64,77	3.886,20		-	-	-	60,00	3.886,20
5.34	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRAS, com placa	cj	20,00	26,65	533,00		-	-	-	20,00	533,00
5.35	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	800,00	7,78	6.224,00		-	-	-	800,00	6.224,00
5.36	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	150,00	3,62	543,00		-	-	-	150,00	543,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
5.38	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 600V, isolamento em VCI/E 105°C - para detecção de incêndio	m	300,00	10,44	3.132,00	-	-	300,00	3.132,00	-	-
5.39	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm - 1"	m	1.200,00	4,90	5.880,00	-	-	1.200,00	5.880,00	-	-
5.40	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	m	1.200,00	4,04	4.848,00	-	-	1.200,00	4.848,00	-	-
<b>B</b>	<b>ARQUIVO HISTÓRICO</b>				<b>65.787,54</b>				<b>10.105,38</b>		<b>55.682,16</b>
<b>1</b>	<b>PISO</b>				<b>65.787,54</b>				<b>10.105,38</b>		<b>55.682,16</b>
1.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m <sup>2</sup>	207,40	9,30	1.928,82	-	-	207,40	1.928,82	-	0,00
1.2	Retirada de piso em tacos de madeira	m <sup>2</sup>	63,33	9,30	588,97	-	-	63,33	588,97	-	0,00
1.3	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m <sup>3</sup>	13,54	108,70	1.471,80	-	-	13,54	1.471,80	-	0,00
1.4	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm	m <sup>2</sup>	270,73	22,59	6.115,79	-	-	270,73	6.115,79	-	0,00
1.5	Piso vinílico tipo linóleo para salas de dança com manta amortecedora, inclusive rodapé, conforme projeto	m <sup>2</sup>	63,33	251,11	15.902,80	-	-	-	-	63,33	15.902,80
1.6	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m <sup>2</sup>	207,40	187,77	38.943,50	-	-	-	-	207,40	38.943,50
1.7	Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	6,00	139,31	835,86	-	-	-	-	6,00	835,86
<b>C</b>	<b>TEATRO</b>				<b>436.247,14</b>				<b>351.184,72</b>		<b>85.062,42</b>
<b>1</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>				<b>222.120,59</b>				<b>197.189,42</b>		<b>24.931,17</b>
1.1	<b>Serviços preliminares</b>				<b>10.785,70</b>				<b>10.785,69</b>		<b>0,01</b>
1.1.1	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (contrapiso)	m <sup>3</sup>	7,36	267,04	1.965,41	-	-	7,36	1.965,41	-	0,00
1.1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m <sup>3</sup>	0,95	62,07	58,97	-	-	0,95	58,97	-	0,00
1.1.3	Retirada de esquadria metálica em geral	m <sup>2</sup>	12,90	24,07	310,50	-	-	12,90	310,50	-	0,00
1.1.4	Demolição mecanizada de concreto armado da rampa existente	m <sup>3</sup>	5,00	503,07	2.515,35	-	-	5,00	2.515,35	-	-
1.1.5	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m <sup>3</sup>	21,21	108,70	2.305,53	-	-	21,21	2.305,53	0,00	0,00
1.1.6	Fornecimento de terra, posto obra	m <sup>3</sup>	38,70	53,65	2.076,26	-	-	38,70	2.076,26	-	0,01
1.1.7	Carga manual de solo	m <sup>3</sup>	38,70	9,30	359,91	-	-	38,70	359,91	-	0,00
1.1.8	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	m <sup>3</sup>	38,70	18,17	703,18	-	-	38,70	703,18	-	0,00
1.1.9	Locação de obra de edificação	m <sup>2</sup>	34,50	14,22	490,59	-	-	34,50	490,59	-	0,00
<b>1.2</b>	<b>Infraestrutura</b>				<b>23.333,74</b>				<b>23.333,73</b>		<b>0,01</b>
1.2.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	tx	1,00	1.787,52	1.787,52	-	-	1,00	1.787,52	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
1.2.2	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t, completa	m	112,00	44,54	4.988,48		-	112,00	4.988,48	-	-
1.2.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	28,52	46,55	1.327,61		-	28,52	1.327,61	-	0,00
1.2.4	Regularização de fundo de vala com soquete	m²	23,95	22,23	532,41		-	23,95	532,41	-	0,00
1.2.5	Lastro de pedra britada	m³	1,22	147,75	180,26		-	1,22	180,26	-	0,00
1.2.6	Forma em madeira comum para fundação	m²	48,89	83,48	4.081,34		-	48,89	4.081,34	-	0,00
1.2.7	Armadura em barra de aço CA-50	kg	154,90	11,01	1.705,45		-	154,90	1.705,45	-	0,00
1.2.8	Armadura em barra de aço CA-60	kg	82,20	13,00	1.068,60		-	82,20	1.068,60	-	0,00
1.2.9	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	5,03	408,05	2.052,49		-	5,03	2.052,49	-	0,00
1.2.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	5,03	65,44	329,16		-	5,03	329,16	-	0,00
1.2.11	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m³	5,50	763,20	4.197,60		-	5,50	4.197,60	-	-
1.2.12	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	65,51	11,61	760,57		-	65,51	760,57	-	0,00
1.2.13	Reaterro manual de vala, apilado sem controle de compactação	m³	22,27	14,47	322,25		-	22,27	322,25	-	0,00
1.3	<b>Superestrutura</b>				<b>26.794,14</b>		-		<b>26.794,14</b>		<b>0,00</b>
1.3.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	140,69	81,67	11.490,15		-	140,69	11.490,15	-	0,00
1.3.2	Armadura em barra de aço CA-50	kg	409,20	11,01	4.505,29		-	409,20	4.505,29	-	0,00
1.3.3	Armadura em barra de aço CA-60	kg	168,60	13,00	2.191,80		-	168,60	2.191,80	-	0,00
1.3.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	7,50	408,05	3.060,38		-	7,50	3.060,38	-	0,01
1.3.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	7,50	95,26	714,45		-	7,50	714,45	-	-
1.3.6	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa, inclusive aço de distribuição e escoramento	m²	34,50	140,06	4.832,07		-	34,50	4.832,07	-	-
1.4	<b>Alvenaria e divisórias</b>				<b>27.803,99</b>		-		<b>27.803,99</b>		<b>0,00</b>
1.4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	212,50	68,70	14.598,75		-	212,50	14.598,75	-	-
1.4.2	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	3,20	1.606,66	5.141,31		-	3,20	5.141,31	-	0,00
1.4.3	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm, conforme projeto	m²	10,04	803,18	8.063,93		-	10,04	8.063,93	-	0,00
1.5	<b>Esquadrias de madeira</b>				<b>7.881,57</b>		-		<b>7.881,57</b>		-
1.5.1	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 180 cm	un	3,00	1.299,58	3.898,74		-	3,00	3.898,74	-	-
1.5.2	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	3,00	243,67	731,01		-	3,00	731,01	-	-
1.5.3	Ferragem adicional para porta vão simples em divisória	cj	3,00	244,72	734,16		-	3,00	734,16	-	-
1.5.4	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	un	2,00	594,29	1.188,58		-	2,00	1.188,58	-	-
1.5.5	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	cj	2,00	281,00	562,00		-	2,00	562,00	-	-
1.5.6	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	cj	1,00	767,08	767,08		-	1,00	767,08	-	-
1.6	<b>Esquadrias metálicas</b>				<b>32.039,11</b>		-		<b>32.039,11</b>		<b>3.544,59</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
1.6.1	Caixaão em ferro basculante, sob medida, 2,10 x 0,70 m, completo	cj	3,00	1.273,22	3.819,66		-	3,00	3.819,66	-	-
1.6.2	Porta de abrir em chapa, sob medida, 120 x 210 cm, completa	cj	2,00	3.174,80	6.349,60		-	2,00	6.349,60	-	-
1.6.3	Escada maninho com guarda corpo (degrau em 'T')	m	3,50	1.012,74	3.544,59		-	-	-	3,50	3.544,59
1.6.4	Corrimão das rampas internas com tubo de aço, Ø 1 1/2, com acabamento em pintura esmalte, conforme projeto	m	26,75	190,59	5.098,28		-	26,75	5.098,28	-	-
1.6.5	Guarda corpo com tubo superior circular, montantes e gradil metálico em barras chatas de aço galvanizado com corrimão duplo metálico em tubo redondo com acabamento em pintura esmalte, conforme projeto	m	16,20	816,48	13.226,98		-	16,20	13.226,98	-	0,00
1.7	<b>Cobertura</b>				<b>27.908,21</b>		-		<b>27.908,21</b>		<b>0,00</b>
1.7.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metálon, sem pintura	kg	661,00	18,37	12.142,57		-	661,00	12.142,57	-	0,00
1.7.2	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	661,00	3,59	2.372,99		-	661,00	2.372,99	-	-
1.7.3	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	32,01	167,31	5.355,59		-	32,01	5.355,59	-	0,00
1.7.4	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	m²	4,71	287,29	1.353,14		-	4,71	1.353,14	-	0,00
1.7.5	Calha embutida de chapa de aço galvanizado nº 26 retangular corte 50	m	9,40	112,08	1.053,55		-	9,40	1.053,55	-	0,00
1.7.6	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 65 x 110 mm	m	14,50	59,30	859,85		-	14,50	859,85	-	0,00
1.7.7	Rufo e contra rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm	m	76,00	62,77	4.770,52		-	76,00	4.770,52	-	-
1.8	<b>Instalações Hidráulicas</b>				<b>20.614,34</b>		-		<b>12.438,84</b>		<b>8.175,50</b>
1.8.1	<b>Água Fria</b>				<b>4.808,74</b>		-		<b>4.808,74</b>		<b>0,00</b>
1.8.1.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	54,00	26,25	1.417,50		-	54,00	1.417,50	-	-
1.8.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m	12,00	47,31	567,72		-	12,00	567,72	-	-
1.8.1.3	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	2,00	65,50	131,00		-	2,00	131,00	-	-
1.8.1.4	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2'	un	2,00	126,04	252,08		-	2,00	252,08	-	-
1.8.1.5	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2'	un	1,00	167,62	167,62		-	1,00	167,62	-	-
1.8.1.6	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 3/4' - linha standard	un	3,00	94,51	283,53		-	3,00	283,53	-	0,00
1.8.1.7	Válvula de descarga, acabamento cromado tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/2'	un	1,00	985,81	985,81		-	1,00	985,81	-	-
1.8.1.8	Torneira de boia, DN= 3/4'	un	1,00	88,70	88,70		-	1,00	88,70	-	-
1.8.1.9	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	un	1,00	914,78	914,78		-	1,00	914,78	-	-
1.8.2	<b>Esgoto Sanitário</b>				<b>3.482,82</b>		-		<b>3.482,82</b>		<b>-</b>
1.8.2.1	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	24,00	66,71	1.601,04		-	24,00	1.601,04	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
1.8.2.2	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	12,00	40,14	481,68		-	12,00	481,68	-	-
1.8.2.3	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	12,00	31,28	375,36		-	12,00	375,36	-	-
1.8.2.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	4,00	97,34	389,36		-	4,00	389,36	-	-
1.8.2.5	Caixa de inspeção de polietileno, saída Ø 100 mm	un	2,00	317,69	635,38		-	2,00	635,38	-	-
1.8.3	<b>Acessórios</b>				<b>12.322,78</b>		-		<b>4.147,28</b>		<b>8.175,50</b>
1.8.3.1	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un	1,00	1.001,13	1.001,13		-	1,00	1.001,13	-	-
1.8.3.2	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un	3,00	669,79	2.009,37		-	3,00	2.009,37	-	-
1.8.3.3	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	4,00	40,99	163,96		-	-	-	4,00	163,96
1.8.3.4	Cuba de louça de embutir redonda	un	4,00	116,84	467,36		-	4,00	467,36	-	-
1.8.3.5	Lavatório de louça com coluna suspensa - linha especial	un	1,00	669,42	669,42		-	1,00	669,42	-	-
1.8.3.6	Válvula de metal cromado de 1"	un	5,00	41,44	207,20		-	-	-	5,00	207,20
1.8.3.7	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	un	5,00	29,23	146,15		-	-	-	5,00	146,15
1.8.3.8	Engate flexível metálico DN= 1/2"	un	5,00	36,40	182,00		-	-	-	5,00	182,00
1.8.3.9	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	5,00	136,03	680,15		-	-	-	5,00	680,15
1.8.3.10	Ducha higiênica com registro cromado	un	4,00	337,59	1.350,36		-	-	-	4,00	1.350,36
1.8.3.11	Desviador para duchas e chuveiros	un	4,00	67,23	268,92		-	-	-	4,00	268,92
1.8.3.12	Porta-papel de louça de embutir	un	4,00	59,37	237,48		-	-	-	4,00	237,48
1.8.3.13	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	5,00	66,29	331,45		-	-	-	5,00	331,45
1.8.3.14	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	5,00	48,41	242,05		-	-	-	5,00	242,05
1.8.3.15	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	6,24	472,79	2.950,21		-	-	-	6,24	2.950,21
1.8.3.16	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm - porta	un	1,00	113,10	113,10		-	-	-	1,00	113,10
1.8.3.17	Barra de apoio reia, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm - bacia	un	3,00	148,50	445,50		-	-	-	3,00	445,50
1.8.3.18	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1. 1/4", comprimento 25 a 30 cm	un	2,00	198,80	397,60		-	-	-	2,00	397,60
1.8.3.19	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	m	1,00	459,37	459,37		-	-	-	1,00	459,37
1.8.4	<b>Revestimento</b>				<b>22.336,56</b>		-		<b>22.336,56</b>		<b>0,00</b>
1.8.4.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm	m²	460,00	5,77	2.654,20		-	460,00	2.654,20	-	-
1.8.4.2	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm	m²	460,00	18,29	8.413,40		-	460,00	8.413,40	-	-
1.8.4.3	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, 30x60cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	91,00	66,55	6.056,05		-	91,00	6.056,05	-	-
1.8.4.4	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	m	29,10	81,31	2.366,12		-	29,10	2.366,12	-	0,00
1.8.4.5	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido, conforme projeto	m²	2,60	757,36	1.969,14		-	2,60	1.969,14	-	0,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	
1.8.4.6	Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	6,30	139,31	877,65	-	-	6,30	877,65	-	0,00	
1.8.5	<b>Piso</b>				<b>8.775,67</b>				<b>8.775,67</b>		<b>0,00</b>	
1.8.5.1	Lastro de pedra britada, e=3 cm	m³	1,00	147,75	147,75	-	-	1,00	147,75	-	-	
1.8.5.2	Contrapiso em concreto sarrafeado fck= 20 MPa usinado, e=6cm	m³	2,00	737,25	1.474,50	-	-	2,00	1.474,50	-	-	
1.8.5.3	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm	m²	29,10	22,59	657,37	-	-	29,10	657,37	-	0,00	
1.8.5.4	Revestimento em porcelanato esmaltado polido, 60x60cm, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	29,10	183,32	5.334,61	-	-	29,10	5.334,61	-	0,00	
1.8.5.5	Rodapé em porcelanato esmaltado polido, h= 17cm, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	15,00	40,28	604,20	-	-	15,00	604,20	-	-	
1.8.5.6	Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	4,00	139,31	557,24	-	-	4,00	557,24	-	-	
1.9	<b>Vidros</b>				<b>636,50</b>				<b>636,50</b>		<b>0,00</b>	
1.9.1	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	4,41	144,33	636,50	-	-	4,41	636,50	-	0,00	
1.10	<b>Pintura</b>				<b>13.211,06</b>						<b>13.211,06</b>	
1.10.1	Massa corrida a base de PVA	m²	76,43	11,59	885,82	-	-	-	-	-	76,43	885,82
1.10.2	Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo	m²	368,60	23,02	8.485,17	-	-	-	-	-	368,60	8.485,17
1.10.3	Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira	m²	9,45	11,59	109,53	-	-	-	-	-	9,45	109,53
1.10.4	Esmalte em superfície de madeira	m²	9,45	24,99	236,16	-	-	-	-	-	9,45	236,16
1.10.5	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	92,03	37,97	3.494,38	-	-	-	-	-	92,03	3.494,38
2	<b>REFORMA</b>				<b>160.657,42</b>				<b>122.377,61</b>		<b>38.279,81</b>	
2.1	<b>Serviços preliminares</b>				<b>21.182,37</b>				<b>21.182,37</b>		<b>0,00</b>	
2.1.1	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	261,03	6,20	1.618,39	-	-	261,03	1.618,39	-	0,00	
2.1.2	Retirada de cumeleira, espigão ou rufo perfil qualquer	m	34,30	7,75	265,83	-	-	34,30	265,83	-	0,00	
2.1.3	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	m²	261,03	15,48	4.040,74	-	-	261,03	4.040,74	-	0,00	
2.1.4	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	150,00	6,20	930,00	-	-	150,00	930,00	-	-	
2.1.5	Retirada de elementos de instalações elétricas (cabos, eletrodutos, tomadas, interruptores, caixas, quadros, etc)	cj	1,00	1.526,08	1.526,08	-	-	1,00	1.526,08	-	-	
2.1.6	Demolição manual de forro de PVC, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	103,00	4,64	477,92	-	-	103,00	477,92	-	0,00	
2.1.7	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	12,90	24,07	310,50	-	-	12,90	310,50	-	0,00	
2.1.8	Demolição manual de revestimento em massa de parede	m²	60,66	4,64	281,46	-	-	60,66	281,46	-	0,00	
2.1.9	Retirada de soalho inclusive vigamento do palco	m²	42,50	20,63	876,78	-	-	42,50	876,78	-	0,00	
2.1.10	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m x m	100,00	19,77	1.977,00	-	-	100,00	1.977,00	-	-	
2.1.11	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	100,00	8,23	823,00	-	-	100,00	823,00	-	-	
2.1.12	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	74,10	108,70	8.054,67	-	-	74,10	8.054,67	-	0,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2	<b>Alvenaria</b>				886,23		-		886,23		-
2.2.1	Fechamento de vão com alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	12,90	68,70	886,23		-	12,90	886,23		-
2.3	<b>Esquadrias de madeira</b>				4.862,42		-		-		4.862,42
2.3.1	Revisão em esquadrias de madeira com substituição de peças, se necessário, inclusive ferragens	m²	5,04	142,07	716,03		-	-	-	5,04	716,03
2.3.2	Porta painel em madeira de correr, 02 fls, 01 fixa e 01 móvel, conforme projeto	m²	9,00	460,71	4.146,39		-	-	-	9,00	4.146,39
2.4	<b>Esquadrias metálicas</b>				6.952,74		-		6.952,74		0,00
2.4.1	Revisão em esquadrias de ferro (janelas, portas, corrimão/guarda corpo) com substituição de peças, vidro e massa, se necessário, inclusive ferragens	m²	17,29	293,21	5.069,60		-	17,29	5.069,60		0,00
2.4.2	Porta de abrir em chapa, sob medida, 90 x 210 cm, completa	cj	2,00	941,57	1.883,14		-	2,00	1.883,14		-
2.5	<b>Cobertura</b>				86.518,32		-		86.518,32		0,00
2.5.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.246,00	16,98	21.157,08		-	1.246,00	21.157,08		-
2.5.2	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	1.246,00	3,59	4.473,14		-	1.246,00	4.473,14		0,00
2.5.3	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	261,03	167,31	43.672,93		-	261,03	43.672,93		0,00
2.5.4	Calha embutida de chapa de aço galvanizado nº 26 retangular corte 50	m	36,50	112,08	4.090,92		-	36,50	4.090,92		-
2.5.5	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 65 x 110 mm	m	45,50	59,30	2.698,15		-	45,50	2.698,15		-
2.5.6	Ruífo e contra ruífo de chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm	m	166,10	62,77	10.426,10		-	166,10	10.426,10		0,00
2.6	<b>Instalações hidráulicas</b>				2.300,00		-		2.300,00		-
2.6.1	Revisão nas instalações hidráulicas existentes com substituição de peças, se necessário, inclusive adequação das tubulações e acessórios/aparates	cj	1,00	2.300,00	2.300,00		-	1,00	2.300,00		-
2.7	<b>Revestimento</b>				4.537,96		-		4.537,96		0,01
2.7.1	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	60,66	11,61	704,26		-	60,66	704,26		0,00
2.7.2	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m²	60,66	24,08	1.460,69		-	60,66	1.460,69		0,00
2.7.3	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, branco, assentado e rejuntado com argamassa industrializada para reparo nos sanitários	m²	30,00	79,10	2.373,00		-	30,00	2.373,00		-
2.8	<b>Piso</b>				33.417,39		-		33.417,39		33.417,39
2.8.1	Soalho em tábuas de madeira aparelhada para patco, conforme projeto	m²	42,50	563,31	23.940,68		-	-	-	42,50	23.940,68
2.8.2	Raspagem com caiafetação e aplicação de verniz antichamas com laudo do IPT em piso de madeira	m²	42,50	108,18	4.597,65		-	-	-	42,50	4.597,65
2.8.3	Limpeza e lavagem de piso de concreto/cerâmicos por hidrojetamento com rejuntamento	m²	204,30	11,13	2.273,86		-	-	-	204,30	2.273,86
2.8.4	Pintura acrílica para pisos cimentados	m²	130,00	20,04	2.605,20		-	-	-	130,00	2.605,20
3	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				53.469,13		-		53.469,13		21.851,43

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57 kw	un	1,00	7.042,40	7.042,40	-	-	-	-	1,00	7.042,40
3.2	Eletroduto corrugado flexível de PVC D= 3/4" (DE=25mm) alta resistência à compressão e antichamas NBR 15465 (predial-para embutir em alvenaria	m	280,00	7,71	2.158,80	-	-	280,00	2.158,80	-	-
3.3	Eletroduto corrugado flexível de PVC D= 1" (DE=32mm) alta resistência à compressão e antichamas NBR 15465 (predial-para embutir em alvenaria	m	200,00	16,08	3.216,00	-	-	200,00	3.216,00	-	0,00
3.4	Perfilado Perfurado de aço galv a fogo 38x38x3000mm (larg x altx comp),chapa 12	m	200,00	49,96	9.992,00	-	-	200,00	9.992,00	-	-
3.5	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000k, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W - 20W	un	31,00	256,00	7.936,00	-	-	-	-	31,00	7.936,00
3.6	Luminária de led retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000k, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38w a 41W	un	15,00	323,03	4.845,45	-	-	-	-	15,00	4.845,45
3.7	Interruptor com 1 tecla simples e placa	un	15,00	21,15	317,25	-	-	-	-	15,00	317,25
3.8	Tomada 2P+T de 10 A- 250V, completa	un	71,00	21,58	1.532,18	-	-	-	-	71,00	1.532,18
3.9	Tomada 2P+T de 20 A- 250V, completa	un	7,00	25,45	178,15	-	-	-	-	7,00	178,15
3.10	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN/ 40 Bolt-on-225 A- sem componentes	un	1,00	1.192,62	1.192,62	-	-	1,00	1.192,62	-	-
3.11	Barramento de cobre nu	kg	3,00	110,63	331,89	-	-	3,00	331,89	-	-
3.12	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10A até 30A	un	6,00	27,46	164,76	-	-	6,00	164,76	-	-
3.13	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A	un	6,00	113,07	678,42	-	-	6,00	678,42	-	-
3.14	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60A até 100A	un	3,00	174,88	524,64	-	-	3,00	524,64	-	-
3.15	Dispositivo diferencial residual de 25A x 30 mA- 2 polos ( DS20F 1)	un	1,00	205,88	205,88	-	-	1,00	205,88	-	-
3.16	Supressor de surto monofásico, fase-terra, in.ou = 20Ka, lmax. De surto de 50 até 80 kA	un	3,00	206,09	618,27	-	-	3,00	618,27	-	-
3.17	Cabo de cobre 6 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V- isolamento em PVC 70°C	m	80,64	8,70	701,57	-	-	80,64	701,57	-	0,00
3.18	Cabo de cobre 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V- isolamento em PVC 70°C	m	1.365,11	3,88	5.296,63	-	-	1.365,11	5.296,63	-	0,00
3.19	Cabo de cobre 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V- isolamento em PVC 70°C	m	737,92	5,95	4.390,62	-	-	737,92	4.390,62	-	0,00
3.20	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm - 1"	m	240,00	4,90	1.176,00	-	-	240,00	1.176,00	-	-
3.21	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	m	240,00	4,04	969,60	-	-	240,00	969,60	-	-
<b>D</b>	<b>PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS</b>				<b>325.596,25</b>				<b>134.352,84</b>		<b>191.243,41</b>
1.1	Extintor de água pressurizada, 10 L	un	4,00	176,37	705,48	-	-	-	-	4,00	705,48
1.2	Extintor de pó químico seco, 8 kg	un	8,00	234,25	1.874,00	-	-	-	-	8,00	1.874,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
1.3	Ponto completo para luminária, botoeira, alarme e sirene de emergência interligado na central, inclusive tubulação e fiação necessária	un	89,00	326,74	29.079,86		-	61,00	19.931,14	28,00	9.148,72
1.4	Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W, inclusive instalação	un	31,00	98,83	3.063,73		-	-	-	31,00	3.063,73
1.5	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio	un	90,00	11,44	1.029,60		-	-	-	90,00	1.029,60
1.6	Central de alarme de incêndio para até 24 pontos, completa	un	1,00	668,90	668,90		-	-	-	1,00	668,90
1.7	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 3"	m	4,00	286,59	1.146,36		-	-	-	4,00	1.146,36
1.8	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 2 1/2"	m	210,70	251,99	53.094,29		-	210,70	53.094,29	-	0,00
1.9	Abrigo para hidrante em chapa, com mangueira de 2 1/2", com 30,00 m de comprimento, completo, inclusive registro	un	7,00	2.466,15	17.263,05		-	-	-	7,00	17.263,05
1.10	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2" x 2 1/2"	un	7,00	96,00	672,00		-	-	-	7,00	672,00
1.11	Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2', jato regulável	un	7,00	141,93	993,51		-	-	-	7,00	993,51
1.12	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio, inclusive instalação	un	7,00	83,00	581,00		-	-	-	7,00	581,00
1.13	Sirene audiovisual tipo endereçável	un	7,00	278,69	1.950,83		-	-	-	7,00	1.950,83
1.14	Acionador de alarme manual tipo quebra vidro	un	7,00	190,57	1.333,99		-	-	-	7,00	1.333,99
1.15	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	un	1,00	3.083,83	3.083,83		-	-	-	1,00	3.083,83
1.16	Detector óptico de fumaça com base endereçável	un	40,00	227,72	9.108,80		-	-	-	40,00	9.108,80
1.17	Demolição mecanizada de concreto armado da arqui-bancada existente	m³	33,00	503,07	16.601,31		-	33,00	16.601,31	-	-
1.18	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m²	30,00	23,27	698,10		-	30,00	698,10	-	-
1.19	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	50,40	108,70	5.478,48		-	35,60	3.869,72	14,80	1.608,76
1.20	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	36,00	46,55	1.675,80		-	-	-	36,00	1.675,80
1.21	Reatero manual apiloado sem controle de compactação	m³	36,00	14,47	520,92		-	-	-	36,00	520,92
1.22	Lastro de pedra britada	m³	1,00	147,75	147,75		-	-	-	1,00	147,75
1.23	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	2,10	445,03	934,56		-	-	-	2,10	934,56
1.24	<b>Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio)</b>										
1.24.1	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com conexões e acessórios	m	120,00	37,59	4.510,80		-	85,35	3.208,31	34,65	1.302,49
1.24.2	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	480,00	5,95	2.856,00		-	-	-	480,00	2.856,00
1.24.3	Quadro de comando para conjunto motobomba, completo	cj	1,00	1.469,48	1.469,48		-	-	-	1,00	1.469,48
1.24.4	Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio) - (1.50x0,80x1,80)m, conforme memorial descritivo	un	1,00	2.268,39	2.268,39		-	-	-	1,00	2.268,39
1.24.5	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 13 cv, monoestágio, Hman= 62 mca, Q= 24,1 m³/h	un	1,00	9.996,65	9.996,65		-	-	-	1,00	9.996,65
1.24.6	Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, tipo Jockey, Hman= 72 mca, Q= 1,2 m³/h, conforme projeto	cj	1,00	3.364,00	3.364,00		-	-	-	1,00	3.364,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
1.247	Pressostato (válvula de fluxo) com sensor diafragma, conforme projeto	cj	1,00	1.938,95	1.938,95		-	-	-	1,00	1.938,95
1.248	Manômetro industrial com tomada inferior, conforme projeto	cj	1,00	533,73	533,73		-	-	-	1,00	533,73
1.249	Tubo galvanizado DN= 1', inclusive conexões	m	6,00	119,98	719,88		-	-	-	6,00	719,88
1.24.10	Tubo galvanizado DN= 3', inclusive conexões	m	6,00	286,59	1.719,54		-	-	-	6,00	1.719,54
1.24.11	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3'	un	1,00	464,22	464,22		-	-	-	1,00	464,22
1.24.12	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	un	4,00	80,84	323,36		-	-	-	4,00	323,36
1.24.13	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	un	2,00	547,47	1.094,94		-	-	-	2,00	1.094,94
1.25	<b>Reservatório metálico</b>										
1.25.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	3,50	46,55	162,93		-	3,50	162,93	-	0,01
1.25.2	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,50	14,47	21,71		-	1,50	21,71	-	0,00
1.25.3	Estaca aplicada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm	m	96,00	71,44	6.858,24		-	96,00	6.858,24	-	-
1.25.4	Aço CA 50, armadura média	kg	772,00	13,00	10.036,00		-	772,00	10.036,00	-	-
1.25.5	Forma em madeira comum para fundação	m²	8,75	83,48	730,45		-	8,75	730,45	-	-
1.25.6	Concreto usinado fck = 25,0 MPa, usinado	m³	6,50	408,05	2.652,33		-	6,50	2.652,33	-	0,00
1.25.7	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	6,50	130,88	850,72		-	6,50	850,72	-	-
1.25.8	Reservatório metálico cilíndrico em aço carbono de baixa liga, USI SAC 300, completo, capacidade total 20.000 lts., conforme projeto	un	1,00	15.637,61	15.637,61		-	1,00	15.637,61	-	-
1.26	<b>Saída de emergência</b>										
1.26.1	Escada metálica em lance composta por longarinas em perfis 'U' dobrado, e degraus em chapa dobrada, conforme projeto (casa da cultura e teatro)	kg	600,00	16,98	10.188,00		-	-	-	600,00	10.188,00
1.26.2	Rampa metálica em lance composta por longarinas em perfis 'U' dobrado com chapa xadrez de apoio, conforme projeto (teatro)	kg	285,00	16,98	4.839,30		-	-	-	285,00	4.839,30
1.26.3	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	885,00	3,59	3.177,15		-	-	-	885,00	3.177,15
1.26.4	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	m	77,90	584,23	45.511,52		-	-	-	77,90	45.511,52
1.26.5	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2'	m	88,35	194,83	17.213,23		-	-	-	88,35	17.213,23
1.26.6	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	16,70	941,57	15.724,22		-	-	-	16,70	15.724,22
1.26.7	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	41,78	37,97	1.586,39		-	-	-	41,78	1.586,39
1.26.8	Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha	cj	3,00	1.246,61	3.739,83		-	-	-	3,00	3.739,83
1.26.9	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	cj	3,00	1.233,51	3.700,53		-	-	-	3,00	3.700,53
<b>E</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SPDA)</b>				<b>47.218,20</b>		<b>1.544,53</b>		<b>46.081,05</b>		<b>1.137,15</b>
1.1	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação	m	700,00	27,97	19.579,00	15,25	426,54	681,97	19.074,70	18,03	504,30
1.2	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	m	240,00	49,93	11.983,20	4,00	199,72	239,00	11.933,27	1,00	49,93
1.3	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	un	16,00	17,83	285,28	1,00	17,83	15,00	267,45	1,00	17,83

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	quant.	Preço Total	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4	Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana	un	250,00	14,71	3.677,50		-	250,00	3.677,50	-	-
1.5	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	un	99,00	14,09	1.394,91		-	99,00	1.394,91	-	-
1.6	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana	un	99,00	14,18	1.403,82		-	99,00	1.403,82	-	-
1.7	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm <sup>2</sup> a 95-50mm <sup>2</sup>	un	25,00	38,29	957,25		-	22,00	842,38	3,00	114,87
1.8	Caixa de inspeção suspensa	un	16,00	54,38	870,08	8,00	435,04	12,00	652,56	4,00	217,52
1.9	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m <sup>2</sup>	50,00	23,27	1.163,50	20,00	465,40	40,00	930,80	10,00	232,70
1.10	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m <sup>3</sup>	45,00	46,55	2.094,75		-	45,00	2.094,75	-	-
1.11	Reator manual apiloado sem controle de compactação	m <sup>3</sup>	45,00	14,47	651,15		-	45,00	651,15	-	-
1.12	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	3,30	147,75	487,58		-	3,30	487,58	0,00	0,00
1.13	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m <sup>3</sup>	6,00	445,03	2.670,18		-	6,00	2.670,18	-	-
F	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>178.211,97</b>		-		<b>166.403,39</b>		<b>11.808,58</b>
1.1	Limpeza geral da obra (periódica e final)	m <sup>2</sup>	2.507,13	4,71	11.808,58		-	-	-	2.507,13	11.808,58
1.2	<b>Canteiro de obras</b>				<b>24.528,83</b>		-		<b>24.528,83</b>		<b>0,00</b>
1.2.1	Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e sanitários)	unxmnês	12,00	1.088,80	13.065,60		-	12,00	13.065,60	-	0,00
1.2.2	Execução de placa de obra em lona com impressão digital com requadro e suporte em metalon	m <sup>2</sup>	10,00	160,47	1.604,70		-	10,00	1.604,70	-	-
1.2.3	Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm, inclusive pintura látex acrílico	m <sup>2</sup>	89,00	110,77	9.858,53		-	89,00	9.858,53	-	0,00
1.3	<b>Administração Local</b>				<b>141.874,56</b>		-		<b>141.874,56</b>		<b>0,00</b>
1.3.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos	h	384,00	80,36	30.858,24		-	384,00	30.858,24	-	0,00
1.3.2	Técnico de segurança do trabalho com encargos	h	384,00	42,38	16.273,92		-	384,00	16.273,92	-	0,00
1.3.3	Encarregado de obras com encargos	mês	12,00	4.384,96	52.619,52		-	12,00	52.619,52	-	0,00
1.3.4	Vigia diurno com encargos	h	960,00	6,96	6.681,60		-	960,00	6.681,60	-	-
1.3.5	Vigia noturno com encargos	h	4.032,00	8,79	35.441,28		-	4.032,00	35.441,28	-	-
	<b>TOTAL GERAL SEM B.D.I.</b>				<b>R\$ 2.452.091,36</b>		<b>R\$ 62.342,81</b>		<b>R\$ 1.690.272,12</b>		<b>R\$ 761.819,24</b>
	<b>VALOR DO B.D.I.</b>				<b>R\$ 662.064,67</b>		<b>R\$ 16.832,56</b>		<b>R\$ 456.373,47</b>		<b>R\$ 205.691,19</b>
	<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>				<b>R\$ 3.114.156,03</b>		<b>R\$ 79.175,37</b>		<b>R\$ 2.146.645,59</b>		<b>R\$ 967.510,43</b>

J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA  
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF  
 DIRETOR TÉCNICO  
 CREA 5063681604