



Protocolo 15.404/2024

Marcadores: ZEM | x

Acompanhe via internet em <https://araraquara.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 175.317.098.246.315.499

Situação geral em 18/03/2026 10:02: Finalizado

J S O CONSTRUCOES LTDA

contratos@jsconstrucoes.com.br

CC

SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Entrada\*: Site

Para

SOSP-UTA - Unida...

7 setores envolvidos

SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DOEP

SOSP

SFP

SFP-GCGM-DECOG

SFP-SSPGF-DGFG

SFP-SSPGF

07/03/2024 12:17

Este documento contém assinatura digital, realizada por RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09, ANTONIO ADRIANO ALTIERI CPF 050.XXX.XXX-32, ERIKA APARECIDA SGARBOSA CPF 285.XXX.XXX-16.

## Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
OP JSO	Há 1 ano 11 meses 28 dias — 25/03/2024	Não configurado	Todos

CNPJ\*: 09.262.709/0001-30

Razão Social\*: JSO CONSTRUÇÕES LTDA

Número da medição\*: 1ª DO 1º ADITIVO

Número do Contrato\*: 1737-2023

Objeto do contrato\*: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato **1737-2023**, cujo objeto é **EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”**, composta da documentação anexa.

Medição nº **1ª DO 1º ADITIVO**.

Sem mais,

[CT 1737 2023 1 MEDICAO DO 1 ADITIVO CASA DA CULTURA 28CCT assinado.pdf](#) (276,75

11 downloads

KB)

[CT 1737 2023 OFICIO 1 MEDICAO DO 1 ADITIVO CASA DA CULTURA 28CCT assinado.pdf](#)

2 downloads

(155,59 KB)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

07/03/2024 12:17:12

E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue, lido, clicado (6)

### Despacho 1- 15.404/2024

07/03/2024 12:21

(Encaminhado)

Jeferson C. SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DOEP -...

A/C Carlos Z.

CC

Para manifestação.

—  
**Jeferson Bento Borges Correa**  
*Supervisor Técnico*

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

07/03/2024 12:21:54

Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA arquivou.

07/03/2024 12:21:54

Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA parou de acompanhar.

### Despacho 2- 15.404/2024

08/03/2024 11:01

(Respondido)

**J S O CONSTRUÇOES LTDA**  
[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Bom dia!

Anexo documentos trabalhistas e previdenciários.

OBS: Não foi enviado a DCTFWEB e Guia de INSS, porque está em fechamento, assim que finalizar e gerar as guias iremos enviar.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana

[2024 03 07 FGTS R 17 33.pdf](#) (7,22 KB)

0 downloads

[2024 03 07 FGTS R 5940 07.pdf](#) (7,22 KB)

0 downloads

[Extrato Mensal 202401.pdf](#) (88,09 KB)

0 downloads

[Extrato Mensal Thiago Peixoto 202401.pdf](#) (40,05 KB)

0 downloads

<a href="#">Folha de Pagamento 022024.pdf</a> (3,90 MB)	0 downloads
<a href="#">Folha de Pagamento 202402.pdf</a> (290,52 KB)	0 downloads
<a href="#">Folha de Pagamento Estagiario 202402.pdf</a> (36,62 KB)	0 downloads
<a href="#">GRF.PDF</a> (244,91 KB)	0 downloads
<a href="#">Protocolo.pdf</a> (24,05 KB)	0 downloads
<a href="#">Recibo de Adiantamento 202401.pdf</a> (126,30 KB)	0 downloads
<a href="#">Recibo de Adiantamento Thiago Peixoto 2024 01.pdf</a> (47,40 KB)	0 downloads
<a href="#">Relacao Bancaria 202402.pdf</a> (316,60 KB)	0 downloads
<a href="#">Relacao bancaria de adt.pdf</a> (29,78 KB)	0 downloads
<a href="#">Relatorio RE.PDF</a> (107,68 KB)	0 downloads
<a href="#">Resumo Folha de Pagamento 202402.pdf</a> (75,43 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

### Despacho 3-15.404/2024

11/03/2024 08:48  
(Respondido)

Carlos Z.

SOSP-SSOP-DOEP

SOSP-SSOP-DOEP -...

CC

Srª Secretária:

A medição está correta. Trata-se de serviços extracontratuais.

—  
**Eng. Carlos Eduardo Zem**  
Gerente de Obras de Edificações Públicas

[NF 817 28CCL ARARAQUARA 1 MEDICAO DO 1 TA 0 7 03 2024 .pdf](#) (100,50 KB) 6 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/03/2024 08:48:37 Carlos Eduardo Zem SOSP-SSOP-DOEP arquivou.

11/03/2024 08:48:37 Carlos Eduardo Zem SOSP-SSOP-DOEP parou de acompanhar.

11/03/2024 08:48:37 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue, clicado (5)

20/03/2024 09:03:02 Carlos Eduardo Zem SOSP-SSOP-DOEP reabriu para resolução.

### Despacho 4-15.404/2024

Srª Secretária:

A medição está correta. Trata-se de serviços extracontratuais.



20/03/2024 09:04

(Encaminhado)

Carlos Z.

SOSP-SSOP-DOEP

SOSP - Gabinete ...

CC

—  
**Eng. Carlos Eduardo Zem**  
Gerente de Obras de Edificações Públicas

[NF 817 28CCL ARARAQUARA 1 MEDICAO DO 1 TA 0 7 03 2024 .pdf](#) (100,50 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/03/2024 09:42:31 Carlos Eduardo Zem **SOSP-SSOP-DOEP** arquivou.

20/03/2024 09:42:31 Carlos Eduardo Zem **SOSP-SSOP-DOEP** parou de acompanhar.

**Despacho 5-  
15.404/2024**

20/03/2024 17:48

(Encaminhado)

Renata B. **SOSP**

SFP - Gabinete d...

CC

Sr. Secretário  
Medição correta.

—  
**Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531**  
**Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos**

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/03/2024 17:48:58 Renata Cristina Bratfisch **SOSP** arquivou.

20/03/2024 17:48:58 Renata Cristina Bratfisch **SOSP** parou de acompanhar.

20/03/2024 17:49:05 Renata Cristina Bratfisch **SOSP** assinou digitalmente **Protocolo 5- 15.404/2024** com o certificado **RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

**Despacho 6- 15.404/2024**

20/03/2024 18:04

(Respondido)

**J S O CONSTRUÇOES LTDA**  
[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

[2024 03 20 GUIA DE INSS R 31207 33.pdf](#) (8,25 KB) 1 download

[DCTFWEB DeclaracaoCompleta 09262709000130 02 2024 40 1 .pdf](#) (90,45 KB) 0 downloads

[DCTFWEB Recibo 09262709000130 022024 40 000 0050000216338879.pdf](#) (9,01 KB) 0 downloads

[GUIA INSS.pdf](#) (130,15 KB) 0 downloads



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 7-  
15.404/2024**

21/03/2024 09:45

(Encaminhado)

Antonio A. SFP

SFP-GCGM-DECOG - ...

A/C Erika S.  
CC

Para providencias.

—  
**Antonio Adriano Altieri**

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/03/2024 09:45:59 Antonio Adriano Altieri SFP assinou digitalmente **Protocolo 7- 15.404/2024** com o certificado **ANTONIO ADRIANO ALTIERI CPF 050.XXX.XXX-32** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

21/03/2024 09:46:05 Antonio Adriano Altieri SFP arquivou.

21/03/2024 09:46:05 Antonio Adriano Altieri SFP parou de acompanhar.

**Despacho 8-  
15.404/2024**

22/03/2024 15:35

(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG - ...

A/C Erika S.  
CC

EMPENHO 3975/2024, RETENÇÕES OK.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**  
*GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 9-  
15.404/2024**

22/03/2024 15:40

(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG - ...

A/C Ana O.  
CC

Ana Paula Olivi - SPFIN-CPO-GECO

SEGUE PARA LIQUIDAÇÃO COM AS SEGUINTE RETENÇÕES:  
RUBRICA 7 R\$ 8.795,87 - GERAR RECIBO GISSONLINE E ANEXAR -  
CÓDIGO 7.02 OBRAS  
RUBRICA 234 R\$ 3.518,35  
HISTÓRICO: PERÍODO 02/2023, 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO.

Erika Aparecida Sgarbosa

GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/03/2024 10:34:59 Ana Paula Olivi **SFP-GCGM-DECOG** Adicionou prazo **OP JSO** a vencer em **25/03/2024** .

**Despacho 10-15.404/2024**

25/03/2024 10:35  
(Respondido)

Ana O.

**SFP-GCGM-DECOG**

**SFP-GCGM-DECOG - ...**

CC

PROTOCOLO 1 DOC Nº 15.404/2024  
NF 817 EMISSÃO 07/03/2024  
PERIODO FEVEREIRO/2024 - 1ª MEDIÇÃO

—  
**Ana Paula Olivi Hartemam**  
ASSISTENTE TECNICO

<a href="#">JSO_817.pdf</a> (93,38 KB)	4 downloads
<a href="#">ofr00461_2024_03_25T103435_840.pdf</a> (19,38 KB)	8 downloads
<a href="#">ofr00482_2024_03_25T103426_754.pdf</a> (6,98 KB)	3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/03/2024 11:30:14 Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** assinou digitalmente **Protocolo 10-15.404/2024** com o certificado **ERIKA APARECIDA SGARBOSA** CPF **285.XXX.XXX-16** conforme **MP nº 2.200/2001** .

**Despacho 11-15.404/2024**

25/03/2024 11:31  
(Encaminhado)

Erika S.

**SFP-GCGM-DECOG**

**SFP-SSPGF-DGFG - ...**

A/C Roseli A.  
CC

**Roseli do Prado Bolsoni Alves - SPFIN-CEF-GGEF**

SEGUE PARA PAGAMENTO.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**  
GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/03/2024 11:31:52 Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** arquivou.

25/03/2024 11:31:52 Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** parou de acompanhar.

25/03/2024 12:35:57 Roseli do Prado Bolsoni Alves **SFP-SSPGF-DGFG** arquivou.



25/03/2024 12:35:57

E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br),

[julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br)

E-mail entregue, clicado (4)

### Despacho 12- 15.404/2024

11/04/2024 16:32

(Respondido)

#### J S O CONSTRUCOES LTDA

[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Boa tarde!

Estou acompanhando o processo de pagamento e vi que foi gerada uma Ordem de Pagamento.

Gostaria de saber se há previsão de pagamento?

Ana

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

### Despacho 13- 15.404/2024

11/04/2024 16:35

(Encaminhado)

Roseli A.

SFP-SSPGF-DGFG

SFP-SSPGF - Subs...

CC

Para conhecimento.

—  
**Roseli Do Prado Bolsoni Alves**  
GERENTE DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

11/04/2024 16:35:07

Roseli do Prado Bolsoni Alves [SFP-SSPGF-DGFG](#) concluiu para interação externa.

11/04/2024 16:37:04

Roseli do Prado Bolsoni Alves [SFP-SSPGF-DGFG](#) arquivou.

22/05/2024 10:29:20

Edilene Fernandes Costa Apolonio [SFP-SSPGF-DGFG](#) reabriu para resolução.

### Despacho 14- 15.404/2024

22/05/2024 10:29

(Respondido)

Edilene A.

SFP-SSPGF-DGFG

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Segue comprovante de pagamento.

—  
**Edilene Fernandes Costa Apolonio**  
agente administrativo

[1DOC\\_15404.pdf](#) (64,03 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/05/2024 10:29:54 Edilene Fernandes Costa Apolonio **SFP-SSPGF-DGFG** arquivou.

22/05/2024 10:29:54 Edilene Fernandes Costa Apolonio **SFP-SSPGF-DGFG** parou de acompanhar.

22/05/2024 11:04:36 Viviane Cardoso Marques **SFP-SSPGF** arquivou.

22/05/2024 11:04:36 Viviane Cardoso Marques **SFP-SSPGF** parou de acompanhar.

22/05/2024 11:04:37 E-mail para **comercial@jsoconstrucoes.com.br**, **contratos@jsoconstrucoes.com.br**, **julio@jsoconstrucoes.com.br** **E-mail entregue, lido, clicado (7)**

Prefeitura de Araraquara - São Bento, 840 - Centro Araraquara/SP - CEP: 14801-901

Impresso em 18/03/2026 10:02:54 por Carlos Eduardo Zem - Chefe de Divisão (matrícula 11853-2)

À

Prefeitura do Município de ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS

A/C.: Eng. Carlos Zem

REF.: 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO


CONTRATO N.º 1.737-2023

OBJETO: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”,

A empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.262.709/0001-30, vem por meio desta apresentar a 1ª medição do 1º aditivo ao contrato dos serviços executados na obra supracitada, conforme planilha de medição, memória de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras.

Atenciosamente,

São Paulo, 07 de março de 2024

Documento assinado digitalmente  
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF  
Data: 07/03/2024 12:14:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**  
Engº Julio Ostronoff  
Sócio Diretor

1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO													
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"													
RUA SÃO BENTO, Nº 909 - CENTRO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA													
CONTRATADA: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO - 1º ADITIVO			1ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO
				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	
A		CASA DA CULTURA				257.308,42		143.277,97		143.277,97		114.030,45	
1		COBERTURA				67.041,46		67.041,46		67.041,46			
1.1	CONTRATO	Retirada de telhamento em barro	m²	11,06	107,94	1.193,82	107,94	1.193,82	107,94	1.193,82			
1.3	CONTRATO	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - ripas	m	1,08	1.755,83	1.896,30	1.755,83	1.896,30	1.755,83	1.896,30			
1.4	CONTRATO	Fornecimento e colocação de ripamento em estrutura de madeira da cobertura	m³	3.705,24	6,42	23.787,64	6,42	23.787,64	6,42	23.787,64			
1.5	CONTRATO	Telha de barro tipo francesa	m²	73,24	107,94	7.905,52	107,94	7.905,52	107,94	7.905,52			
1.7	CONTRATO	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	108,70	25,70	2.793,59	25,70	2.793,59	25,70	2.793,59			
1.10	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	18,46	1.080,00	19.936,80	1.080,00	19.936,80	1.080,00	19.936,80			
1.11	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	100,43	94,87	9.527,79	94,87	9.527,79	94,87	9.527,79			
2		FORRO E PISO DE MADEIRA				70.243,81		47.751,24		47.751,24		22.488,57	
2.8	CONTRATO	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m²	19,77	115,00	2.273,35	80,50	1.591,49	80,50	1.591,49		682,06	
2.9	CONTRATO	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	8,23	865,00	7.118,95	432,50	3.559,48	432,50	3.559,48		3.559,47	
2.10	20.10.040	Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm	m	29,12	421,77	12.281,94	295,24	8.597,39	295,24	8.597,39		3.684,55	
2.11	98122	Acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus), AF_05/2017	m	38,89	954,76	37.130,62	668,33	25.991,35	668,33	25.991,35		11.139,27	
2.12	05.07.050	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	102,24	111,94	11.444,75	78,36	8.011,53	78,36	8.011,53		3.433,22	
3		SANITÁRIOS - TÉRREO (REFORMA)				10.565,66		10.565,66		10.565,66			
3.5		Instalações Hidráulicas				10.565,66		10.565,66		10.565,66			
3.5.2		Esgoto Sanitário				10.565,66		10.565,66		10.565,66			
3.5.2.1	CONTRATO	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	66,71	50,40	3.362,18	50,40	3.362,18	50,40	3.362,18			
3.5.2.6	16.08.026	Cl-02 caixa de inspeção 80x80cm para esgoto	un	900,56	8,00	7.204,48	8,00	7.204,48	8,00	7.204,48			
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.383,80						10.383,80	
5.41	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	55,74	45,00	2.508,30					45,00	2.508,30	
5.42	39.21.120	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	97,60	60,00	5.855,00					60,00	5.855,00	
5.43	38.04.140	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2", com acessórios	m	80,98	25,00	2.024,50					25,00	2.024,50	
6		SUBSTITUIÇÃO DO PISO VERMELHO DO HALL DE INTERLIGAÇÃO CASA DA CULTURA E TEATRO				44.530,57		17.918,61		17.918,61		26.611,96	
6.1	CONTRATO	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	9,30	143,98	1.339,01	143,98	1.339,01	143,98	1.339,01			
6.2	CONTRATO	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (contrapiso)	m³	267,04	16,59	4.430,19	16,59	4.430,19	16,59	4.430,19			
6.3	CONTRATO	Lastro de pedra britada	m³	147,75	4,98	735,80	4,98	735,80	4,98	735,80			
6.4	CONTRATO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	65,44	9,95	651,13	9,95	651,13	9,95	651,13			
6.5	CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	408,05	9,95	4.060,10	9,95	4.060,10	9,95	4.060,10			
6.6	CONTRATO	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem penetrar, traço 1:4, e=3 cm	m²	22,59	165,91	3.747,91	165,91	3.747,91	165,91	3.747,91			
6.7	CONTRATO	Revestimento em porcelanato esmaltado polido 45x45cm, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado, conforme projeto	m²	160,40	165,91	26.611,96					165,91	26.611,96	
6.8	CONTRATO	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	108,70	27,18	2.954,47	27,18	2.954,47	27,18	2.954,47			



ITEM	CÓDIGO	CONTRATADA: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI			CONTRATO - 1º ADITIVO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
		DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)
E		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SPDA)										
1.1	CONTRATO	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8" ,inclusive acessórios de fixação	m	27,97	261,82	7.323,11	183,27	5.126,06	183,27	5.126,06	78,55	2.197,05
1.1.4	42.06.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	un	166,13	17,00	2.824,21	5,00	830,65	5,00	830,65	12,00	1.993,56
F		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1.3		Administração Local				59.114,40		11.822,88		11.822,88		47.291,52
1.3.1	CONTRATO	Engenheiro civil de obra pleno com encargos	h	80,36	160,00	12.857,60	32,00	2.571,52	32,00	2.571,52	128,00	10.286,08
1.3.2	CONTRATO	Técnico de segurança do trabalho com encargos	h	42,38	160,00	6.780,80	32,00	1.356,16	32,00	1.356,16	128,00	5.424,64
1.3.3	CONTRATO	Encarregado de obras com encargos	mês	4.384,96	5,00	21.924,80	1,00	4.384,96	1,00	4.384,96	4,00	17.539,84
1.3.4	CONTRATO	Vigia diurno com encargos	h	6,96	400,00	2.784,00	80,00	556,80	80,00	556,80	320,00	2.227,20
1.3.5	CONTRATO	Vigia noturno com encargos	h	8,79	1.680,00	14.767,20	336,00	2.953,44	336,00	2.953,44	1.344,00	11.813,76
		<b>TOTAL GERAL SEM B.D.I.</b>				<b>R\$ 682.807,40</b>		<b>R\$ 230.862,75</b>		<b>R\$ 230.862,75</b>		<b>R\$ 451.944,65</b>
		<b>VALOR DO B.D.I.</b>				<b>R\$ 184.357,00</b>		<b>R\$ 62.332,94</b>		<b>R\$ 62.332,94</b>		<b>R\$ 122.024,06</b>
		<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>				<b>R\$ 867.165,39</b>		<b>R\$ 293.195,69</b>		<b>R\$ 293.195,69</b>		<b>R\$ 573.969,70</b>

São Paulo, 07 de maio de 2024

**J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**  
Julio da Silva Ostronoff  
sócio-diretor  
CREA 5063681604