



Acompanhe via internet em <https://araraquara.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 180.317.128.465.340.202
Situação geral em 18/03/2026 10:30: Finalizado

J S O CONSTRUCOES LTDA

contratos@jsoconstrucoes.com.br

CC

SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Entrada*: Site

Para

SOSP-UTA - Unida...

8 setores envolvidos

SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DOEP

SOSP

SFP

SGOV-SSRI

SFP-GCGM-DECOG

SFP-SSPGF-DGFG

SFP-SSPGF

11/04/2024 11:42

Este documento contém assinatura digital, realizada por ANTONIO ADRIANO ALTIERI CPF 050.XXX.XXX-32, ERIKA APARECIDA SGARBOSA CPF 285.XXX.XXX-16, RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09.

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
OP JSO	Há 1 ano 11 meses 6 dias — 16/04/2024	Não configurado	Todos

CNPJ*: 09.262.709/0001-30
Razão Social*: JSO CONSTRUÇÕES LTDA
Número da medição*: 2ª do 1º ADITIVO
Número do Contrato*: 1737-2023
Objeto do contrato*: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato **1737-2023**, cujo objeto é **EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”**, composta da documentação anexa.

Medição nº **2ª do 1º ADITIVO**.

Sem mais,



[C 1737 2023 OFICIO 2 MEDICAO DO 1 ADITIVO CASA DA CULTURA 28CCT assinado.pdf](#) (156,31 KB) 5 downloads

[C 1737 2023 RELATORIO FOTOGRAFICO 2 MEDICAO DO 1 ADITIVO CASA DA CULTURA 28CCT assinado.pdf](#) (932,37 KB) 3 downloads

[C 1737 2023 2 MEDICAO DO 1 ADITIVO CASA DA CULTURA 28CCT assinado.pdf](#) (280,88 KB) 8 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 1-
23.754/2024**

11/04/2024 13:37
(Encaminhado)

Gisele R. SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DOEP -...

A/C Carlos Z.
CC

À G.O.E.P.
Para análise e manifestação

—
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos
Gisele Botan Rosa

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/04/2024 13:37:59 Gisele Botan Rosa SOSP-UTA arquivou.

11/04/2024 13:37:59 Gisele Botan Rosa SOSP-UTA parou de acompanhar.

**Despacho 2-
23.754/2024**

12/04/2024 11:36
(Encaminhado)

Carlos Z.
SOSP-SSOP-DOEP

SOSP - Gabinete ...

CC

Srª Secretária:
A medição está correta. Trata-se de serviços extracontratuais.
Segue em anexo nota fiscal.
Atte,

—
Eng. Carlos Eduardo Zem
Gerente de Obras de Edificações Públicas

[NF 831 28CCL ARARAQUARA 2 MEDIC A O DO 1 TA 12 04 2024 .pdf](#) (101,72 KB) 7 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/04/2024 11:36:43 Carlos Eduardo Zem SOSP-SSOP-DOEP arquivou.

12/04/2024 11:36:43 Carlos Eduardo Zem SOSP-SSOP-DOEP parou de acompanhar.

Despacho 3- 23.754/2024

14/04/2024 15:30 (Encaminhado)

Renata B. SOSP

SFP - Gabinete d...

CC

SGOV-CAI - Coordenadoria Executiva de Articulação Intergovernamental

SPFIN - Gabinete do Secretario de Planejamento e Finanças

Prezados
Medição correta, para providencias.

—
Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531
Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/04/2024 15:30:32 Renata Cristina Bratfisch SOSP arquivou.

14/04/2024 15:30:32 Renata Cristina Bratfisch SOSP parou de acompanhar.

Despacho 4- 23.754/2024

15/04/2024 09:30
(Encaminhado)

Antonio A. SFP

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.
CC

Para providências.
—
Antonio Adriano Altieri

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/04/2024 09:30:19 Antonio Adriano Altieri SFP assinou digitalmente **Protocolo 4- 23.754/2024** com o certificado **ANTONIO ADRIANO ALTIERI CPF 050.XXX.XXX-32** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

15/04/2024 09:30:25 Antonio Adriano Altieri SFP arquivou.

15/04/2024 09:30:25 Antonio Adriano Altieri SFP parou de acompanhar.

Despacho 5- 23.754/2024

15/04/2024 16:37
(Respondido)

J S O CONSTRUCOES LTDA
contratos@jsoconstrucoes.com.br

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Boa tarde!
Anexo documentos trabalhista e previdenciário.
Assim que tiver os comprovantes, colocarei aqui também.
Qualquer dúvida à disposição.
Ana



2024_04_19_DARFWEB_COMP_03_2024_R_49850_47.pdf (131,07 KB)	1 download
Extrato Mensal Adiantamento 2024_02.pdf (343,80 KB)	0 downloads
Folha de Pagamento 2024_03.pdf (330,89 KB)	0 downloads
GFD Mensal.pdf (180,56 KB)	0 downloads
Recibo de Pagamento Adiantamento2024_02.pdf (506,35 KB)	0 downloads
Relatorio Bancario pagamento.pdf (55,75 KB)	0 downloads
Relatorio GFD.pdf (198,13 KB)	0 downloads
Relatorio Pagamento de Adiantamento 2024_02.pdf (42,39 KB)	0 downloads
Resumo da Folha de Pagamento.pdf (80,26 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 6-23.754/2024

15/04/2024 16:47
(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.
CC

EMPENHO 8504/2024, RETENÇÕES OK.

—
Erika Aparecida Sgarbosa
GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas



**Despacho 7-
23.754/2024**

15/04/2024 16:53

(Encaminhado)

Ana Paula Olivi - SPFIN-CPO-GECO

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Ana O.
CC

SEGUE PARA LIQUIDAÇÃO COM AS SEGUINTE RETENÇÕES:
RUBRICA 7 R\$ 1.806,67 - GERAR RECIBO GISSONLINE E ANEXAR -
CÓDIGO 7.02 OBRAS
RUBRICA 234 R\$ 722,67
HISTÓRICO: PERÍODO 03/2023, 2ª MEDIÇÃO.

—
Erika Aparecida Sgarbosa
GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 09:20:17 PAULO JOSE FERREIRA SGOV-SSRI arquivou.

16/04/2024 10:10:17 Ana Paula Olivi SFP-GCGM-DECOG Adicionou prazo OP JSO a vencer em 16/04/2024 .

**Despacho 8-
23.754/2024**

16/04/2024 10:10

(Respondido)

Ana O.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

CC

PROTOCOLO 1 DOC Nº 23.754/2024
NF 831 EMISSÃO 12/04/2024
PERIODO MARÇO/2023 2ª MEDIÇÃO

—
Ana Paula Olivi Hartemam
ASSISTENTE TECNICO

[JSO_831.pdf](#) (93,62 KB) 3 downloads

[ofr00461_2024_04_16T101006_817.pdf](#) (19,19 KB) 3 downloads

[ofr00482_2024_04_16T100958_983.pdf](#) (6,80 KB) 1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 10:30:10 Erika Aparecida Sgarbosa SFP-GCGM-DECOG assinou digitalmente **Protocolo 8-
23.754/2024** com o certificado **ERIKA APARECIDA SGARBOSA CPF 285.XXX.XXX-16** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

**Despacho 9-
23.754/2024**

16/04/2024 10:31

(Respondido)

Renata Cristina Bratfisch - SOSP

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SOSP - Gabinete ...

A/C Renata B.

CC

BOM DIA, SOLICITO ASSINATURA NO PROCESSO.

—
Erika Aparecida Sgarbosa

GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 10:33:04 Ligia Maria da Silva **SOSP** solicitou a assinatura de **Renata Cristina Bratfisch** em Despacho 3- 23.754/2024 . Assinado

16/04/2024 11:21:55 PAULO JOSE FERREIRA **SGOV-SSRI** arquivou.

16/04/2024 16:27:43 Renata Cristina Bratfisch **SOSP** assinou digitalmente **Protocolo 3- 23.754/2024** com o certificado **RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 10-23.754/2024

16/04/2024 16:44

(Encaminhado)

Roseli do Prado Bolsoni Alves - SPFIN-CEF-GGEF

SEGUE PARA PAGAMENTO.

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-SSPGF-DGFG -...

A/C Roseli A.

CC

—
Erika Aparecida Sgarbosa

GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2024 16:44:43 Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** arquivou.

16/04/2024 16:44:43 Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** parou de acompanhar.

16/04/2024 17:01:53 PAULO JOSE FERREIRA **SGOV-SSRI** arquivou.

16/04/2024 17:12:29 Ligia Maria da Silva **SOSP** arquivou.

16/04/2024 17:12:29 Ligia Maria da Silva **SOSP** parou de acompanhar.

17/04/2024 07:40:21 Roseli do Prado Bolsoni Alves **SFP-SSPGF-DGFG** arquivou.

17/04/2024 07:40:21 E-mail para comercial@jsoconstrucoes.com.br, contratos@jsoconstrucoes.com.br, julio@jsoconstrucoes.com.br E-mail entregue, lido (5)

Despacho 11- 23.754/2024

19/04/2024 17:23

(Respondido)

J S O CONSTRUCOES LTDA

contratos@jsoconstrucoes.com.br

Envolvidos internos

acompanhando

CC

Boa tarde!

Anexo comprovante de pagamento das guias de INSS e FGTS.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana

[2024_04_19_GUIA_DE_FGTS_R_6522_92.pdf](#) (7,62 KB) 0 downloads

[2024_04_19_GUIA_DE_INSS_R_49850_47.pdf](#) (8,25 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/04/2024 17:30:41

Roseli do Prado Bolsoni Alves **SFP-SSPGF-DGFG** arquivou.

19/04/2024 17:38:40

PAULO JOSE FERREIRA **SGOV-SSRI** arquivou.

19/04/2024 17:38:41

E-mail para comercial@jsoconstrucoes.com.br, contratos@jsoconstrucoes.com.br, julio@jsoconstrucoes.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (6)**

Despacho 12- 23.754/2024

16/05/2024 16:11

(Respondido)

J S O CONSTRUCOES LTDA

contratos@jsoconstrucoes.com.br

Envolvidos internos

acompanhando

CC

Boa tarde!

Em relação a NF 831, emitida em 12/04/2024, gostaria de solicitar uma **Previsão de Pagamento**, pois de acordo com o contrato assinado, depois da emissão da nota, o pagamento não seria superior a 30 dias e já se passaram 04 dias do vencimento..

Fico no aguardo.

Ana

(11)93035-7010

e-mail: anapaula@jsoconstrucoes.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/05/2024 16:17:37

Danilo Hamilton Alecio da Silva **SGOV-SSRI** arquivou.

Despacho 13- 23.754/2024

17/05/2024 11:46

(Encaminhado)

Roseli A.

SFP-SSPGF-DGFG

SFP-SSPGF - Subs...

A/C Viviane M.

CC

Segue para conhecimento e devidas providências.

—
Roseli Do Prado Bolsoni Alves
GERENTE DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

Quem já visualizou?	2 ou mais pessoas
17/05/2024 11:46:58	Roseli do Prado Bolsoni Alves SFP-SSPGF-DGFG arquivou.
17/05/2024 15:27:56	Danilo Hamilton Alecio da Silva SGOV-SSRI arquivou.
08/08/2024 10:46:38	Edilene Fernandes Costa Apolonio SFP-SSPGF-DGFG reabriu para resolução.

1 Despacho não lido

Despacho 14-23.754/2024
08/08/2024 10:47
(Respondido)

Edilene A.
SFP-SSPGF-DGFG

Envolvidos internos acompanhando
CC

Segue comprovante de pagamento.

—
Edilene Fernandes Costa Apolonio
agente administrativo

[1DOC_23754.pdf](#) (71,55 KB) 4 downloads

Quem já visualizou?	2 ou mais pessoas
08/08/2024 10:47:09	Edilene Fernandes Costa Apolonio SFP-SSPGF-DGFG arquivou.
08/08/2024 10:47:09	Edilene Fernandes Costa Apolonio SFP-SSPGF-DGFG parou de acompanhar.
08/08/2024 10:57:48	Viviane Cardoso Marques SFP-SSPGF arquivou.
08/08/2024 10:57:48	Viviane Cardoso Marques SFP-SSPGF parou de acompanhar.
08/08/2024 11:00:59	Danilo Hamilton Alecio da Silva SGOV-SSRI arquivou.
08/08/2024 11:00:59	Danilo Hamilton Alecio da Silva SGOV-SSRI parou de acompanhar.
08/08/2024 11:00:59	E-mail para comercial@jsoconstrucoes.com.br , contratos@jsoconstrucoes.com.br , julio@jsoconstrucoes.com.br E-mail entregue, lido, clicado (9)



À

Prefeitura do Município de ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS

A/C.: Eng. Carlos Zem

REF.: 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO


CONTRATO N.º 1.737-2023

OBJETO: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”,

A empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.262.709/0001-30, vem por meio desta apresentar a 2ª medição do 1º aditivo ao contrato dos serviços executados na obra supracitada, conforme planilha de medição, memória de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras.

Atenciosamente,

São Paulo, 11 de abril de 2024

Documento assinado digitalmente
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Data: 11/04/2024 11:35:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Julio Ostronoff
Sócio Diretor

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO - 1º ADITIVO			2ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO	
				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)
7.5	CONTRATO	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	16,98	2.538,10	43.096,94	1.225,35	20.806,44	1.225,35	1.312,75	1.312,75	22.290,50	1.312,75	4.712,77
7.6	CONTRATO	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	3,59	2.538,10	9.111,78	1.225,35	4.399,01	1.225,35	1.312,75	1.312,75	4.712,77	1.312,75	4.712,77
B		ARQUIVO HISTÓRICO / RESERVA TÉCNICA				5.916,57						5.916,57		5.916,57
1		PISO				5.916,57						5.916,57		5.916,57
1.5	CONTRATO	Piso vinílico tipo linóleo para salas de dança com manta amortecedora, inclusive rodapés, conforme projeto	m²	251,11	11,82	2.968,12				11,82	11,82	2.968,12		2.968,12
1.6	CONTRATO	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m²	187,77	11,43	2.146,21				11,43	11,43	2.146,21		2.146,21
1.8	32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive junta de apoio em polietileno	m	7,36	109,00	802,24				109,00	109,00	802,24		802,24
C		TEATRO				78.733,38						78.733,38		78.733,38
2		REFORMA				16.642,12						16.642,12		16.642,12
2.4	CONTRATO	Esquadrias metálicas				12.385,21						12.385,21		12.385,21
2.4.3	24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	904,69	13,69	12.385,21				13,69	13,69	12.385,21		12.385,21
2.5		Cobertura				4.256,91						4.256,91		4.256,91
2.5.4	CONTRATO	Calha embuida de chapa de aço galvanizado nº 26 retangular corte 50	m	112,08	12,50	1.401,00				12,50	12,50	1.401,00		1.401,00
2.5.7	15.03.061	Face interna de calhas com lã de vidro	m	7,45	49,00	365,05				49,00	49,00	365,05		365,05
2.5.8	15.03.064	Face externa de calhas/condutores com esmalte a base de água	m	11,58	215,10	2.490,86				215,10	215,10	2.490,86		2.490,86
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				9.665,60						9.665,60		9.665,60
3.22	39.26.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	48,50	160,00	7.760,00				160,00	160,00	7.760,00		7.760,00
3.23	CONTRATO	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV- Isolação HEPR 90°C	m	23,82	80,00	1.905,60				80,00	80,00	1.905,60		1.905,60
4		ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA E REFORÇO DA PAREDE DE APOIO DA COBERTURA DO TEATRO				52.425,66						52.425,66		52.425,66
4.1	CONTRATO	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	20,79	260,00	5.405,40				260,00	260,00	5.405,40		5.405,40
4.2	CONTRATO	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²xmes	10,37	130,00	1.348,10				130,00	130,00	1.348,10		1.348,10
4.3	CONTRATO	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	108,70	16,06	1.745,72				16,06	16,06	1.745,72		1.745,72
4.4	CONTRATO	Demolição manual de revestimento em massa de parede	m²	4,64	247,10	1.146,54				247,10	247,10	1.146,54		1.146,54
4.5	CONTRATO	Forma em madeira comum para fundação	m²	83,48	17,28	1.442,53				17,28	17,28	1.442,53		1.442,53
4.6	CONTRATO	Armadura em barra de aço CA-50	kg	11,01	259,00	2.851,59				259,00	259,00	2.851,59		2.851,59
4.7	CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	408,05	2,59	1.056,85				2,59	2,59	1.056,85		1.056,85
4.8	CONTRATO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	65,44	2,59	169,49				2,59	2,59	169,49		169,49
4.9	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	58,64	36,00	2.111,04				36,00	36,00	2.111,04		2.111,04
4.10	CONTRATO	Forma em madeira comum para estrutura	m²	81,67	47,76	3.900,56				47,76	47,76	3.900,56		3.900,56
4.11	CONTRATO	Armadura em barra de aço CA-50	kg	11,01	280,80	3.091,61				280,80	280,80	3.091,61		3.091,61
4.12	CONTRATO	Armadura em barra de aço CA-60	kg	13,00	72,54	943,02				72,54	72,54	943,02		943,02
4.13	CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	408,05	2,04	832,42				2,04	2,04	832,42		832,42
4.14	CONTRATO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	95,26	2,04	194,33				2,04	2,04	194,33		194,33
4.15	CONTRATO	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	68,70	123,55	8.487,89				123,55	123,55	8.487,89		8.487,89
4.16	CONTRATO	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	1.806,66	5,38	8.643,83				5,38	5,38	8.643,83		8.643,83
4.17	CONTRATO	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm	m²	5,77	376,34	2.171,48				376,34	376,34	2.171,48		2.171,48
4.18	CONTRATO	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm	m²	18,29	376,34	6.883,26				376,34	376,34	6.883,26		6.883,26
D		PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS				271.587,31						271.587,31		271.587,31
1.23.1	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	37,24	202,29	7.533,28				202,29	202,29	7.533,28		7.533,28
1.23.2	36.20.200	Mão francesa de 700 mm	un	55,34	101,00	5.589,34				101,00	101,00	5.589,34		5.589,34
1.26.1	CONTRATO	Escada metálica em lance composta por longarinas em perfis 'U' dobrado, e degraus em chapa dobrada, conforme projeto (casa de cultura e teatro)	kg	16,98	7.331,55	124.489,72				7.331,55	7.331,55	124.489,72		124.489,72
1.26.2	CONTRATO	Rampa metálica em lance composta por longarinas em perfis 'U' dobrado com chapa xadrez de apoio, conforme projeto (teatro)	kg	16,98	5.069,92	86.087,18				5.069,92	5.069,92	86.087,18		86.087,18
1.26.3	CONTRATO	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	3,59	12.401,47	44.521,27				12.401,47	12.401,47	44.521,27		44.521,27
1.26.10	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	1.683,26	2,00	3.366,52				2,00	2,00	3.366,52		3.366,52
E		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SPDA)				10.147,32						10.147,32		10.147,32
						5.956,71						5.956,71		5.956,71
D						258.464,69						258.464,69		258.464,69

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO - 1º ADITIVO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
					QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)
1.1	CONTRATO	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação	m	27,97	261,82	7.323,11			183,27	5.126,06	78,55	2.197,05
1.14	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m.	un.	166,13	17,00	2.824,21			5,00	830,65	12,00	1.993,56
F		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				59.114,40				23.645,76		35.468,64
1.3		Administração Local				59.114,40				23.645,76		35.468,64
1.3.1	CONTRATO	Engenheiro civil de obra pleno com encargos	h	80,36	160,00	12.857,60		32,00	64,00	5.143,04	96,00	7.714,56
1.3.2	CONTRATO	Técnico de segurança do trabalho com encargos	h	42,38	160,00	6.780,80		32,00	64,00	2.712,32	96,00	4.068,48
1.3.3	CONTRATO	Encarregado de obras com encargos	mês	4.384,96	5,00	21.924,80		1,00	2,00	8.769,92	3,00	13.154,88
1.3.4	CONTRATO	Vigia diurno com encargos	h	6,96	400,00	2.784,00		80,00	160,00	1.113,60	240,00	1.670,40
1.3.5	CONTRATO	Vigia noturno com encargos	h	8,79	1.680,00	14.767,20		336,00	672,00	5.906,88	1.008,00	8.860,32
		TOTAL GERAL SEM B.D.I.				R\$ 682.807,40				R\$ 47.419,24		R\$ 404.525,41
		VALOR DO B.D.I.				R\$ 184.356,00				R\$ 75.136,14		R\$ 109.221,86
		TOTAL GERAL COM B.D.I.				R\$ 867.165,39				R\$ 60.222,43		R\$ 513.747,27

JSO CONSTRUÇÕES LTDA
 ENG. JULIO OSTRONOFF
 DIRETOR TÉCNICO
 CREA:5063681604