



Acompanhe via internet em <https://araraquara.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 425.017.241.812.753.343  
Situação geral em 18/03/2026 10:34: Finalizado

**J S O CONSTRUCOES LTDA**  
contratos@jsoconstrucoes.com.br

Para: SOSP-UTA - Unida...

CC: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Entrada\*: Site

7 setores envolvidos: SOSP-UTA, SOSP-SSOP-DFO, SOSP, SGOV-SSRI, SFP, SFP-GCGM-DECOG, SFP-SSPGF-DGFG

20/08/2024 16:14

### Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
OP	Há 1 ano 2 meses 2 dias — 15/01/2025	Não configurado	Todos

CNPJ\*: 09.262.709/0001-30

Razão Social\*: JSO CONSTRUÇÕES LTDA

Número da medição\*: 4ª do 1º ADITIVO

Número do Contrato\*: 1737-2023

Objeto do contrato\*: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato **1737-2023**, cujo objeto é **EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES**, composta da documentação anexa.

Medição nº **4ª do 1º ADITIVO**.

Sem mais,



[CT 1737 2023 4 MEDICAO DO ADITIVO CASA DA CULTURA 028CCT assinado.pdf](#) (412,20 KB)

24 downloads

[CT 1737 2023 OFICIO 4 MEDICAO DO ADITIVO CASA DA CULTURA 028CCT assinado.pdf](#) (279,91 KB)

7 downloads

[CT 1737 2023 RF 4 MEDICAO DO ADITIVO CASA DA CULTURA 028CCT assinado.pdf](#) (877,78 KB)

10 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

20/08/2024 16:14:36

E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br)

E-mail entregue (3)

### Despacho 1- 52.885/2024

20/08/2024 16:15  
(Encaminhado)

Gisele R. SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DFO - ...

CC

À G.F.O.  
Para análise e manifestação.

—  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos  
**Gisele Botan Rosa**

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

20/08/2024 16:15:19

Gisele Botan Rosa SOSP-UTA arquivou.

20/08/2024 16:15:19

Gisele Botan Rosa SOSP-UTA parou de acompanhar.

20/08/2024 16:15:22

J S O CONSTRUCOES LTDA assinou digitalmente **Protocolo 52.885/2024** com o certificado **J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30** sendo o responsável **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** CPF **312.XXX.XXX-17** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

### Despacho 2- 52.885/2024

26/08/2024 09:12  
(Encaminhado)

Carlos Z.

SOSP-SSOP-DFO

SOSP - Gabinete ...

CC

Sr<sup>a</sup>. Secretária:  
A medição está correta. Trata-se de convênio estadual. Favor encaminhar para Coordenadoria Executiva de Articulação Intergovernamental.  
Atte,  
—  
**Eng. Carlos Eduardo Zem**  
*Gerente de Obras de Edificações Públicas*

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

26/08/2024 09:14:26

Carlos Eduardo Zem **SOSP-SSOP-DFO** arquivou.

26/08/2024 09:14:26

Carlos Eduardo Zem **SOSP-SSOP-DFO** parou de acompanhar.

### Despacho 3- 52.885/2024

26/08/2024 19:34

(Encaminhado)

Renata B. **SOSP**

**SGOV-SSRI - Subs...**

CC

A CAI

Medição correta.

—  
**Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531**

**Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos**

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

26/08/2024 19:34:08

Renata Cristina Bratfisch **SOSP** arquivou.

26/08/2024 19:34:08

Renata Cristina Bratfisch **SOSP** parou de acompanhar.

26/08/2024 19:34:16

Renata Cristina Bratfisch **SOSP** assinou digitalmente **Protocolo 3- 52.885/2024** com o certificado **RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09** conforme **MP nº 2.200/2001** .

### Despacho 4- 52.885/2024

27/08/2024 09:25

(Respondido)

Daniilo S. **SGOV-SSRI**

**SOSP - Gabinete ...**

A/C Renata B.

CC

Prezada Secretária

Informo que o termo aditivo celebrado junto à J.S.O. não foi incluído no convênio, portanto a presente medição deverá ser conduzida para pagamento com recursos próprios do município, sem passar por essa coordenadoria de articulação intergovernamental.

Atenciosamente,

—  
**Daniilo Hamilton Alécio da Silva**  
*Coordenador de Articulação Intergovernamental*

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

27/08/2024 09:25:21

Daniilo Hamilton Alecio da Silva **SGOV-SSRI** assinou digitalmente **Protocolo 4- 52.885/2024** com o certificado **DANILO HAMILTON ALECIO DA SILVA CPF 229.XXX.XXX-30** conforme **MP nº 2.200/2001** .

28/08/2024 16:47:03

Daniilo Hamilton Alecio da Silva **SGOV-SSRI** arquivou.

28/08/2024 16:47:03

Daniilo Hamilton Alecio da Silva **SGOV-SSRI** parou de acompanhar.

**Despacho 5-  
52.885/2024**

17/12/2024 17:33

(Encaminhado)

Renata B. **SOSP**

**SFP - Gabinete d...**

A/C Antonio A.

CC

Sr. Secretário

Para providencias quanto a liquidação.

—  
**Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531**

**Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos**

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

17/12/2024 17:33:34

Renata Cristina Bratfisch **SOSP** arquivou.

17/12/2024 17:33:34

Renata Cristina Bratfisch **SOSP** parou de acompanhar.

**Despacho 6-  
52.885/2024**

17/12/2024 18:06

(Encaminhado)

Antonio A. **SFP**

**SOSP - Gabinete ...**

A/C Renata B.

CC

A empresa precisa emitir o documento fiscal, para tomarmos as providencias quanto a liquidação e pagamento.

—  
**Antonio Adriano Altieri**

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

17/12/2024 18:06:17

Antonio Adriano Altieri **SFP** assinou digitalmente **Protocolo 6- 52.885/2024** com o certificado **ANTONIO ADRIANO ALTIERI CPF 050.XXX.XXX-32** conforme **MP nº 2.200/2001** .

17/12/2024 18:06:22

Antonio Adriano Altieri **SFP** arquivou.

17/12/2024 18:06:22

Antonio Adriano Altieri **SFP** parou de acompanhar.

**Despacho 7- 52.885/2024**

18/12/2024 11:31

(Respondido)

Renata B. **SOSP**

**J S O CONSTRUCOES LTDA**  
contratos@jsoconstrucoes.com.br

Prezados.

Por gentileza, anexar o documento fiscal referente a medição.

—  
**Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531**

CC

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/12/2024 11:31:54 Renata Cristina Bratfisch **SOSP** arquivou.

18/12/2024 11:31:55 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue, lido, clicado (7)

**Despacho 8- 52.885/2024**

18/12/2024 12:00

(Respondido)

**J S O CONSTRUCOES LTDA**

[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando

CC

Boa tarde!

Anexo nota fiscal 921, documentos previdenciários e trabalhista.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana Paula

E-mail: [anapaula@jsoconstrucoes.com.br](mailto:anapaula@jsoconstrucoes.com.br)

[2023\\_06\\_07\\_FGTS\\_COMPROVANTE\\_R\\_4841\\_88.pdf](#) 1 download  
(135,13 KB)

[2023\\_06\\_20\\_INSS\\_E\\_IR\\_R\\_23290\\_14.pdf](#) (143,52 KB) 1 download

[DCTFWEB\\_DeclaracaoCompleta\\_09262709000130\\_05\\_2023\\_40\\_.pdf](#) (74,26 KB) 1 download

[DCTFWEB\\_Recibo\\_09262709000130\\_052023\\_40\\_000\\_0050000137952977.pdf](#) (71,05 KB) 1 download

[Demonstrativo das Contribuicoes Devidas a Previdencia Social e a Outras Entidades por FPAS.pdf](#) 1 download  
(34,29 KB)

[Folha de Adiantamento Normal202304.pdf](#) (273,33 KB) 1 download

[Folha de Pagamento Normal202305.pdf](#) (586,93 KB) 1 download

[GUIA\\_FGTS\\_GRF.pdf](#) (32,31 KB) 1 download

[GUIA\\_INSS\\_GPS\\_2100\\_Pagto\\_202305\\_Identif\\_09262709000130.pdf](#) (119,29 KB) 1 download

[NF\\_921\\_28CCL\\_ARARAQUARA\\_4\\_MEDICAO\\_DO\\_1\\_ADITIVO\\_18\\_12\\_2024\\_.pdf](#) (245,82 KB) 9 downloads

[Obra\\_RET.pdf](#) (61,06 KB) 0 downloads

[protocolo060620230834.pdf](#) (24,02 KB) 0 downloads

[Relacao de Lancamentos Bancarios.pdf](#) (240,91 KB) 0 downloads



[Relacao de Lancamentos Bancarios Adto.pdf](#) (239,16 KB) 0 downloads

[Relatorio Analitico da GRF.pdf](#) (36,82 KB) 0 downloads

[Relatorio Analitico de GPS.pdf](#) (20,82 KB) 0 downloads

[Relatorio RE.pdf](#) (116,27 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

### Despacho 9-52.885/2024

18/12/2024 12:05  
(Respondido)

Sr. Secretário  
Segue documentação solicitada.

Renata B. SOSP

SFP - Gabinete d...

A/C Antonio A.  
CC

—  
**Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531**  
**Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos**

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/12/2024 12:05:56 Renata Cristina Bratfisch SOSP arquivou.

18/12/2024 12:05:56 Renata Cristina Bratfisch SOSP parou de acompanhar.

### Despacho 10-52.885/2024

18/12/2024 19:47  
(Encaminhado)

Para providencias.

Antonio A. SFP

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.  
CC

—  
**Antonio Adriano Altieri**

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/12/2024 19:48:10 Antonio Adriano Altieri SFP assinou digitalmente **Protocolo 10- 52.885/2024** com o certificado **ANTONIO ADRIANO ALTIERI** CPF **050.XXX.XXX-32** conforme **MP nº 2.200/2001** .

18/12/2024 19:48:16 Antonio Adriano Altieri SFP arquivou.

18/12/2024 19:48:16 Antonio Adriano Altieri SFP parou de acompanhar.

### Despacho 11-52.885/2024

19/12/2024 10:13

(Encaminhado)

WILLIAN RICHARD RODRIGUES - SPFIN-CPO-GECO

PARA LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO 8504/2024.

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

CC

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**  
GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

### Despacho 12-52.885/2024

19/12/2024 10:46

(Encaminhado)

Retenções OK.

Para assinar.

WILLIAN R.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.

CC

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**  
Contador

[ofr00461\\_8\\_.pdf](#) (19,20 KB) 9 downloads

[ofr00482\\_8\\_.pdf](#) (6,81 KB) 5 downloads

[Recibo de ISS retido na fonte JSO NF 921.pdf](#) (94,49 KB) 3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/12/2024 10:46:55

WILLIAN RICHARD RODRIGUES **SFP-GCGM-DECOG** Adicionou prazo **OP** a vencer em **15/01/2025**.

20/12/2024 11:39:45

Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** assinou digitalmente **Protocolo 12-52.885/2024** com o certificado **ERIKA APARECIDA SGARBOSA** CPF **285.XXX.XXX-16** conforme **MP nº 2.200/2001**.

### Despacho 13-52.885/2024

20/12/2024 11:39

(Encaminhado)

Roseli do Prado Bolsoni Alves - SPFIN-CEF-GGEF

SEGUE PARA PAGAMENTO.

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-SSPGF-DGFG -...

CC

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**  
GERENTE DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/12/2024 11:40:07 Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** arquivou.

20/12/2024 11:40:07 Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** parou de acompanhar.

20/12/2024 12:38:14 Viviane Cardoso Marques **SFP-SSPGF-DGFG** arquivou.

20/12/2024 12:38:14 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) **E-mail entregue, lido, clicado (7)** ↵

## 2 Despachos não lidos

### Despacho 14- 52.885/2024

06/02/2025 15:52

(Respondido)

**J S O CONSTRUCOES LTDA**  
[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Boa tarde, Prezados!

Gostaria de saber se há previsão de pagamento, referente a nota fiscal 921.

No despacho 12, consta uma nota de liquidação para o dia 17/01//2025, mas o mesmo não ocorreu.

Podem me posicionar, por favor.

Fico no aguardo e desde já agradeço pela atenção.

Atenciosamente,

Ana Paula

11-93035-7010

E-mail: [anapaula@jsoconstrucoes.com.br](mailto:anapaula@jsoconstrucoes.com.br)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/02/2025 14:58:47 Roseli do Prado Bolsoni Alves **SFP-SSPGF-DGFG** concluiu para interação externa.

20/02/2025 14:58:51 Roseli do Prado Bolsoni Alves **SFP-SSPGF-DGFG** arquivou.

20/02/2025 14:58:51 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) **E-mail entregue, lido, clicado (6)** ↵

20/10/2025 09:09:38 Samara Sant Anna Oliveira **SFP-SSPGF-DGFG** reabriu para resolução.

### Despacho 15- 52.885/2024

20/10/2025 09:10

(Respondido)

Samara O.

Segue comprovante de pagamento.

SFP-SSPGF-DGFG

**J S O CONSTRUÇOES LTDA**

contratos@jsoconstrucoes.com.br  
CC

—  
**Samara SantAnna Oliveira**  
Assistente Administrativo

[1DOC 52885.pdf](#) (4,47 KB)

0 downloads

Quem já visualizou? 1 pessoa

20/10/2025 09:10:29 Samara Sant Anna Oliveira SFP-SSPGF-DGFG **arquivou.**

20/10/2025 09:10:29 Samara Sant Anna Oliveira SFP-SSPGF-DGFG **parou de acompanhar.**

20/10/2025 09:10:29 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue (3)

Prefeitura de Araraquara - São Bento, 840 - Centro Araraquara/SP - CEP: 14801-901

Impresso em 18/03/2026 10:34:33 por Carlos Eduardo Zem - Chefe de Divisão (matrícula 11853-2)

Este documento contém assinatura digital, realizada por **J S O CONSTRUÇOES LTDA** CNPJ 09.262.709/0001-30 sendo o responsável **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** CPF 312.XXX.XXX-17, **RENATA CRISTINA BRATFISCH** CPF 323.XXX.XXX-09, **DANILO HAMILTON ALECIO DA SILVA** CPF 229.XXX.XXX-30, **ANTONIO ADRIANO**





J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 09.262.709/0001-30  
Fone: (11) 3721-2786  
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã - SP CEP.05581-000

C\_JS0081\_24\_28CCT

À

**Prefeitura do Município de ARARAQUARA**

**SECRETARIA DE OBRAS**

**A/C.: Eng. Carlos Zem**

**REF.: 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

**CONTRATO N.º 1.737-2023**

**OBJETO: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”,**

A empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.262.709/0001-30, vem por meio desta apresentar a 4ª medição do 1º aditivo ao contrato dos serviços executados na obra supracitada, conforme planilha de medição.

Atenciosamente,

São Paulo, 20 de agosto de 2024

DocuSigned by:

18CE7217C1C342A...

**J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**

Engº Julio Ostronoff

Sócio Diretor



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO - 1º ADITIVO			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO	
				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)		
7.5	CONTRATO	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	16,98	2.538,10	43.096,94			1.225,36	20.806,44	1.312,75		1.312,75	22.290,50
7.6	CONTRATO	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	3,59	2.538,10	9.111,78			1.225,36	4.399,01	1.312,75		1.312,75	4.712,77
<b>B</b>		<b>ARQUIVO HISTÓRICO / RESERVA TÉCNICA</b>				<b>5.916,57</b>							<b>5.916,57</b>	
1						<b>5.916,57</b>							<b>5.916,57</b>	
1.5	CONTRATO	Piso vinílico tipo linóleo para salas de dança com manta amortecedora, inclusive rodapés, conforme projeto	m²	251,11	11,82	2.968,12						11,82		2.968,12
1.6	CONTRATO	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m²	187,77	11,43	2.146,21						11,43		2.146,21
1.8	32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive junta de apoio em polietileno	m	7,36	109,00	802,24						109,00		802,24
<b>C</b>		<b>TEATRO</b>				<b>78.733,38</b>							<b>78.733,38</b>	
2						<b>16.642,12</b>							<b>16.642,12</b>	
2.4	CONTRATO	<b>REFORMA</b>				<b>12.385,21</b>							<b>12.385,21</b>	
2.4.3	24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	904,69	13,69	12.385,21						13,69		12.385,21
2.5		<b>Cobertura</b>				<b>4.256,91</b>							<b>4.256,91</b>	
2.5.4	CONTRATO	Calha embudida de chapa de aço galvanizado nº 26 retangular corte 50	m	112,08	12,50	1.401,00			12,50	1.401,00				1.401,00
2.5.7	15.03.061	Face interna de calhas com tinta betuminosa	m	7,45	49,00	365,05			49,00	365,05				365,05
2.5.8	15.03.064	Face externa de calhas/condutores com esmalte a base de água	m	11,58	215,10	2.490,86			215,10	2.490,86				2.490,86
<b>3</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>9.665,60</b>							<b>9.665,60</b>	
3.22	39.26.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	48,50	160,00	7.760,00						160,00		7.760,00
3.23	CONTRATO	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	m	23,82	80,00	1.905,60						80,00		1.905,60
<b>4</b>		<b>ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA E REFORÇO DA PAREDE DE APOIO DA COBERTURA DO TEATRO</b>				<b>52.425,66</b>							<b>52.425,66</b>	
4.1	CONTRATO	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	20,79	260,00	5.405,40			260,00	5.405,40				5.405,40
4.2	CONTRATO	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²xmes	10,37	130,00	1.348,10			130,00	1.348,10				1.348,10
4.3	CONTRATO	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	108,70	16,06	1.745,72			16,06	1.745,72				1.745,72
4.4	CONTRATO	Demolição manual de revestimento em massa de parede	m²	4,64	247,10	1.146,54			247,10	1.146,54				1.146,54
4.5	CONTRATO	Forma em madeira comum para fundação	m²	83,48	17,28	1.442,53			17,28	1.442,53				1.442,53
4.6	CONTRATO	Armadura em barra de aço CA-50	kg	11,01	259,00	2.851,59			259,00	2.851,59				2.851,59
4.7	CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	408,05	2,59	1.056,85			2,59	1.056,85				1.056,85
4.8	CONTRATO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	65,44	2,59	169,49			2,59	169,49				169,49
4.9	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	58,64	36,00	2.111,04			36,00	2.111,04				2.111,04
4.10	CONTRATO	Forma em madeira comum para estrutura	m²	81,67	47,76	3.900,56			47,76	3.900,56				3.900,56
4.11	CONTRATO	Armadura em barra de aço CA-50	kg	11,01	280,80	3.091,61			280,80	3.091,61				3.091,61
4.12	CONTRATO	Armadura em barra de aço CA-60	kg	13,00	72,54	943,02			72,54	943,02				943,02
4.13	CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	408,05	2,04	832,42			2,04	832,42				832,42
4.14	CONTRATO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	95,26	2,04	194,33			2,04	194,33				194,33
4.15	CONTRATO	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	68,70	123,55	8.487,89			123,55	8.487,89				8.487,89
4.16	CONTRATO	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	1.806,66	5,38	8.643,83			5,38	8.643,83				8.643,83
4.17	CONTRATO	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm	m²	5,77	376,34	2.171,48			376,34	2.171,48				2.171,48
4.18	CONTRATO	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm	m²	18,29	376,34	6.883,26			376,34	6.883,26				6.883,26
<b>D</b>		<b>PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS</b>				<b>271.587,31</b>							<b>271.587,31</b>	
1.23.1	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	37,24	202,29	7.533,28			202,29	7.533,28				7.533,28
1.23.2	36.20.200	Mão francesa de 700 mm	un	55,34	101,00	5.589,34			101,00	5.589,34				5.589,34
1.26.1	CONTRATO	Escada metálica em lance composta por longarinas em perfis 'U' dobrado, e degraus em chapa dobrada, conforme projeto (casa de cultura e teatro)	kg	16,98	7.331,55	124.488,72						7.331,55		124.488,72
1.26.2	CONTRATO	Rampa metálica em lance composta por longarinas em perfis 'U' dobrado com chapa xadrez de apoio, conforme projeto (teatro)	kg	16,98	5.069,92	86.087,18						5.069,92		86.087,18
1.26.3	CONTRATO	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	3,59	12.401,47	44.521,27						12.401,47		44.521,27
1.26.10	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	1.683,26	2,00	3.366,52						2,00		3.366,52
<b>E</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SPDA)</b>				<b>10.147,32</b>							<b>10.147,32</b>	
						<b>1.675,34</b>							<b>1.675,34</b>	
						<b>9.897,27</b>							<b>9.897,27</b>	
						<b>258.464,69</b>							<b>258.464,69</b>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO - 1º ADITIVO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
					QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)
1.1	CONTRATO	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação	m	27,97	261,82	7.323,11	30,20	844,69	258,82	7.239,19	3,00	83,92
1.1.4	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m.	un.	166,13	17,00	2.824,21	5,00	830,65	16,00	2.658,08	1,00	166,13
F		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>59.114,40</b>		<b>11.822,88</b>		<b>47.291,52</b>		<b>11.822,88</b>
1.3		<b>Administração Local</b>				<b>59.114,40</b>		<b>11.822,88</b>		<b>47.291,52</b>		<b>11.822,88</b>
1.3.1	CONTRATO	Engenheiro civil de obra pleno com encargos	h	80,36	160,00	12.857,60	32,00	2.571,52	128,00	10.286,08	32,00	2.571,52
1.3.2	CONTRATO	Técnico de segurança do trabalho com encargos	h	42,38	160,00	6.780,80	32,00	1.356,16	128,00	5.424,64	32,00	1.356,16
1.3.3	CONTRATO	Encarregado de obras com encargos	mês	4.384,96	5,00	21.924,80	1,00	4.384,96	4,00	17.539,84	1,00	4.384,96
1.3.4	CONTRATO	Vigia diurno com encargos	h	6,96	400,00	2.784,00	80,00	556,80	320,00	2.227,20	80,00	556,80
1.3.5	CONTRATO	Vigia noturno com encargos	h	8,79	1.680,00	14.767,20	336,00	2.959,44	1.344,00	11.813,76	336,00	2.959,44
		<b>TOTAL GERAL SEM B.D.I.</b>				<b>R\$ 682.807,40</b>		<b>R\$ 13.498,22</b>		<b>R\$ 308.710,24</b>		<b>R\$ 374.097,16</b>
		<b>VALOR DO B.D.I.</b>				<b>R\$ 184.358,00</b>		<b>R\$ 3.644,52</b>		<b>R\$ 83.351,76</b>		<b>R\$ 101.006,23</b>
		<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>				<b>R\$ 867.165,39</b>		<b>R\$ 17.142,74</b>		<b>R\$ 392.061,99</b>		<b>R\$ 475.103,39</b>

DocuSigned by:



18CE7217C1C342A...

JSO CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENG. JULIO OSTRONOFF  
 DIRETOR TÉCNICO  
 CREA-5063681/604