



Acompanhe via internet em <https://araraquara.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 614.617.407.650.726.342

Situação geral em 18/03/2026 10:37: Finalizado

**J S O CONSTRUCOES LTDA**

contratos@jsoconstrucoes.com.br

Para

SOSP-UTA - Unida...

CC

SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

7 setores envolvidos

SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DFO

SOSP-SSOP

SOSP

SFP

SFP-GCGM-DECOG

SFP-SSPGF-DGFG

Entrada\*: Site

28/02/2025 14:51

Este documento contém assinatura digital, realizada por J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30 sendo o responsável JULIO DA SILVA OSTRONOFF CPF 312.XXX.XXX-17, VALTER RICARDO LÉO ROZATTO CPF 049.XXX.XXX-10, ERIKA APARECIDA SGARBOSA CPF 285.XXX.XXX-16.



## Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
OP	Há 11 meses 20 dias — 02/04/2025	Não configurado	Todos

CNPJ\*: 09.262.709/0001-30

Razão Social\*: JSO CONSTRUÇÕES LTDA

Número da medição\*: 5ª do 1º aditivo

Número do Contrato\*: 1737-2023

Objeto do contrato\*: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato **1737-2023**, cujo objeto é **EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"**, composta da documentação anexa.

Medição nº **5ª do 1º aditivo**.

Sem mais,

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/02/2025 14:51:13

E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue (3)

28/02/2025 14:51:52

J S O CONSTRUCOES LTDA assinou digitalmente **Protocolo 13.674/2025** com o certificado **J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30** sendo o responsável **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** CPF 312.XXX.XXX-17 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

### Despacho 1- 13.674/2025

28/02/2025 15:33

(Encaminhado)

Jeferson C. SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DFO - ...

CC

Divisão de Fiscalização de Obras, para análise e manifestação.  
Atenciosamente,

—  
**Jeferson Bento Borges Correa**  
*Supervisor Técnico*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/02/2025 15:33:48

Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA arquivou.

28/02/2025 15:33:48

Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA parou de acompanhar.

### Despacho 2- 13.674/2025

06/03/2025 16:23

(Encaminhado)

Carlos Z.

SOSP-SSOP-DFO

SOSP-SSOP - Subs...

CC

Sr. Subsecretário.

A medição está de acordo com a planilha apresentada.

Anexo nota fiscal.

Atte,

—  
**Eng. Carlos Eduardo Zem**  
*Divisão de Obras e Edificações Públicas*

[NF\\_936\\_28CCL\\_ARARAQUARA\\_5\\_MEDICAO\\_DO\\_1\\_TA\\_0\\_6\\_03\\_2025.pdf](#) (247,64 KB) 16 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/03/2025 16:32:22

Carlos Eduardo Zem SOSP-SSOP-DFO arquivou.

06/03/2025 16:32:22

Carlos Eduardo Zem **SOSP-SSOP-DFO** parou de acompanhar.

11 Despachos não lidos

**Despacho 3- 13.674/2025**

06/03/2025 16:50 (Encaminhado)

Ernesto V. **SOSP-SSOP**

**SOSP - Gabinete ...**

CC

**SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos**

Sr. Secretario,

A medição esta de acordo, para ciência.

Sugiro encaminhamento a Secretaria da Fazenda e Planejamento para prosseguimento.

Atenciosamente,

—  
**Ernesto Rebuglio Velloso**

Subsecretário de Obras Públicas

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

06/03/2025 16:50:55 Ernesto Rebuglio Velloso **SOSP-SSOP** arquivou.

06/03/2025 16:50:55 Ernesto Rebuglio Velloso **SOSP-SSOP** parou de acompanhar.

**Despacho 4- 13.674/2025**

07/03/2025 10:03

(Encaminhado)

Valter R. **SOSP**

**SFP - Gabinete d...**

A/C Roberto P.

CC

para pagamento

—  
**Eng. Valter Ricardo Léo Rozatto**  
*Secretário*

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

07/03/2025 10:03:39 Valter Ricardo Léo Rozatto **SOSP** assinou digitalmente **Protocolo 4- 13.674/2025** com o certificado **VALTER RICARDO LÉO ROZATTO** CPF **049.XXX.XXX-10** conforme **MP nº 2.200/2001**.

07/03/2025 10:34:45 Cilene Ferreira Bueno Scalise **SOSP** arquivou.

**Despacho 5- 13.674/2025**

07/03/2025 12:58

(Encaminhado)

Eugenia G. **SFP**

Para providências .

—  
**Eugênia Cristina Guarnieri**  
*Aux.de Serv. Públicos*

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.  
CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/03/2025 12:58:39 Eugenia Cristina Guarnieri **SFP** arquivou.

07/03/2025 12:58:39 Eugenia Cristina Guarnieri **SFP** parou de acompanhar.

**Despacho 6-  
13.674/2025**

07/03/2025 15:12  
(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

CC

WILLIAN RICHARD RODRIGUES - SFP-SSPO-DECO

PARA LIQUIDAÇÃO, SOMENTE APÓS CONFERIDA A DOCUMENTAÇÃO.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**

*CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/03/2025 15:54:02 Cilene Ferreira Bueno Scalise **SOSP** arquivou.

**Despacho 7-  
13.674/2025**

10/03/2025 13:01  
(Respondido)

WILLIAN R.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C WILLIAN R.  
CC

Empenho 2879/2025 Ok. Retenções OK.

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**  
*Contador*

[JSO Global CasaCulturaEWallaceLeal 1737 2023.pdf](#)  
(20,34 MB)

5 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 8-  
13.674/2025**

10/03/2025 13:20  
(Encaminhado)

WILLIAN R.

SFP-GCGM-DECOG

Para assinar.

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**  
*Contador*

SFP-GCGM-DECOG -...

A/C Erika S.  
CC

<a href="#">ofr00461_3_.pdf</a> (19,49 KB)	2 downloads
<a href="#">ofr00482_2_.pdf</a> (6,85 KB)	1 download
<a href="#">Recibo de ISS retido na fonte JSO NF 936.pdf</a> (95,01 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/03/2025 13:20:37 WILLIAN RICHARD RODRIGUES SFP-GCGM-DECOG Adicionou prazo **OP** a vencer em **02/04/2025**.

10/03/2025 13:53:35 Cilene Ferreira Bueno Scalise SOSP arquivou.

10/03/2025 13:53:35 Cilene Ferreira Bueno Scalise SOSP parou de acompanhar.

### Despacho 9- 13.674/2025

11/03/2025 11:21 (Respondido)

**J S O CONSTRUCOES LTDA**  
[contratos@jsconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Bom dia!

Anexo documentação previdenciária e trabalhista.

Está faltando a DCTF e comprovantes de pagamento do FGTS e DCTF, cujo vencimento será no dia 20/03/2025.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana

[anapaula@jsconstrucoes.com.br](mailto:anapaula@jsconstrucoes.com.br)

11-93035-7010

<a href="#">2025_02_20_FGTS_R_1_867_58.pdf</a> (7,62 KB)	0 downloads
<a href="#">2025_02_20_INSS_R_10_946_45.pdf</a> (8,25 KB)	0 downloads
<a href="#">DARFWEB_.pdf</a> (121,82 KB)	0 downloads
<a href="#">DeclaracaoCompleta_09262709000130_012025_40_.pdf</a> (40,31 KB)	0 downloads
<a href="#">FOLHA DE ADIANTAMENTO.pdf</a> (43,01 KB)	0 downloads
<a href="#">Folha de Adiantamento.pdf</a> (115,03 KB)	0 downloads
<a href="#">Folha de Pagamento.pdf</a> (183,97 KB)	0 downloads
<a href="#">Folha de Pagamento Tomador.pdf</a> (333,09 KB)	0 downloads
<a href="#">FOLHA POR TOMADOR 02_25.pdf</a> (123,48 KB)	0 downloads
<a href="#">GFD Mensal.pdf</a> (180,43 KB)	1 download
<a href="#">GFD MENSAL.pdf</a> (181,09 KB)	1 download
<a href="#">Recibo_09262709000130_012025_40_0000050000310_047701.pdf</a> (9,00 KB)	0 downloads



<a href="#">RelaAAo BancAria.pdf</a> (45,48 KB)	0 downloads
<a href="#">RELA AAO BANCARIA.pdf</a> (34,96 KB)	0 downloads
<a href="#">Relacao bancaria adt.pdf</a> (12,03 KB)	0 downloads
<a href="#">RELACAO BANCARIA PGT.pdf</a> (34,96 KB)	0 downloads
<a href="#">Relatorio Bancario.pdf</a> (46,30 KB)	0 downloads
<a href="#">Relatorio GFD.pdf</a> (109,43 KB)	0 downloads
<a href="#">RELATORIO GFD.pdf</a> (172,71 KB)	0 downloads
<a href="#">RESUMO DA FOLHA.pdf</a> (45,54 KB)	0 downloads
<a href="#">Resumo da Folha de Pagamento.pdf</a> (69,21 KB)	0 downloads
<a href="#">RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ADT.pdf</a> (38,95 KB)	0 downloads
<a href="#">RESUMO DA FOLHA PGT.pdf</a> (45,54 KB)	0 downloads
<a href="#">Resumo Folha de Adiantamento.pdf</a> (52,38 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

## Despacho 10- 13.674/2025

14/03/2025 15:34

(Respondido)

### [J S O CONSTRUÇOES LTDA](#)

[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Boa tarde!

Anexo:

- Guia DCTFWeb e comprovante, referente mês 02/2025;
- Guai GFD e comprovante, referente mês 02/2025;
- Declaração de Colaboradores alocados na obra.

Qualquer dúvida à disposição.

Ana

[anapaula@jsoconstrucoes.com.br](mailto:anapaula@jsoconstrucoes.com.br)

11-93035-7010

<a href="#">2025 03 14 Guia de FGTS R 3 095 87.pdf</a> (7,62 KB)	0 downloads
<a href="#">2025 03 14 Guia de INSS R 16 573 86.pdf</a> (8,25 KB)	0 downloads
<a href="#">2025 03 20 DARFWEB.pdf</a> (129,43 KB)	0 downloads
<a href="#">DECLARACAO FUNCIONARIOS ALOCADOS 28CC T assinado.pdf</a> (190,41 KB)	0 downloads
<a href="#">GFD MENSAL.pdf</a> (181,09 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

### Nota interna

25/03/2025 10:38 ()

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

ANEXO TERMO ADITIVO

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**  
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

[APOSTILAMENTO.pdf](#) (107,25 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/03/2025 10:42:26

Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** assinou digitalmente **Protocolo 8-13.674/2025** com o certificado **ERIKA APARECIDA SGARBOSA** CPF **285.XXX.XXX-16** conforme **MP nº 2.200/2001**.

### Despacho 11-13.674/2025

25/03/2025 10:44

(Encaminhado)

Erika S.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-SSPGF-DGFG -...

CC

Roseli do Prado Bolsoni Alves - SFP-SSPGF-DGF

SEGUE PARA PAGAMENTO.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**  
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/03/2025 10:44:12

Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** arquivou.

25/03/2025 10:44:12

Erika Aparecida Sgarbosa **SFP-GCGM-DECOG** parou de acompanhar.

25/03/2025 11:08:44

Raoni Mota Lopes **SFP-SSPGF-DGFG** arquivou.

25/03/2025 11:08:44

E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) **E-mail entregue, clicado (4)**

29/10/2025 09:39:04

Raoni Mota Lopes **SFP-SSPGF-DGFG** reabriu para resolução.

### Despacho 12-13.674/2025

29/10/2025 09:52

(Respondido)

Segue comprovante de pagamento.

Raoni L.

SFP-SSPGF-DGFG

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

**Raoni Mota Lopes**  
assistente administrativo

[1DOC 13674.pdf](#) (4,47 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

29/10/2025 09:52:34 Raoni Mota Lopes SFP-SSPGF-DGFG arquivou.

29/10/2025 09:52:34 Raoni Mota Lopes SFP-SSPGF-DGFG parou de acompanhar.

29/10/2025 09:52:34 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br),  
[julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue, lido, clicado (7)

Prefeitura de Araraquara - São Bento, 840 - Centro Araraquara/SP - CEP: 14801-901

Impresso em 18/03/2026 10:37:03 por Carlos Eduardo Zem - Chefe de Divisão (matrícula 11853-2)

À

Prefeitura do Município de ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS

A/C.: Eng. Carlos Zem

REF.: 5ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO


CONTRATO N.º 1.737-2023

OBJETO: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”,

A empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.262.709/0001-30, vem por meio desta apresentar a 5ª medição do 1º aditivo ao contrato dos serviços executados na obra supracitada, conforme planilha de medição.

Atenciosamente,

São Paulo, 28 de fevereiro 2025

Documento assinado digitalmente  
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF  
Data: 28/02/2025 14:44:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**

Engº Julio Ostronoff

Sócio Diretor

5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO		REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"													
Município de Araraquara		RUA SÃO BENTO, Nº 909 - CENTRO													
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO - 1º ADITIVO			5ª MEDIÇÃO			ACUMULADO					
				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)			
		DATA BASE: 01/23													
		B.D.I. (%): 27%													
A		CASA DA CULTURA			158.246,73					181.716,26					75.592,16
1		COBERTURA			67.041,46					67.041,46					
1.1	CONTRATO	Retirada de telhamento em barro	m²	11,06	107,94					107,94					
1.3	CONTRATO	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - ripas	m	1,08	1.755,83					1.755,83					
1.4	CONTRATO	Fornecimento e colocação de ripamento em estrutura de madeira da cobertura	m²	3.705,24	6,42					23.787,64					
1.5	CONTRATO	Telha de barro tipo francesa	m²	73,24	107,94					7.905,52					
1.7	CONTRATO	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	108,70	25,70					2.793,59					
1.10	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	18,46	1.080,00					19.936,80					
1.11	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	100,43	94,87					9.527,79					
2		FORRO E PISO DE MADEIRA			70.249,81					59.844,12					10.405,69
2.8	CONTRATO	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	19,77	115,00					1.907,81				18,50	365,74
2.9	CONTRATO	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	8,23	865,00					657,85				207,15	1.704,84
2.10	20.10.040	Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm	m	29,12	421,77					12.281,94				370,84	1.483,08
2.11	96122	Acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus), AF_05/2017	m	38,89	954,76					37.130,62				824,13	5.080,21
2.12	05.07.060	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	102,24	111,94					9.672,93				17,33	1.771,82
3		SANITÁRIOS - TÉRREO (REFORMA)			10.566,66					10.566,66					
3.5		Instalações Hidráulicas			10.566,66					10.566,66					
3.5.2		Esgoto Sanitário			10.566,66					10.566,66					
3.5.2.1	CONTRATO	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	66,71	50,40					3.362,18				50,40	
3.5.2.6	16.08.026	Cl-02 caixa de inspeção 80x80cm para esgoto	un	900,56	8,00					7.204,48				8,00	
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			10.388,80					10.388,80					10.388,80
5.41	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	m	55,74	45,00					2.508,30				45,00	2.508,30
5.42	39.21.120	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	m	97,60	60,00					5.856,00				60,00	5.856,00
5.43	38.04.140	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2" com acessórios	m	80,98	25,00					2.024,50				25,00	2.024,50
6		SUBSTITUIÇÃO DO PISO VERMELHO DO HALL DE INTERLIGAÇÃO CASA DA CULTURA E TEATRO			44.530,57					17.918,61					26.611,96
6.1	CONTRATO	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	9,30	143,98					1.339,01				143,98	
6.2	CONTRATO	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (contrapiço)	m³	267,04	16,59					4.430,19				16,59	
6.3	CONTRATO	Lastro de pedra britada	m³	147,75	4,98					735,80				4,98	
6.4	CONTRATO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	65,44	9,95					651,13				9,95	
6.5	CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	408,05	9,95					4.060,10				9,95	
6.6	CONTRATO	Regularização sarrafada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1,4, e=3 cm	m²	22,59	165,91					3.747,91				165,91	
6.7	CONTRATO	Revestimento em porcelanato polido 45x45cm, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado, conforme projeto	m²	160,40	165,91					26.611,96					26.611,96
6.8	CONTRATO	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	108,70	27,18					2.954,47				27,18	
7		REFORÇO ESTRUTURAL - SALA MIS E P4			54.531,12					26.345,41					28.185,71
7.1	CONTRATO	Forma em madeira comum para estrutura	m²	81,67	9,72					375,68				4,60	418,15
7.2	CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	408,05	0,96					195,86				0,48	195,87
7.3	CONTRATO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	83,21	0,96					39,94				0,48	39,94
7.4	CONTRATO	Armadura em barra de aço CA-50	kg	11,01	96,00					528,48				48,00	528,48



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO - 1º ADITIVO		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
					QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)	QUANT	DIFERENÇA (R\$)
1.1	CONTRATO	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação	m	27,97	261,82	7.323,11			258,82	7.239,19	3,00	83,92
1.1.4	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m.	un.	166,13	17,00	2.824,21			16,00	2.658,08	1,00	166,13
F		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>59.114,40</b>				<b>59.114,40</b>		
1.3		<b>Administração Local</b>				<b>59.114,40</b>				<b>59.114,40</b>		
1.3.1	CONTRATO	Engenheiro civil de obra pleno com encargos	h	80,36	160,00	12.857,60	32,00	2.571,52	160,00	12.857,60		
1.3.2	CONTRATO	Técnico de segurança do trabalho com encargos	h	42,38	160,00	6.780,80	32,00	1.356,16	160,00	6.780,80		
1.3.3	CONTRATO	Encarregado de obras com encargos	mês	4.384,96	5,00	21.924,80	1,00	4.384,96	5,00	21.924,80		
1.3.4	CONTRATO	Vigia diurno com encargos	h	6,96	400,00	2.784,00	80,00	556,80	400,00	2.784,00		
1.3.5	CONTRATO	Vigia noturno com encargos	h	8,79	1.680,00	14.767,20	336,00	2.959,44	1.680,00	14.767,20		
		<b>TOTAL GERAL SEM B.D.I.</b>				<b>R\$ 682.807,40</b>		<b>R\$ 17.739,45</b>		<b>R\$ 326.449,69</b>		<b>R\$ 356.357,71</b>
		<b>VALOR DO B.D.I.</b>				<b>R\$ 184.358,00</b>		<b>R\$ 4.789,65</b>		<b>R\$ 88.141,42</b>		<b>R\$ 96.216,58</b>
		<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>				<b>R\$ 867.165,39</b>		<b>R\$ 22.529,10</b>		<b>R\$ 414.591,10</b>		<b>R\$ 452.574,29</b>

JSO CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENG. JULIO OSTRONOFF  
 DIRETOR TÉCNICO  
 CREA:5063881604