



Acompanhe via internet em <https://araraquara.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 467.317.507.694.131.094

Situação geral em 18/03/2026 10:38: Finalizado

J S O CONSTRUCOES LTDA

contratos@jsoconstrucoes.com.br

Para

SOSP-UTA - Unida...

CC

SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

9 setores envolvidos

SOSP-UTA SOSP-SSOP-DFO SOSP-SSOP SOSP

SFP SFP-GCGM SFP-GCGM-DECOG

SADM-SSLCC-DCONT... SFP-SSPGF-DGFG

Entrada\*: Site

24/06/2025 09:50

Este documento contém assinatura digital, realizada por J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30 sendo o responsável JULIO DA SILVA OSTRONOFF CPF 312.XXX.XXX-17, J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30 sendo o responsável JULIO DA SILVA OSTRONOFF CPF 312.XXX.XXX-17, VALTER

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Table with 4 columns: Prazo, Vencimento, Lembrete, Visibilidade. Row 1: OP, Há 8 meses 10 horas — 21/07/2025, Não configurado, Todos

Green box containing contract details: CNPJ\*: 09.262.709/0001-30, Razão Social\*: JSO CONSTRUÇÕES LTDA, Número da medição\*: 6ª DO 1º ADITIVO, Número do Contrato\*: 1737-2023, Objeto do contrato\*: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES."

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato 1737-2023, cujo objeto é EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES.", composta da documentação anexa.

Medição nº 6ª DO 1º ADITIVO.

Sem mais,



[CT1737 2023 OFICIO 6 MEDICAO DO ADITIVO CASA DA CULTURA 28CCT assinado.pdf](#)

2 downloads

(157,68 KB)

[CT1737 2023 PLANILHA 6 Medicao do aditivo Casa da Cultura rev 1 aprovada assinado.pdf](#)

5 downloads

(283,15 KB)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

24/06/2025 09:50:13

E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue, clicado (4)

24/06/2025 09:50:51

J S O CONSTRUCOES LTDA assinou digitalmente **Protocolo 37.509/2025** com o certificado **J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30** sendo o responsável **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** CPF 312.XXX.XXX-17 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

### Despacho 1- 37.509/2025

24/06/2025 11:31

(Encaminhado)

Jeferson C. SOSP-UTA

SOSP-SSOP-DFO - ...

CC

À Div. de Fiscalização de Obras, para análise e manifestação.

—  
**Jeferson Bento Borges Correa**  
*Supervisor Técnico*

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

24/06/2025 11:31:45

Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA arquivou.

24/06/2025 11:31:45

Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA parou de acompanhar.

### Despacho 2- 37.509/2025

24/06/2025 17:08

(Respondido)

[J S O CONSTRUCOES LTDA](#)  
[contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br)

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Segue Relatório Fotográfico.

Atenciosamente,

[R F 6 Medicao do aditivo Casa da Cultura assina do.pdf](#) 7 downloads  
(682,28 KB)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

24/06/2025 17:08:35

J S O CONSTRUCOES LTDA assinou digitalmente **Protocolo 2- 37.509/2025** com o certificado **J S O CONSTRUCOES LTDA CNPJ 09.262.709/0001-30** sendo o responsável **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** CPF 312.XXX.XXX-17 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

**Despacho 3-37.509/2025**

25/06/2025 11:42

(Encaminhado)

Carlos Z.

SOSP-SSOP-DFO

SOSP-SSOP - Subs...

CC

Sr. Subsecretário.

A medição está de acordo com a planilha apresentada.

Anexo nota fiscal.

Atte,

—  
**Eng. Carlos Eduardo Zem**

*Divisão de Obras e Edificações Públicas*

[NF\\_980\\_28CCL\\_ARARAQUARA\\_6\\_MEDICAO\\_DO\\_1\\_TA\\_2\\_3\\_06\\_2025.pdf](#) (217,72 KB) 13 downloads

Quem já visualizou?

25/06/2025 11:43:35 Carlos Eduardo Zem  arquivou.

25/06/2025 11:43:35 Carlos Eduardo Zem  parou de acompanhar.

13 Despachos não lidos

**Despacho 4- 37.509/2025**

25/06/2025 12:13

(Respondido)

**J S O CONSTRUCOES LTDA**

contratos@jsoconstrucoes.com.br

Envolvidos internos

acompanhando

CC

Boa tarde!

Anexo documentos previdenciário e trabalhista.

Qualquer dúvida à disposição.

Atenciosamente,

Ana Paula

11-93035-7010

anapaula@jsoconstrucoes.com.br

[2025\\_06\\_20\\_DARF\\_DCTFWEB\\_R\\_27\\_553\\_68.pdf](#) (8,24 KB) 4 downloads

[2025\\_06\\_20\\_GFD\\_FGTS\\_R\\_5\\_062\\_65.pdf](#) (7,62 KB) 2 downloads

[DARFWEB.pdf](#) (2,17 MB) 5 downloads

[FOLHA\\_DE\\_ADIANTAMENTO.pdf](#) (53,98 KB) 1 download

[FOLHA\\_DE\\_PAGAMENTO.pdf](#) (83,17 KB) 1 download

[FOLHA\\_POR\\_TOMADOR\\_05\\_2025.pdf](#) (207,59 KB) 0 downloads



|   |             |
|---|-------------|
| <a href="#">GFD_MENSAL.pdf</a> (180,63 KB)                        | 1 download  |
| <a href="#">RELATORIO BANCARIO ADT.pdf</a> (36,46 KB)             | 1 download  |
| <a href="#">RELATORIO BANCARIO_pgt.pdf</a> (36,55 KB)             | 0 downloads |
| <a href="#">RELATORIO_GFD.pdf</a> (231,27 KB)                     | 1 download  |
| <a href="#">RESUMO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO.pdf</a><br>(39,11 KB) | 1 download  |
| <a href="#">RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.pdf</a> (47,71 KB)       | 1 download  |

Quem já visualizou?

25/06/2025 13:56:51 Ernesto Rebuglio Velloso  solicitou a assinatura de **Valter Ricardo Léo Rozatto** em Despacho 3- 37.509/2025 .

### Despacho 5- 37.509/2025

25/06/2025 13:59  
(Encaminhado)

Ernesto V.

CC

M.D. Secretário de Obras e Serviços Públicos;

Havendo no despacho 03 de 25/06 o ateste da área técnica/fiscalização, e conferidos os valores da medição e da fatura, encaminho o presente para ateste/assinatura e posterior envio à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento.

—  
**Ernesto Rebuglio Velloso**  
Subsecretário de Obras Públicas

Quem já visualizou?

25/06/2025 13:59:49 Ernesto Rebuglio Velloso  arquivou.

25/06/2025 13:59:49 Ernesto Rebuglio Velloso  parou de acompanhar.

### Despacho 6- 37.509/2025

25/06/2025 15:48  
(Encaminhado)

Valter R.

A/C Roberto P.  
CC

Para pagamento.

—  
**Eng. Valter Ricardo Léo Rozatto**  
Secretário

Quem já visualizou?

25/06/2025 15:48:36 Valter Ricardo Léo Rozatto  assinou digitalmente **Protocolo 6- 37.509/2025** com o certificado **VALTER RICARDO LÉO ROZATTO** CPF **049.XXX.XXX-10** conforme **MP nº 2.200/2001** .

25/06/2025 15:49:01

Valter Ricardo Léo Rozatto (SOSP) assinou digitalmente **Protocolo 3- 37.509/2025** com o certificado **VALTER RICARDO LÉO ROZATTO** CPF **049.XXX.XXX-10** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

**Despacho 7-  
37.509/2025**

25/06/2025 16:04  
(Encaminhado)

Eugenia G. (SFP)

(SFP-GCGM - Gabin...

A/C ANDRESSA P.  
CC

Para providências .

—  
**Eugênia Cristina Guarnieri**  
*Aux.de Serv. Públicos*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/06/2025 16:04:23 Eugenia Cristina Guarnieri (SFP) arquivou.

25/06/2025 16:04:23 Eugenia Cristina Guarnieri (SFP) parou de acompanhar.

25/06/2025 16:16:08 Cilene Ferreira Bueno Scalise (SOSP) arquivou.

**Despacho 8-  
37.509/2025**

25/06/2025 16:35  
(Encaminhado)

ANDRESSA P.

(SFP-GCGM)

(SFP-GCGM-DECOG -...

CC

Erika Aparecida Sgarbosa - SFP-SSPO-DECO

para providencias

—  
Andressa Durães Silva Passos  
Subsecretária de Planejamento e Orçamento  
Município de Araraquara  
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
(16) 3301-5287  
(16) 99618-3187

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/06/2025 16:35:57 ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS (SFP-GCGM) arquivou.

25/06/2025 16:35:57 ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS (SFP-GCGM) parou de acompanhar.

25/06/2025 17:00:55 Cilene Ferreira Bueno Scalise (SOSP) arquivou.

**Despacho 9- 37.509/2025**

25/06/2025 17:09  
(Respondido)

Boa tarde,

WILLIAN R.

SFP-GCGM-DECOG

**J S O CONSTRUÇOES LTDA**

contratos@jsoconstrucoes.com.br

CC

solicito:

- DCTF Web acompanhado do respectivo recibo de transmissão da competência 05/2025.

Aguardo.

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**

Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/06/2025 17:09:24

E-mail para comercial@jsoconstrucoes.com.br, contratos@jsoconstrucoes.com.br,

julio@jsoconstrucoes.com.br E-mail entregue, lido (5)

### Nota interna

25/06/2025 17:10 ()

WILLIAN R.

SFP-GCGM-DECOG

Empenho 1685/2024 Ok. Retenções ISS 3% = R\$ 6.307,18 (arredondamento). Documentação PENDENTE.

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**

Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/06/2025 17:49:12

Cilene Ferreira Bueno Scalise SOSP arquivou.

### Despacho 10- 37.509/2025

27/06/2025 15:31

(Respondido)

**J S O CONSTRUÇOES LTDA**

contratos@jsoconstrucoes.com.br

Envolvidos internos

acompanhando

CC

Boa tarde, Willian!

Anexo declaração e Recibo, referente DCTFWeb, competência 05/2025.

A guia DCTFWeb e comprovante de pagamento encontra-se anexada no despacho 4.

Qualquer dúvida à disposição.

Atenciosamente,

Ana Paula

11-93035-7010

[DECLARACAO\\_DCTFWEB\\_05\\_2025.pdf](#) (99,59 KB) 3 downloads

[RECIBO\\_DCTFWEB\\_05\\_2025.pdf](#) (11,17 KB) 4 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

### Nota interna

27/06/2025 16:27 ()

WILLIAN R.

SFP-GCGM-DECOG

Ariane Soares de Souza - SFP-SSLCC-DCONT

Por gentileza,  
solicito o termo aditivo do contrato 1737-2023 JSO.

Grato,

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**  
Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/06/2025 16:39:24 Cilene Ferreira Bueno Scalise **SOSP** arquivou.

### Nota interna

30/06/2025 11:36 ()

Ariane S.

SADM-SSLCC-DCONT...

Segue.

—  
**Ariane Soares de Souza**  
Chefe de Divisão de Contratos

[ULTIMO\\_ADITIVO.pdf](#) (149,87 KB)

3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/06/2025 11:36:48 Ariane Soares de Souza **SADM-SSLCC-DCONTG** arquivou.

30/06/2025 11:36:48 Ariane Soares de Souza **SADM-SSLCC-DCONTG** parou de acompanhar.

30/06/2025 12:10:26 Cilene Ferreira Bueno Scalise **SOSP** arquivou.

### Despacho 11-37.509/2025

30/06/2025 12:28

(Encaminhado)

WILLIAN R.

SFP-GCGM-DECOG

SFP-GCGM-DECOG - ...

A/C Erika S.

CC

Empenho 39/75/2024 OK.  
Retenções ISS 3% = R\$ 6.307,18 (arredondamento).  
Para assinar.

—  
**WILLIAN RICHARD RODRIGUES**  
Contador

[nf00106\\_recibo\\_JS0\\_NF\\_980.pdf](#) (118,63 KB)

2 downloads

[ofr00461.pdf](#) (51,76 KB)

9 downloads

[ofr00482.pdf](#) (39,68 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/06/2025 12:28:25 WILLIAN RICHARD RODRIGUES (SFP-GCGM-DECOG) Adicionou prazo **OP** a vencer em **21/07/2025** .

30/06/2025 14:34:52 Cilene Ferreira Bueno Scalise (SOSP) arquivou.

18/07/2025 10:42:38 Erika Aparecida Sgarbosa (SFP-GCGM-DECOG) assinou digitalmente **Protocolo 11-37.509/2025** com o certificado **ERIKA APARECIDA SGARBOSA CPF 285.XXX.XXX-16** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

### Despacho 12-37.509/2025

18/07/2025 10:43  
(Encaminhado)

Erika S.

(SFP-GCGM-DECOG)

(SFP-SSPGF-DGFG -...)

CC

Roseli do Prado Bolsoni Alves - SFP-SSPGF-DGF

SEGUE PARA PAGAMENTO.

—  
**Erika Aparecida Sgarbosa**

*CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/07/2025 10:43:46 Erika Aparecida Sgarbosa (SFP-GCGM-DECOG) arquivou.

18/07/2025 10:43:46 Erika Aparecida Sgarbosa (SFP-GCGM-DECOG) parou de acompanhar.

18/07/2025 10:44:31 Raoni Mota Lopes (SFP-SSPGF-DGFG) arquivou.

18/07/2025 10:57:48 Cilene Ferreira Bueno Scalise (SOSP) arquivou.

18/07/2025 10:57:48 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) (E-mail entregue, clicado (5))

29/10/2025 09:52:57 Raoni Mota Lopes (SFP-SSPGF-DGFG) reabriu para resolução.

### Despacho 13-37.509/2025

29/10/2025 09:54  
(Respondido)

Raoni L.

(SFP-SSPGF-DGFG)

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Segue comprovante de pagamento.

—  
**Raoni Mota Lopes**  
*assistente administrativo*

Quem já visualizou?

29/10/2025 09:54:27 Raoni Mota Lopes SFP-SSPGF-DGFG arquivou.

29/10/2025 09:54:27 Raoni Mota Lopes SFP-SSPGF-DGFG parou de acompanhar.

29/10/2025 11:05:19 Cilene Ferreira Bueno Scalise SOSP arquivou.

29/10/2025 11:05:19 Cilene Ferreira Bueno Scalise SOSP parou de acompanhar.

29/10/2025 11:05:19 E-mail para [comercial@jsoconstrucoes.com.br](mailto:comercial@jsoconstrucoes.com.br), [contratos@jsoconstrucoes.com.br](mailto:contratos@jsoconstrucoes.com.br), [julio@jsoconstrucoes.com.br](mailto:julio@jsoconstrucoes.com.br) E-mail entregue (3)

Prefeitura de Araraquara - São Bento, 840 - Centro Araraquara/SP - CEP: 14801-901

Impresso em 18/03/2026 10:38:32 por Carlos Eduardo Zem - Chefe de Divisão (matrícula 11853-2)

À

Prefeitura do Município de ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS

A/C.: Eng. Carlos Zem

REF.: 6ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO


CONTRATO N.º 1.737-2023

OBJETO: EXECUÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”,

A empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.262.709/0001-30, vem por meio desta apresentar a 6ª medição do 1º aditivo ao contrato dos serviços executados na obra supracitada, conforme planilha de medição.

Atenciosamente,

São Paulo, 23 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente  
 JULIO DA SILVA OSTRONOFF  
Data: 24/06/2025 09:47:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA**

Engº Julio Ostronoff

Sócio Diretor



| ITEM     | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | UNID.  | CONTRATO - 1º ADITIVO |           |                   | 6ª MEDIÇÃO |                 |          | ACUMULADO         |          |                   | SALDO |                 |
|----------|-----------|---|--------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------|-----------------|
|          |           |   |        | PREÇO UNITÁRIO (R\$)  | QUANT     | DIFERENÇA (R\$)   | QUANT      | DIFERENÇA (R\$) | QUANT    | DIFERENÇA (R\$)   | QUANT    | DIFERENÇA (R\$)   | QUANT | DIFERENÇA (R\$) |
| 7.5      | CONTRATO  | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura   | kg     | 16,98                 | 2.538,10  | 43.096,94         | 735,21     | 12.483,87       | 1.960,56 | 33.290,31         | 577,54   | 9.806,63          |       |                 |
| 7.6      | CONTRATO  | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica   | kg     | 3,59                  | 2.538,10  | 9.111,78          |            |                 | 1.225,35 | 4.399,01          | 1.312,75 | 4.712,77          |       |                 |
| <b>B</b> |           | <b>ARQUIVO HISTÓRICO / RESERVA TÉCNICA</b>  |        |                       |           | <b>5.916,57</b>   |            |                 |          | <b>5.916,57</b>   |          |                   |       |                 |
| 1        |           | <b>PISO</b>   |        |                       |           | <b>5.916,57</b>   |            |                 |          | <b>5.916,57</b>   |          |                   |       |                 |
| 1.5      | CONTRATO  | Piso vinílico tipo linóleo para salas de dança com manta amortecedora, inclusive rodapés, conforme projeto                                      | m²     | 251,11                | 11,82     | 2.968,12          |            |                 | 11,82    | 2.968,12          |          |                   |       |                 |
| 1.6      | CONTRATO  | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico  | m²     | 187,77                | 11,43     | 2.146,21          |            |                 | 11,43    | 2.146,21          |          |                   |       |                 |
| 1.8      | 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive junta de apoio em polietileno                                  | m      | 7,36                  | 109,00    | 802,24            |            |                 | 109,00   | 802,24            |          |                   |       |                 |
| <b>C</b> |           | <b>TEATRO</b>   |        |                       |           | <b>78.733,38</b>  |            |                 |          | <b>56.682,57</b>  |          | <b>22.050,81</b>  |       |                 |
| 2        |           | <b>REFORMA</b>  |        |                       |           | <b>16.642,12</b>  |            |                 |          | <b>4.256,91</b>   |          | <b>12.385,21</b>  |       |                 |
| 2.4      | CONTRATO  | <b>Esquadrias metálicas</b>   |        |                       |           | <b>12.385,21</b>  |            |                 |          | <b>12.385,21</b>  |          | <b>12.385,21</b>  |       |                 |
| 2.4.3    | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida  | m²     | 904,69                | 13,69     | 12.385,21         |            |                 | 13,69    | 12.385,21         |          | 13,69             |       |                 |
| 2.5      |           | <b>Cobertura</b>  |        |                       |           | <b>4.256,91</b>   |            |                 |          | <b>4.256,91</b>   |          | <b>4.256,91</b>   |       |                 |
| 2.5.4    | CONTRATO  | Calha embuida de chapa de aço galvanizado nº 26 retangular corte 50   | m      | 112,08                | 12,50     | 1.401,00          |            |                 | 12,50    | 1.401,00          |          | 1.401,00          |       |                 |
| 2.5.7    | 15.03.061 | Face interna de calhas com lã de vidro  | m      | 7,45                  | 49,00     | 365,05            |            |                 | 49,00    | 365,05            |          | 365,05            |       |                 |
| 2.5.8    | 15.03.064 | Face externa de calhas/condutores com esmalte a base de água  | m      | 11,58                 | 215,10    | 2.490,86          |            |                 | 215,10   | 2.490,86          |          | 2.490,86          |       |                 |
| <b>3</b> |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |        |                       |           | <b>9.665,60</b>   |            |                 |          | <b>9.665,60</b>   |          | <b>9.665,60</b>   |       |                 |
| 3.22     | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases                                    | m      | 48,50                 | 160,00    | 7.760,00          |            |                 | 160,00   | 7.760,00          |          | 160,00            |       | 7.760,00        |
| 3.23     | CONTRATO  | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C   | m      | 23,82                 | 80,00     | 1.905,60          |            |                 | 80,00    | 1.905,60          |          | 80,00             |       | 1.905,60        |
| <b>4</b> |           | <b>ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA E REFORÇO DA PAREDE DE APOIO DA COBERTURA DO TEATRO</b>  |        |                       |           | <b>52.425,66</b>  |            |                 |          | <b>52.425,66</b>  |          | <b>52.425,66</b>  |       |                 |
| 4.1      | CONTRATO  | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m   | m²     | 20,79                 | 260,00    | 5.405,40          |            |                 | 260,00   | 5.405,40          |          | 260,00            |       | 5.405,40        |
| 4.2      | CONTRATO  | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis   | m²xmes | 10,37                 | 130,00    | 1.348,10          |            |                 | 130,00   | 1.348,10          |          | 130,00            |       | 1.348,10        |
| 4.3      | CONTRATO  | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga                              | m³     | 108,70                | 16,06     | 1.745,72          |            |                 | 16,06    | 1.745,72          |          | 16,06             |       | 1.745,72        |
| 4.4      | CONTRATO  | Demolição manual de revestimento em massa de parede   | m²     | 4,64                  | 247,10    | 1.146,54          |            |                 | 247,10   | 1.146,54          |          | 247,10            |       | 1.146,54        |
| 4.5      | CONTRATO  | Forma em madeira comum para fundação  | m²     | 83,48                 | 17,28     | 1.442,53          |            |                 | 17,28    | 1.442,53          |          | 17,28             |       | 1.442,53        |
| 4.6      | CONTRATO  | Armadura em barra de aço CA-50  | kg     | 11,01                 | 259,00    | 2.851,59          |            |                 | 259,00   | 2.851,59          |          | 259,00            |       | 2.851,59        |
| 4.7      | CONTRATO  | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa  | m³     | 408,05                | 2,59      | 1.056,85          |            |                 | 2,59     | 1.056,85          |          | 2,59              |       | 1.056,85        |
| 4.8      | CONTRATO  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   | m³     | 65,44                 | 2,59      | 169,49            |            |                 | 2,59     | 169,49            |          | 2,59              |       | 169,49          |
| 4.9      | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa   | m      | 58,64                 | 36,00     | 2.111,04          |            |                 | 36,00    | 2.111,04          |          | 36,00             |       | 2.111,04        |
| 4.10     | CONTRATO  | Forma em madeira comum para estrutura   | m²     | 81,67                 | 47,76     | 3.900,56          |            |                 | 47,76    | 3.900,56          |          | 47,76             |       | 3.900,56        |
| 4.11     | CONTRATO  | Armadura em barra de aço CA-50  | kg     | 11,01                 | 280,80    | 3.091,61          |            |                 | 280,80   | 3.091,61          |          | 280,80            |       | 3.091,61        |
| 4.12     | CONTRATO  | Armadura em barra de aço CA-60  | kg     | 13,00                 | 72,54     | 943,02            |            |                 | 72,54    | 943,02            |          | 72,54             |       | 943,02          |
| 4.13     | CONTRATO  | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa  | m³     | 408,05                | 2,04      | 832,42            |            |                 | 2,04     | 832,42            |          | 2,04              |       | 832,42          |
| 4.14     | CONTRATO  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento   | m³     | 95,26                 | 2,04      | 194,33            |            |                 | 2,04     | 194,33            |          | 2,04              |       | 194,33          |
| 4.15     | CONTRATO  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm   | m²     | 68,70                 | 123,55    | 8.487,89          |            |                 | 123,55   | 8.487,89          |          | 123,55            |       | 8.487,89        |
| 4.16     | CONTRATO  | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado   | m³     | 1.806,66              | 5,38      | 8.643,83          |            |                 | 5,38     | 8.643,83          |          | 5,38              |       | 8.643,83        |
| 4.17     | CONTRATO  | Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm  | m²     | 5,77                  | 376,34    | 2.171,48          |            |                 | 376,34   | 2.171,48          |          | 376,34            |       | 2.171,48        |
| 4.18     | CONTRATO  | Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=20 mm  | m²     | 18,29                 | 376,34    | 6.883,26          |            |                 | 376,34   | 6.883,26          |          | 376,34            |       | 6.883,26        |
| <b>D</b> |           | <b>PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS</b>   |        |                       |           | <b>271.587,31</b> |            |                 |          | <b>153.059,90</b> |          | <b>118.527,41</b> |       |                 |
| 1.23.1   | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica  | m²     | 37,94                 | 202,29    | 7.533,28          |            |                 | 202,29   | 7.533,28          |          | 202,29            |       | 7.533,28        |
| 1.23.2   | 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm  | un     | 55,94                 | 101,00    | 5.589,34          |            |                 | 101,00   | 5.589,34          |          | 101,00            |       | 5.589,34        |
| 1.26.1   | CONTRATO  | Escada metálica em lance composta por longarinas em perfis "U" dobrado, e degraus em chapa dobrada, conforme projeto (casa de cultura e teatro) | kg     | 16,98                 | 7.331,55  | 124.489,72        |            |                 | 4.398,93 | 74.693,83         |          | 2.932,62          |       | 49.795,89       |
| 1.26.2   | CONTRATO  | Rampa metálica em lance composta por longarinas em perfis "U" dobrado com chapa xadrez de apoio, conforme projeto (teatro)                      | kg     | 16,98                 | 5.089,92  | 86.087,18         |            |                 | 3.041,95 | 51.652,31         |          | 2.027,97          |       | 34.434,87       |
| 1.26.3   | CONTRATO  | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica   | kg     | 3,59                  | 12.401,47 | 44.521,27         |            |                 | 7.440,88 | 28.712,76         |          | 4.960,59          |       | 17.808,51       |
| 1.26.4   | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1  | un     | 1.683,26              | 2,00      | 3.366,52          |            |                 | 2,00     | 3.366,52          |          | 2,00              |       | 3.366,52        |
| <b>E</b> |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SPDA)</b>   |        |                       |           | <b>10.147,32</b>  |            |                 |          | <b>9.897,27</b>   |          | <b>250,05</b>     |       |                 |

| ITEM  | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | UNID. | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | CONTRATO - 1º ADITIVO |                       | 6ª MEDIÇÃO |                 | ACUMULADO |                         | SALDO |                       |
|-------|-----------|--|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------|
|       |           |  |       |                      | QUANT                 | DIFERENÇA (R\$)       | QUANT      | DIFERENÇA (R\$) | QUANT     | DIFERENÇA (R\$)         | QUANT | DIFERENÇA (R\$)       |
| 1.1   | CONTRATO  | Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação | m     | 27,97                | 261,82                | 7.323,11              |            |                 | 258,82    | 7.239,19                | 3,00  | 83,92                 |
| 1.14  | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8" x 3 m.  | un.   | 166,13               | 17,00                 | 2.824,21              |            |                 | 16,00     | 2.658,08                | 1,00  | 166,13                |
| F     |           | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |       |                      |                       | <b>59.114,40</b>      |            |                 |           | <b>59.114,40</b>        |       |                       |
| 1.3   |           | <b>Administração Local</b>   |       |                      |                       | <b>59.114,40</b>      |            |                 |           | <b>59.114,40</b>        |       |                       |
| 1.3.1 | CONTRATO  | Engenheiro civil de obra pleno com encargos  | h     | 80,36                | 160,00                | 12.857,60             |            |                 | 160,00    | 12.857,60               |       |                       |
| 1.3.2 | CONTRATO  | Técnico de segurança do trabalho com encargos                                      | h     | 42,38                | 160,00                | 6.780,80              |            |                 | 160,00    | 6.780,80                |       |                       |
| 1.3.3 | CONTRATO  | Encarregado de obras com encargos  | mês   | 4.384,96             | 5,00                  | 21.924,80             |            |                 | 5,00      | 21.924,80               |       |                       |
| 1.3.4 | CONTRATO  | Vigia diurno com encargos  | h     | 6,96                 | 400,00                | 2.784,00              |            |                 | 400,00    | 2.784,00                |       |                       |
| 1.3.5 | CONTRATO  | Vigia noturno com encargos   | h     | 8,79                 | 1.680,00              | 14.767,20             |            |                 | 1.680,00  | 14.767,20               |       |                       |
|       |           | <b>TOTAL GERAL SEM B.D.I.</b>  |       |                      |                       | <b>R\$ 682.807,40</b> |            |                 |           | <b>R\$ 1.665.542,77</b> |       | <b>R\$ 190.814,94</b> |
|       |           | <b>VALOR DO B.D.I.</b>   |       |                      |                       | <b>R\$ 184.358,00</b> |            |                 |           | <b>R\$ 44.696,55</b>    |       | <b>R\$ 51.520,03</b>  |
|       |           | <b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>  |       |                      |                       | <b>R\$ 867.165,39</b> |            |                 |           | <b>R\$ 210.239,32</b>   |       | <b>R\$ 242.334,97</b> |

JSO CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENG. JULIO OSTRONOFF  
 DIRETOR TÉCNICO  
 CREA:5063681604