



**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 28 de setembro de 2023

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**PAULO LANDIM**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:


Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 703/2023**, de autoria do Vereador **MARCHESE DA RÁDIO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

Segue resposta aos questionamentos referentes às obras das Pontes sobre o Ribeirão das Cruzes da Rua Armando Salles Oliveira e Rua 9 de Julho.

1. Como esta o andamento das obras das duas obras questionadas?

Resp.: As obras da Avenida Armando Salles de Oliveira estão com os serviços de execução contínua, sendo que neste momento estão sendo realizados os serviços de montagem de forma das cortinas de contenção das lajes de aproximação ("cabeças") da ponte, sendo que na data de 19/09/2023 foi realizada a concretagem do bloco de fundação. Os serviços tiveram uma paralização na execução das fundações em tubulação a ar comprimido por ter sido detectado durante a execução a existência de matacão (pedaços de rocha) que impediram o prosseguimento dos serviços como previsto inicialmente no projeto, baseado no furo de sondagem do subsolo realizado previamente em local próximo à obra. Por este motivo houve a necessidade da utilização de detonação de rocha, que somente podem ser realizados através de autorização especial do Exército. Após as tratativas necessárias para obtenção da autorização os serviços foram retomados e finalizados no início deste mês de setembro/2023.

As obras da Rua 09 de Julho estão em fase de mobilização dos equipamentos de guindaste para a colocação das vigas de concreto armado pré-moldadas que já finalizaram o processo de cura.

2. Qual o prazo de entrega das duas obras questionadas?

Resp.: Pelos motivos indicados na resposta anterior, os contratos foram prorrogados por 90 dias, sendo a nova previsão de entrega para primeira quinzena de dezembro/2023, estando neste momento as tratativas de prorrogação em curso.

3. Quantos funcionários trabalham atualmente na construção das duas obras?

Resp. A empresa contratada tem no canteiro de obras da Rua Armando Salles de Oliveira uma equipe de armadores e outra de carpintaria, visto que as demais frentes de trabalho dependem de maquinário pesado e não podem estar sendo realizados concomitante.

4. Qual a empresa contratada atualmente para a construção das duas obras?

Resp.: A empresa contratada é DGB Engenharia e Construções Ltda, CNPL/MF 61.608.477/0001-49, sob contratos 1735/2023 e 1736/2023 para as obras da Rua Armando Salles de Oliveira e Rua 9 de Julho, respectivamente.



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

5. Qual o valor previsto gasto total de cada uma das obras?

Resp.: Contrato nº. 1735/2023 - R\$2.202.966,68;

Contrato nº. 1736/2023 - R\$2.107.116,90.

6. Houve outras empresas contratadas anteriormente trabalhando nas duas obras questionadas? Se sim, qual o valor gasto com elas?

Não houve contratação de outras empresas para realizar os serviços.

7. Teve prejuízo monetário e de prazos com as licitações anteriores para a construção das duas obras questionadas?

Não há prejuízo monetário, considerando que não houve licitação anterior. A empresa que realiza as obras, foi a vencedora do processo licitatório inicial e vem realizando os serviços de maneira inequívoca relativo à aplicação das técnicas construtivas de engenharia, todavia não há como negar que existe sim um prejuízo de prazo, que não é de responsabilidade da contratada, por força de intercorrências encontradas durante a execução que não estavam previstas.

8. Outras informações oportunas.

Resp. Nada acrescentar, se restar dúvida estamos a disposição.

Att.

Gerência de Drenagens

**ENG. MARCOS R. OLIVEIRA**

Crea 5061118088 - Mat. 16891-2