



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2748/2021

Em 1º de dezembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP


Câmara Municipal de Araraquara
Protocolo: 10017/2021 **de 06/12/2021 10:59**
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1064/2021
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: Ger. Expediente Leg.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1064/2021**, de autoria do Vereador **EDSON HEL**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos a manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 073/2021

Araraquara, 23 de novembro de 2021.

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 1064/2021.

Cumprimentando-lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

1 - Encontram-se em fase de efetiva execução 62 obras.

2 - Houve paralisação no período de 03/09/2021 a 22/11/2021 a obra da "Ponte dos Machados" conforme esclarecimentos prestados em resposta ao Requerimento 949/2021(resposta anexa).

3 - A paralisação em tela somou 80 dias.


4 - Vide resposta do requerimento 949 anexa.

5 - As informações relativas às obras são encaminhadas à Controladoria Geral do Município que encaminha ao Portal da Transparência para a devida publicação. O Município segue ainda as diretrizes do TCESP lançando as informações no sistema "AUDESP" em caráter colaborativo e em cumprimento às leis de transparência.

Sem mais, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

Cordialmente;


Ernesto Rebuglio Velloso
Coordenador Executivo de Obras Públicas


Sérgio José Pelicolla
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 065/2021

Araraquara, 05 de novembro de 2021.

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

CÓPIA

Ref: Requerimento nº 949/2021.

Cumprimentando lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

1 - A necessidade de realizar o desvio dos dutos da Cutrale se deu durante a execução da etapa inicial da obra, mais especificamente no planejamento de execução das estacas da nova ponte, onde pela proximidade com a rede poderia ocorrer o rompimento daquela tubulação tornando temerária a execução das estacas com possíveis prejuízos ao meio ambiente e à indústria.

2 - A demanda não foi identificada anteriormente, pois não havia conhecimento da existência dos dutos no local destinado à execução da nova ponte.

3 - Na segunda quinzena de agosto a Secretaria de Obras realizou reunião presencial com a Cutrale a fim de averiguar quanto à destinação da tubulação existente, bem como de apresentar o projeto de execução da nova ponte. Diante das informações apresentadas e do devido estudo de caso a Cutrale protocolou já em 26/08 o Guichê 51.697/2021(anexo) o pedido de paralização da obra para a execução do desvio da tubulação, com prazo estimado de 90 dias.

4 - O prazo para conclusão dos serviços de desvio dos dutos é de 90 dias. O fim do prazo se dará 90 dias após a formalização da suspensão do contrato de execução da obra ou seja 02/12/2021, todavia a Cutrale protocolou em 20/10, sob guichê nº 65.154/2021 (anexo) comunicado informando a antecipação da obra e conclusão dos serviços .

5 - O Contrato nº 5478-2021, em tela, é o primeiro contrato da empresa com o Município.

6 - Todas as contratações efetuadas pelo município obedecem a lei de licitações , Lei 8.666/1993, portanto neste vulto só poderia se dar através de processo licitatório, mais especificamente PROCESSO ADMINISTRATIVO: 868/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, cujos documentos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência em <http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao>

7 - O prazo de execução do objeto estabelecido no processo licitatório, bem como no contrato é de 180 dias corridos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

8 - A conclusão da obra depende diretamente da execução dos serviços da concessionária de energia CPFL Paulista, os quais foram solicitados em 09/08/2021, gerando o Protocolo/Atividade nº 0809779001, o qual ainda se encontra em aberto. Cabe ressaltar que os serviços dependem diretamente da execução das etapas anteriores para a sua evolução, ou seja a) retraçado da tubulação da Cutrale, b) execução dos serviços CPFL c) retomada das obras de construção da ponte.

Sem mais, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

Cordialmente;

Ernesto Rebuglio Velloso
Coordenador Executivo de Obras Públicas

Sérgio José Pelícolla
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

CÓPIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 1064/2021



Requerente

PREFEITURA DE ARARAQUARA
Processo 71189/2021
Data: 16/11/2021 - 14:47 Origem 369
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assunto:

REQUERIMENTO

Destino:

Chefia de Gabinete



Consulte seu processo através QRCode ou do link:
<https://araraquara.giap.com.br/apex/pma/f?p=1215>

Requerimento solicitando, muito respeitosamente, informações do governo municipal acerca da aplicação da Lei nº 9.965, de 7 de maio de 2020 de autoria do Vereador Edson Hel que trata sobre obras públicas paralisadas no Município de Araraquara.

Considerando que em 7 de maio de 2020 foi sancionada a lei de minha autoria que versa sobre o regramento de obras públicas paralisadas há mais de 60 (sessenta) dias no município de Araraquara;

Considerando que para prestação de contas à sociedade em relação à eficácia de leis aprovadas por legisladores municipais eleitos pela população, necessitamos de informações que sustentem e embasem nossos questionamentos;

Considerando por fim, que para efeito do perfeito ordenamento jurídico municipal e sua aplicabilidade, existe a necessidade de informações detalhadas acerca desse tema e um descritivo de todas as obras públicas nessas condições;

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito no sentido de encaminhar a essa Casa de Leis, as seguintes informações documentadas:

- 1) Quantas obras públicas existem em andamento no Município de Araraquara nesse momento?
- 2) Há obras públicas paralisadas no perímetro urbano, rural ou industrial do Município de Araraquara?
- 3) Se sim, por quanto tempo?
- 4) Se sim, por qual motivo?
- 5) A administração pública está aplicando devidamente a Lei nº 9.965/2020 que rege essas questões?

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 12 de novembro de 2021.

EDSON HEL



À
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS

**OBS: RESPONSÁVEL APRESENTAR
RESPOSTA ATÉ 01/12/2021.**

*De acordo com a Emenda Organizacional
n.º 43.: ..é fixado em 15 dias CORRIDOS o
prazo para que os responsáveis pelos
órgãos da Administração direta e Indireta
do Município prestem as informações
solicitadas pela Câmara Municipal.*


GRAÇA PINOTI
Coordenadoria Executiva de Articulação
Institucional


ALAN SILVA
- Chefe de Gabinete -
16/11/21





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 073/2021

Araraquara, 23 de novembro de 2021.

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 1064/2021.

Cumprimentando Ihe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

1 - Encontram-se em fase de efetiva execução 62 obras.

2 - Houve paralisação no período de 03/09/2021 a 22/11/2021 a obra da "Ponte dos Machados" conforme esclarecimentos prestados em resposta ao Requerimento 949/2021(resposta anexa).

3 - A paralisação em tela somou 80 dias.

4 - Vide resposta do requerimento 949 anexa.

5 - As informações relativas às obras são encaminhadas à Controladoria Geral do Município que encaminha ao Portal da Transparência para a devida publicação. O Município segue ainda as diretrizes do TCESP lançando as informações no sistema "AUDESP" em caráter colaborativo e em cumprimento às leis de transparência.

Sem mais, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

Cordialmente;


Ernesto Rebuglio Velloso
Coordenador Executivo de Obras Públicas


Sérgio José Pelicolla
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 065/2021

Araraquara, 05 de novembro de 2021.

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 949/2021.

CÓPIA

Cumprimentando-lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

1 - A necessidade de realizar o desvio dos dutos da Cutrale se deu durante a execução da etapa inicial da obra, mais especificamente no planejamento de execução das estacas da nova ponte, onde pela proximidade com a rede poderia ocorrer o rompimento daquela tubulação tornando temerária a execução das estacas com possíveis prejuízos ao meio ambiente e à indústria.

2 - A demanda não foi identificada anteriormente, pois não havia conhecimento da existência dos dutos no local destinado à execução da nova ponte.

3 - Na segunda quinzena de agosto a Secretaria de Obras realizou reunião presencial com a Cutrale a fim de averiguar quanto à destinação da tubulação existente, bem como de apresentar o projeto de execução da nova ponte. Diante das informações apresentadas e do devido estudo de caso a Cutrale protocolou já em 26/08 o Guichê 51.697/2021(anexo) o pedido de paralização da obra para a execução do desvio da tubulação, com prazo estimado de 90 dias.

4 - O prazo para conclusão dos serviços de desvio dos dutos é de 90 dias. O fim do prazo se dará 90 dias após a formalização da suspensão do contrato de execução da obra ou seja 02/12/2021, todavia a Cutrale protocolou em 20/10, sob guichê nº 65.154/2021 (anexo) comunicado informando a antecipação da obra e conclusão dos serviços.

5 - O Contrato nº 5478-2021, em tela, é o primeiro contrato da empresa com o Município.

6 - Todas as contratações efetuadas pelo município obedecem a lei de licitações, Lei 8.666/1993, portanto neste vulto só poderia se dar através de processo licitatório, mais especificamente PROCESSO ADMINISTRATIVO: 868/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, cujos documentos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência em <http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao>

7 - O prazo de execução do objeto estabelecido no processo licitatório, bem como no contrato é de 180 dias corridos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

8 - A conclusão da obra depende diretamente da execução dos serviços da concessionária de energia CPFL Paulista, os quais foram solicitados em 09/08/2021, gerando o Protocolo/Atividade nº 0809779001, o qual ainda se encontra em aberto. Cabe ressaltar que os serviços dependem diretamente da execução das etapas anteriores para a sua evolução, ou seja a) retraçado da tubulação da Cutrale, b) execução dos serviços CPFL c) retomada das obras de construção da ponte.

Sem mais, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

Cordialmente;

Ernesto Rebuglio Velloso
Coordenador Executivo de Obras Públicas

Sérgio José Pelícolla
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

CÓPIA