



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 615/2023

Em 14 de Março de 2023.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**PAULO LANDIM**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887.  
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 2432/2023 **de 14/03/2023 17:49**  
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 40/2023  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 40/2023**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**EDINHO SILVA**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**Secretaria de Desenvolvimento Urbano**

MI – 07 – 2023 - SDU

Araraquara, 13 de março de 2023.

**ILM. SR. Cristiano Tiago dos Santos**  
**Chefe de Gabinete**  
**Prefeitura Municipal de Araraquara**


Assunto: Requerimento nº 40/2023.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste responder aos questionamentos do vereador Rafael de Angeli, em relação à obra da ESF Dr. Wilson Antunes Pereira, no bairro Santana:

- 1) Trata-se de obra de contrapartida para cumprimento de outorga onerosa do direito de construir de empreendimento residencial multifamiliar vertical situada à Av. Dom Pedro II, Centro, da empresa AVELAR COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA. A empresa interrompeu sem aviso a construção da obra de contrapartida e está em processo de alteração da sociedade que a constitui, tendo concluído até o momento em torno de 60% da obra.
- 2) Em função do não cumprimento da contrapartida e da impossibilidade de entendimentos para a continuação da obra, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano está providenciando a documentação necessária para abertura do processo de licitação do restante da obra para garantir a sua conclusão.
- 3) Os valores gastos até o momento representam em torno de 60% do valor da obra, que totalizava R\$ 650.000,00.

Atenciosamente,

  
**Arq. Sálua Kairuz Manoel Poletto**

*Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano*

*Prefeitura Municipal de Araraquara*