



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 24 de abril de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 128/2024**, de autoria do Vereador **GERSON DA FARMÁCIA**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,



EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

1-Quais os motivos do atraso na conclusão da obra, considerando que o prazo inicialmente estabelecido era de 120 dias a partir do início das obras em 10 de agosto de 2.023?

As obras de reforma sofreram atraso em função da necessidade de aprovação do projeto específico para a recuperação do chafariz, que não atendiam inicialmente aos parâmetros e especificações solicitadas pela prefeitura.

2 - Quais os serviços foram efetivamente realizados até o momento na revitalização da Praça Cônego Armando Salgado "São Geraldo"?

Recomposição da ala direita da praça, que havia sido demolida e danificada ao longo do uso da praça, com a instalação de mais de 1.500,00 m² de piso novo, mobiliário urbano e melhoria de infiltração de água de chuva.

3 - Qual é o novo prazo estimado para o retorno das obras e conclusão da revitalização?

Após a finalização do projeto de restauro do chafariz, estima-se 40 dias de obras para a finalização.

4 - De acordo com o cronograma da obra, quais são os próximos passos e serviços a serem realizados?

R: Restauro do chafariz, restauro de piso em mosaico português na área central da praça e limpeza final da obra.

5 - Com o investimento total de R\$ 1.058.285,91, qual o montante já foi gasto até o momento e se prevê a necessidade de mais investimentos para a conclusão da obra?

O montante investido até o momento é de cerca de 70% do valor total da obra.

Att,

—
Marcela Virgílio Raimundo

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano