



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 19 de novembro de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 781/2024**, de autoria do Vereador **CARLÃO DO JÓIA**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 940/2024/SME/GAB

Araraquara, 13 de novembro de 2024

Ao Ilustríssimo Senhor
Renato Tonia Ribeiro
Chefe de Gabinete

Assunto: Requerimento nº 781/2024/SME/CMA/ Vereador Carlão do Joia – Solicita informações sobre prazo de entrega e o cronograma da obra de reforma da escola EMEF Professor Luiz Roberto Salinas Fortes ‘

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta ao **Requerimento nº 781/2024**, seguem as informações desta Secretaria Municipal da Educação:

1) Qual o prazo de entrega da obra de reforma da E.M.E.F Professor Luiz Roberto Salinas Fortes?

Resposta: O prazo estabelecido para a entrega da obra é dia 30 de novembro de 2024.

2) Qual o cronograma da obra de reforma da E.M.E.F Professor Luiz Roberto Salinas Fortes?

Resposta: Segue anexo o cronograma da obra

3) Quando se dará o início do retorno das atividades escolares na sede da E.M.E.F Professor Luiz Roberto Salinas Fortes?

Resposta: O retorno das atividades escolares no prédio reformado da EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes depende exclusivamente da entrega do prédio em plenas condições de utilização. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a obra deverá ser finalizada no dia 30 de novembro de 2024. Cumprido esse prazo, a partir do




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducao@araraquara.sp.gov.br


recebimento da obra, a Secretaria Municipal da Educação iniciará a organização para o retorno das atividades no prédio reformado.

A expectativa é que o ano letivo de 2025 tenha início no novo prédio reformado, tão logo recebamos a obra finalizada todos os esforços serão nesse sentido.

Atenciosamente,



CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação



D.P.S

Construtora & Empreendimentos Habitacionais

Av: Antônio Fiscarelli nº 52 jd. Adalberto Roxo 2

Araraquara - SP CEP: 14806-751

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Fone: (16) 99760-5039

CRONOGRAMA DE ENTREGA DA OBRA

Obra: OBRA:- Reforma e Ampliação do EMEF "Luiz Roberto Salinas Fortes" - Etapa 2

Localização: Av. Prof. Gustavo Fleury Charmillot, s/n

Responsável pela Execução: Construtora & Empreendimentos Habitacionais – DPS

PRAZO DE ENTREGA DE SERVIÇOS CONFORME A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| SERVIÇOS | ANDAMENTO ATUAL 10/10/2024 | DATA DE ENTREGA |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Hidráulica em geral | 82% | 17/10/2024 |
| Piso externo | 67% | 24/10/2024 |
| Elétrica em geral | 65% | 31/10/2024 |
| Portas de madeira | 67% | 31/10/2024 |
| Portaria em geral | 50% | 07/11/2024 |
| Cobertura de portaria | 0% | 18/11/2024 |
| Piso granilite | 55% | 20/11/2024 |
| Letreiro | 0% | 22/11/2024 |
| Arquibancada | 60% | 23/11/2024 |
| Bicicletário | 0% | 25/11/2024 |
| Pintura interna e externa | 63% | 25/11/2024 |
| Portão de portaria | 0% | 26/11/2024 |
| Coifa de cozinha | 0% | 27/11/2024 |

Araraquara, 09 de outubro de 2024

DONIZETI PEREIRA DA SILVA-EPP

DONIZETI PEREIRA DA SILVA

RG: 29096866 SSP/SP

CPF: 162.159.528-50

DPS – CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTO HABITACIONAIS