

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 942719/2023 - MACRODRENAGEM

Nome do serviço ou obra executada;	Contrato	Contratada	Valor previsto em contrato;	Valor efetivamente executado e pago;	% executado	Período de execução;	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA META 4 - MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - RECUPERAÇÃO DO CANAL, PONTES, TRAVESSIAS E SIFÃO DE ESGOTO – ARARAQUARA/SP	1786/2025	CONSORCIO META 4	R\$ 12.950.000,00	R\$ 1.293.809,73	9,99%	04/11/2025	28/06/2026
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÓRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL – META 2.”	1780/2024	ECOBULK INDUSTRIA E SERVICOS DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 50.999.999,99	R\$ 13.478.722,60	26,43%	30/09/2024	29/03/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÓRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP	1771/2024	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	R\$ 6.800.000,00	R\$ 2.435.912,49	35,82%	28/05/2024	17/05/2026
EXECUÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL “ARARAQUARA EXPRESSA”, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE 942719/2023 – MINISTÉRIO DAS CIDADES – AÇÕES DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E DE SEUS AFLUENTES.	6056/2025	GRADUX BRASIL LTDA	R\$ 800.000,00	R\$ 89.401,15	11,18%	14/04/2025	11/10/2026
TOTAIS			R\$ 71.549.999,99	R\$ 17.297.845,97			